

# PMR Public Report

Operation Number	BO-L1192	Chief of Operations Validation Date	04/20/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/20/23						
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	04/21/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Comprehensive Water Management Program in Urban Areas	Loan Number	4647/BL-BO						
Executing Agency	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN						
Team Leader	INCHAUSTE DAZA, ADRIANA	Overall Stage	Signed/Pending Ratification						
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Proyecto fue aprobado en noviembre de 2018; la firma del contrato por parte del Gobierno se dio en junio de 2022 y a la fecha no se ha emitido la ratificación legislativa al contrato de préstamo. A partir de la ratificación se contará con un plazo de máximo 6 meses para suplir los requisitos de elegibilidad, que son: contar con el Reglamento Operativo (ROP) y su anexo Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) actualizado. La operación no ha sufrido modificaciones en su alcance ni componentes.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BO-L1192	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** El objetivo del Programa es contribuir al mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en áreas urbanas de Bolivia a través de (i) incrementar y mejorar el acceso de los servicios de AP; apoyar a la mejora de la planificación y la gestión integral de los servicios de AyS y apoyar el desarrollo e implentación de acciones estratpecias para la seguridad hídrica de dichas ciudades

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2028	
1.0	Hogares con acceso nuevo o merjorado a AP en áreas de intervención del Programa		0	2018	P	211,000
					A	-

Details

**Means of Verification:** Informe Anual de indicadores de desempeño AAPS

**Observations:** Se considera que los hogares tienen acceso a agua potable cuando tiene un servicio con Continuidad por Racionamiento CPR mayor a 20 horas por día

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2028	
1.2	Hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento en áres de intervención del Programa		0	2018	P	6,500
					A	-

Details

**Means of Verification:** Informe de seguimiento elaborado por la UCP

**Observations:** Se consideran los hogars efectivamente conectados a la red de alcantarillado sanitario

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2028	
1.3	Porcentaje de agua no facturada en las EPSAS		35	2018	P	33
					A	-

Details

**Means of Verification:** Registros administrativos AAPS

**Observations:** Las lineas base y metas para el agua no facturada seran determinados durante la ejecución del progrma en el marco del Componente I y el indicador será medido para cada operador inividual

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2028	
1.4	Numero de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSA) con indicador de ingresos tarifarios/costos de operación, mantenimiento y administración >=1,2		2	2016	P	5
					A	-

Details

**Means of Verification:** EFAs auditados EPSA

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 2028	
1.5	% de EPSA con seguimiento regulatori de la AAPS con la totalidad de proceso de evaluaci[on y analisis automatizados			0	2017	P	100
						A	-
Details							
Means of Verification: Informe de gestión de la AAPS							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 2028	
1.6	Número de EPSA con seguimiento regulatorio recibiendo asistencia técnica de la AAPS en línea			0	2017	P	5
						A	-
Details							
Means of Verification: Informe de gestión de la AAPS							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 2028	
1.7	Número de EPSA con sistemas para la gestión de recursos hídricos en funcionamiento			0	2017	P	3
						A	-
Details							
Means of Verification: Registros administrativos AAPS							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Herramientas y Capacidades para la seguridad hídrica

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2028	2022	EOP 2028
1.01	Planes de seguías y/o inundaciones elaborados	Plan	P	-	3	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Planes de sequías y/o inundaciones implemntados	Plan	P	1	3	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Redes de monitoreo de información hidro-climática diseñadas	Plan	P	-	3	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Planes Metropolitanos y Estudios de Preinversión

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2028	2022	EOP 2028
2.01	Diseños de obras de aua potable y/o saneamiento elaborados	Diseño	P	-	5	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	Planes Maestros Metropolitanos actualizados y/o elaborados	Plan	P	-	5	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Inversiones en obras de infraestructura y apoyo a la gestión integral de los servicios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2028	2022	EOP 2028
3.01	Sistemas de agua potable construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P	3	4	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	Sistemas de alcantarillado sanitario construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P	2	2	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.03	Otros sistemas de agua potable construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P	-	5	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.04	Otros sistems de alcantarillado sanitario construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P	-	3	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	Planes de mejora de la gestión de los operadores diseñados	Sistema	P	1	5	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.06	Programa de equidad de género en una EPSA piloto diseñado	Programa	P	-	1	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.07	Programa de formación técnica par amujeres diseñado y en funcionamiento asociado a la gestión de la EPSA piloto	Programa	P	-	1	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.08	Planes de mejora de la gestión de los operadores implementados	Plan	P	-	5	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.09	Planes de FI al VAPSB implementado	Plan	P	-	1	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.10	Sistema informpatico de la AAPS para el seguimiento, automatización y estandarización del Plan Operativo de Fiscalización, Supervisión, Control y evaluación de documentos de planificación de las EPSA on seguimiento regulatorio implementado	Siste	P	-	1	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.11	Plan de Regularizació nde EPSA a nivel para la AAPS elaborado	Plan	P	-	1	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.12	Plan de comunicación e información de la AAPs para apoyoar a las EPSA de maneara virtual, dieseño e implementado	Plan	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-

Total Cost				
	Total Cost	P	0	0
		P (a)	0	0

	Total Cost	A	0	0
--	------------	---	---	---

No information available for this section





IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories