

**ES-M1023. Industrialización, Desarrollo Tecnológico y Comercialización del Sector
Panelero del Valle de Jiboa, San Vicente. ACOPANELA**

Anexo V

Plan de Adquisiciones

País:	El Salvador
Prestatario:	El Salvador
Ejecutor:	Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial, Aprovechamiento, Comercialización, Ahorro y Crédito de Productores de Dulce de Panela del Valle de Jiboa de Responsabilidad Limitada ACOPANELA de R.L.
Nombre del Proyecto:	Industrialización, Desarrollo Tecnológico y Comercialización del Sector Panelero del Valle de Jiboa, San Vicente
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo:	ES-M1023
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:	Contribuir a la consolidación del proceso de producción de derivados de la caña de azúcar a través de la implementación de una nueva planta procesadora de mieles
Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:	15/5/2008
Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo:	15/6/2008
Fecha estimada para el último desembolso:	15/6/2010

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	BIENES									
B.1	Bien 1. Compra de Material Vegetativo Costo Estimado (US \$ 3,500.00)	CP	Ex ante	100%	0%	No	N/A	Agosto 2008	Finalizada	
B.2	Bien 2. Insumos para el establecimiento de Parcelas de variedades criollas Costo Estimado (US \$ 4,000.00)	CP	Ex ante	100%	0%	No	N/A	Agosto 2008	Finalizada	
B.3	Bien 3. Análisis de Los productos obtenidos de la variedades criollas validadas Costo Estimado (US \$ 4,000.00)	CP	Ex ante	100%	0%	No	N/A	Marzo 2009	Finalizada	
	OBRAS									
O.1	Obra 1. Construcción de la Planta Procesadora de Mielés Costo Estimado (US \$ 70,000.00)	CP	Ex ante	0%	100%	No	N/A	Marzo 2009	Finalizada	
O.2	Obra 2. Construcción de la Nave Industrial Pequeña descripción Costo Estimado (US \$ 30,000.00)	CP	Ex ante	0%	100%	No	N/A	Marzo 2009	Finalizada	
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA									
C.1	Consultoría 1. Capacitación en el manejo operativo de la Planta Procesadora de Mielés Costo Estimado (US \$ 12,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Octubre 2008	Enero 2009	Finalizada	

¹ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **SBCCI:** Selección Basada en la Calificación de Consultores Individuales; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
C.2	Consultoría 2. Diseño y desarrollo de un Programa de Mejora Continua en la Planta Procesadora de Mieles (BPM Y HACCP) Costo Estimado (US \$ 8,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Octubre 2008	Enero 2009	Finalizada	
C.3	Consultoría 3. Consultoría para la Elaboración de Plan de Negocios para Dulce de Panela Costo Estimado (US \$ 3,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Noviembre 2008	Diciembre 2008	Finalizada	
C.4	Consultoría 4. Consultoría para la Determinación de los Costos de Producción en molendas y planta procesadora Costo Estimado (US \$ 7,500.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Diciembre 2008	Febrero 2009	Finalizada	
C.5	Consultoría 5. Formulación de un Plan de Mercadeo Internacional de la Panela Granulada y Miel Invertida Costo Estimado (US \$ 12,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Noviembre 2008	Enero 2009	Finalizada	
C.6	Consultoría 6. Diseño e Implementación del Nuevo Sistema Administrativo de la Planta y de ACOPANELA Costo Estimado (US \$ 3,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Noviembre 2008	Enero 2009	Finalizada	
C.7	Consultoría 7. Diseño e Implementación de Sistema Informático financiero-administrativo. Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Noviembre 2008	Enero 2009	Finalizada	
C.8	Consultoría 8. Plan de Capacitación de Continuidad en el manejo operativo de la Planta Procesadora de mieles Costo Estimado (US \$ 6,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Febrero 2009	Marzo 2009	Finalizada	Esta es la Consultoría que se cambio, por la de Plan de Capacitación de continuidad en el manejo operativo de la planta procesadora de mieles

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
C.9	Consultoría 9. Desarrollo y factibilidad comercial de los productos: Melote, Miel Invertida para el mercado nacional incluyendo pruebas de laboratorio. Costo Estimado (US \$ 6,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Octubre 2008	Enero 2009	Finalizada	
C.10	Consultoría 10. Divulgación de variedades validadas entre los asociados de ACOPANELA y Mejoramiento de las Variedades criollas y su validación Costo Estimado (US \$ 12,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Agosto 2008	Noviembre 2008	Finalizada	
C.11	Consultoría 11. Internacional para Estandarizar la calidad de nuevos productos (azúcar de pilón y batidos) Costo Estimado (US \$ 9,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Noviembre 2008	Marzo 2009	Finalizada	
C.12	Consultoría 12. Determinación de las condiciones agro climatológicas para la optimización de la productividad en el campo. Costo Estimado (US \$ 8,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Agosto 2008	Octubre 2008	Finalizada	
C.13	Consultoría 13. Determinación del Marco Regulatorio existente de la industria de la Panela en relación a los tratados de libre comercio, y en el mercado interno Costo Estimado (US \$ 7,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Enero 2009	Febrero 2009	Finalizada	
C.14	Consultoría 14. Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Procesadora de Miel Costo Estimado (US \$ 6,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Agosto 2008	Septiembre 2008	Finalizada	
C.15	Consultoría 15. Elaboración de un Plan de Inserción de Mujeres (esposas e hijas de los asociados-as) en asociatividad empresarial vinculada a la Producción de Panela(Producción	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Octubre 2008	Noviembre 2008	Finalizada	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
	de batidos, melcochas, miel invertida, etc.) Costo Estimado (US \$ 6,000.00)									
C.16	Consultoría 16. construcción de alianzas estratégicas comerciales entre los paneleros a nivel nacional Costo Estimado (US \$ 6,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Enero 2009	Febrero 2009	Finalizada	
C.17	Consultoría 17. Elaboración de un Plan de Capacitación para los asociados-as de ACOPANELA en Asociatividad Empresarial y Crecimiento Personal. Costo Estimado (US \$ 6,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Agosto 2008	Septiembre 2008	Finalizada	
C.18	Consultoría 18. Sistematización de las diferentes actividades vinculadas a la producción de panela Costo Estimado (US \$ 6,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Enero 2009	Febrero 2009	Finalizada	
C.19	Consultoría 19. Línea Base Costo Estimado (US \$ 2,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Agosto 2008	Septiembre 2008	Finalizada	
C.20	Consultoría 20. Evaluación Final Costo Estimado (US \$ 2,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Noviembre 2010	Diciembre 2010	En Proceso	
C.21	Consultoría 21. Auditoría Costo Estimado (US \$ 3,000.00)	SBCCI	Ex ante	0%	100%	No	Diciembre 2010	Febrero 2010	Pendiente	