

Posted on: 2021-07-16T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-P779759-07/21

Country: Paraguay

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Public Sector Management, Anti-corruption/Accountability, Organizational Capacity Development, General - Public Sector Management, Public-Private Partnerships, Sub-National Government

Deadline: 2021-08-31T00:00:00.00-04:00

Status: Published

Loan N°./Financing:

Project: Préstamo N° 4650/OC-PR. PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL

Title: CONSULTA PÚBLICA PARA EL PROYECTO DATA CENTER Y NOC DE SERVICIOS DEL MITIC

Borrower/Bid No:

RFI''

Solicitud de Información

(*Request For Information*)

1. Proyecto

EL Proyecto consiste en diseñar, certificar el diseño en TIER III del UPTIME INSTITUTE, construir, equipar íntegramente, probar, certificar la construcción en TIER III del UPTIME INSTITUTE, poner en operación y certificar en operación sustentable TIER Gold del UPTIME INSTITUTE, además, operar el componente de Data Center y mantener la solución completa por un plazo de 3 años. En líneas generales, la solución constructiva está compuesta por los siguientes puntos:

- Centro de Datos (en adelante, *Data Center*) del Estado Paraguayo de aproximadamente 2500 metros cuadrados de construcción;
- Centro de Operaciones de Red y Servicios (NOC - Network Operations Center, por sus siglas en inglés) de Servicios del (MITIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación) de aproximadamente 700 metros cuadrados de construcción;
- áreas comunes de aproximadamente 460 metros cuadrados de construcción; así como
- áreas abiertas comunes (como circulaciones y estacionamientos vehiculares) con una superficie aproximada de 2950 metros cuadrados.

- Vallado perimetral de todo el predio, aproximadamente 5ha ó 2ha.

El proyecto deberá ser integral, funcional, flexible, escalable, seguro y de mantenimiento concurrente (i.e., sin interrumpir la operación), teniendo en cuenta las mejores prácticas y estándares recomendados para soluciones de Data Centers, de acuerdo con las especificaciones señaladas en el documento <https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/nk65sAYTPGKjPbG>.

Para el Data Center y toda su infraestructura de soporte, el presupuesto deberá incluir la tramitación, obtención y entrega al MITIC de:

- Certificación nivel TIER III del UPTIME INSTITUTE del diseño (*Design Documents*);
- Certificación nivel TIER III del UPTIME INSTITUTE de la construcción (*Tier Certification of Constructed Facility*); así como
- Al término de dos años de operación, Certificación TIER GOLD del UPTIME INSTITUTE de Operación Sustentable (*Tier Certification of Operational Sustainability*).

2. Objeto de la Consulta

Recibir por escrito, de las compañías y profesionales del sector, una estimación del presupuesto referencial para la posible ejecución del Proyecto, así como las consideraciones técnicas y de cualquier otro tipo utilizadas para la elaboración de dicho presupuesto.

3. Mecánica de la Consulta

- La presente consulta pública está dirigida a los posibles interesados en presentar un presupuesto de acuerdo con el apartado 2 anterior.
- Aquellos interesados en participar en esta consulta pública deberán enviar su información, presupuesto y las consideraciones técnicas y de cualquier otro tipo utilizadas para la elaboración de dicho presupuesto a más tardar el día **31 de agosto del corriente año**, vía correo electrónico a la dirección adquisicionesuep@mitic.gov.py.
- Una vez concluido el plazo mencionado, no se recibirán más presupuestos y se considerará cerrada la consulta pública.
- No se atenderán aquellos presupuestos e informaciones que no se encuentren directamente relacionadas con el objeto de la presente consulta.
- **Esta consulta pública no tiene carácter vinculante para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) ni para la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP)**, pero la información recabada será de suma importancia para su utilización como costos e informaciones referenciales en el llamado correspondiente, así como para establecer criterios a seguir en la futura toma de decisiones.

Mas información en el siguiente enlace: <https://www.contrataciones.gov.py/buscador/audiencias.html>

Attachments:

https://devbusiness.un.org/system/files/RFI_-_Data_Center_y_NOC_de_Servicios_del_MITIC_12_07.pdf

https://devbusiness.un.org/system/files/Presentaci%C3%B3n_-_RFI_-_Data_Center_y_NOC_de_Servicios_del_MITIC.pdf

https://devbusiness.un.org/system/files/RFI_-_Especificaciones_y_planillas_para_presupuesto.xlsx

