





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE FINANZAS		
Sector:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY		
Número(s) de Préstamo:	1048/SF-HO	Monto Aprobado Actual:	26.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	20.867.528,30
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	80,26
Operación(es) Relacionada(s):	HO0142, HO-X1004	Saldo:	5.132.471,70
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples		
		BID Original:	26.000.000,00
		Actual BID:	26.000.000,00
		Pari-passu:	97,56
		Co-financiamiento/País:	3.000.000,00
		Estimado Original:	29.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 20, 2011 Validado por Representante de País: Apr 25, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Operadores de sistemas de agua potable y saneamiento que trabajan de manera desconcentrada de la Municipalidad incrementados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	Fin de Proyecto
personas beneficiadas con servicios de agua potable	Operadores	3,00	2004	P		1,00	1,00	1,00	6,00
				A	100.000,00		6,00		

Resultado: Cobertura de agua potable incrementada o mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable	Hogares		2001	P			53.300,00		53.300,00
				A			53.300,00		

Resultado: Cobertura de saneamiento incrementada o mejorada en áreas urbanas de los municipios intervenidos

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Hogares con acceso a saneamiento nuevo o mejorado	Hogares		2001	P			18.224,00		18.224,00
				A			18.224,00		

Resultado: Gestión del Servicio de agua potable y saneamiento mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Incremento de las horas de servicio diario de agua potable	%		2006	P			138,00		138,00
				A			138,00		
Incremento de la cobertura de micro medición	%		2006	P			13,08		13,08
				A			13,08		
Promedio de Mora mensual	%		2006	P			28,11		22,69
				A			22,69		
Ampliación de Cobertura de sistemas de agua potable	%		2006	P			13,52		13,52
				A			13,52		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Asistencia Técnica									
Políticas Municipales del Sector Agua y saneamiento formuladas	Modelos de Gestion				27,00	56.650,00	56.650,00		623.470,00
Operadores creados	Operadores	1,00	1,00		3,00	81.330,00	81.330,00		240.240,00
Obras diseñada	Diseños				6,00	36.010,00	36.010,00		594.070,00
Obras de infraestructura									
Sistemas de agua potable y/o saneamiento construidos, ampliados o rehabilitados	Obras				11,00	4.662.680,68	4.662.680,68		22.196.850,00
Administración, Consultas y Preparación de Proyectos									
TOTAL						4.836.670,68	4.836.670,68		23.654.630,00