





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Empresa Municipal de Urbanizacion				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	1479/OC-BR	Current Approved Amount:	100.400.000,00	Original IDB:	100.400.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	47.692.914,04	Current IDB:	100.400.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	47,50	Pari-passu:	61,68
Related Operation(s):	BR-T1004	Balance:	52.707.085,96	Co-Financing/Country:	100.800.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	201.200.000,00
				Amortization Period (months):	222


Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 30, 2011 Validated by Country Representative: Apr 24, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Accumulated Progress



Outcomes

Outcome: Variação positiva no valor de mercado dos imóveis residenciais e não residenciais.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		Accumulated 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	End of project
Variação da razão do valor de mercado dos imóveis residenciais e não residenciais na área central maior ou igual ao restante da cidade.	%	21,00	2004	P A					1,00		22,00

Outcome: Variação positiva da superfície aprovada para construção e reforma de imóveis residenciais e não residenciais

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		Accumulated 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	End of project
Área aprovada de reforma de imóveis na área central	%	13,00	2004	P A							14,00

Outcome: Melhoria das condições de segurança na área central

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		Accumulated 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	End of project
Percepção da população sobre segurança, durante o dia, na área central	unidade	3,00	2004	P A							4,00

Outcome: Melhoria da qualidade do ambiente urbano na área central

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		Accumulated 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	End of project
Opinião pública positiva com relação ao ambiente urbano dos trabalhadores na área central	unidade	90,00	2004	P A							91,00
Frequência mensal da Biblioteca circulante	pessoas	9.447,00	2007	P A							11.464,00

Outcome: Redução do tempo de percurso no trecho dá contra-rótula.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		Accumulated 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	End of project
Tempo de percurso	minutos	10,00	2008	P A							8,00
Aumento de cruzamentos monitorados por sistema na área da contra-rótula	cruzamentos	55,00	2010	P A							185,00

Outcome: Melhoria da capacidade institucional dos órgãos da Prefeitura

PROGRESS MONITORING REPORT

BR0391 - Downtown São Paulo Rehabilitation Procentro
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 28/03/2011

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		Accumulated 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	End of project
Órgãos beneficiados por ações de fortalecimento institucional	órgãos		2003	P	3,00	1,00	1,00				5,00
				A							

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1- REVERSÃO DA DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO RESIDENCIAL									
Estudos urbanísticos especiais concluídos.	Estudo		4,00		4,00		399.959,00		399.959,57
Diagonal Sul - Parque Urbano (perímetro estrito).	Obra		1,00		1,00		1.668.424,00		1.668.423,70
Produção e manutenção de Unidades para Locação Social.	Unidade Habitacional		623,00		623,00		7.112.027,00		7.911.026,65
Perímetro de Reabilitação Integrada Habitat (PRIH) projetado.	PRIH		1,00		1,00		10.707,00		10.706,76
2- TRANSFORMAÇÃO DO PERFIL ECONÔMICO E SOCIAL									
Mecanismos de articulação com o setor privado definidos.	Estudo		3,00		3,00		114.256,00		114.256,56
Bases comunitárias da Guarda Civil implantadas.	Base		8,00		8,00		594.693,00		594.693,32
Guarda civil metropolitana equipada para ocupar espaços públicos em caráter preventivo .	Pessoa		300,00		300,00		4.003,00		4.002,87
Bases comunitárias móveis implantadas.	Unidade		3,00		3,00		206.010,00		206.009,73
Conhecimento da Realidade (levantamento, censo , avaliação e pesquisa na área de inclusão social).	Estudo		3,00		3,00		522.859,00		522.859,42
Presença social nas ruas com bases de apoio.	Agente		200,00		200,00		3.157.994,00		3.157.993,95
Destinação Social de Próprios Municipais desativados.	Prédio		3,00		3,00		889.948,00		892.197,64
Central de Atendimento de Emergência reaparelhada e capacitada (CAPE).	%		100,00		100,00		475.598,00		475.598,02
Requalificação de espaço para a rede de proteção social.	Abrigo		1,00		1,00		229.467,00		231.899,82
Sistema de vigilância da exclusão social, monitoramento de riscos sociais e defesa de mínimos sociais (SIVIMAS).	Sistema				1,00		82.159,00		82.158,62
3- RECUPERAÇÃO DO AMBIENTE URBANO									
Espaço público na área Central requalificado.	Obra		15,00		15,00		1.989.183,00		1.989.182,66
Praças reurbanizadas.	Praça		2,00		3,00		4.918.722,00		24.687.408,18

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Ruas Comerciais requalificadas:1ªObra:Av. Cásper Líbero,D.de Caxias,Ipiranga,Rio Bco., Sen.Queirós,Pça Alfredo issa,Ruas Benefic. Portuguesa,Cel.Batista,do Seminário,do Triunfo ,dos Gusmões,dos Protestantes,Gal.Couto Magalhães,Pça Gen.Osório,Ruas Mauá,Stª Efigênia,Vitória,Washington;2ªObra R. Gasômetro.	Obra				2,00		4.961.725,00		14.848.437,37
Vila Economizadora com solução de microdrenagem implantada.	Projeto		1,00		1,00		23.532,00		23.531,76
Mercado Municipal reformado.	Obra		1,00		1,00		6.967.014,00		6.967.014,06
Biblioteca Mário de Andrade e anexo reformados.	Prédio		1,00		2,00		11.866.930,00		14.128.986,83
Teatro Municipal com fachada recuperada e palco atualizado tecnologicamente.	Obra		1,00		2,00		5.748.755,00		14.064.611,97
Casas históricas recuperadas.	Obra		2,00		2,00		1.695.139,00		2.709.582,13
Obras de controle de inundações concluídas.	Obra		1,00		2,00		2.428.426,00		75.148.596,27
4- TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO									
Base de dados de planejamento do sistema de informação do transporte público avaliada.	Estudo		1,00		1,00		7.375,00		7.375,37
Aspectos urbanísticos e de circulação na área central analisados.	Estudo		1,00		1,00		67.493,00		67.492,56
Sistema de Controle Semafórico em tempo real implantado na região central.	Sistema				1,00				6.827.956,99
Projeto funcional da rótula central elaborado.	Projeto		1,00		1,00		769.605,00		769.605,00
5- FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO									
Modernização tecnológica da EMURB.	Software		42,00		42,00		671.346,00		671.346,26
Estudo preliminar urbanístico (Diagonal Sul) concluído.	Estudo		1,00		1,00		37.716,00		37.715,82
Mapeamento da Infraestrutura Urbana.	Mapeamento		1,00		1,00		42.741,00		42.741,03
Plano Diretor de Arborização de vias públicas da área central implantado.	Plano				1,00				512.418,62
Transferência de Órgão Municipal para o Centro promovido.	Órgão		3,00		3,00		1.324.247,00		1.324.247,05
Servidores municipais capacitados.	Pessoa		901,00		901,00		294.017,00		294.017,08
ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO									
TOTAL							59.282.070,00		181.394.053,64