





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT				
Loan Number(s):	1476/OC-PN	Current Approved Amount:	7.501.742,39	Original IDB:	8.500.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	7.501.742,39	Current IDB:	7.501.742,39
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	77,78
Related Operation(s):	TC0303001	Balance:		Co-Financing/Country:	1.500.000,00
Operation Subtype:	INO - Innovation Operation			Original Estimate:	10.000.000,00
				Amortization Period (months):	132

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 24, 2011 Validated by Country Representative: Apr 4, 2011



## Accumulated Progress as of 2010



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Contribuir a la preservación del patrimonio histórico del Casco Urbano de la Ciudad de Colón.
<b>Suppositions:</b>	Los habitantes de los edificios renovados preservan su inmueble y los recursos disponibles en el Fondo de Mejoramiento Urbano son utilizados de acuerdo a proyectos prioritarios.
<b>Comments:</b>	Se ha replanteado el marco Lógico del Proyecto y se han propuesto dos propósitos: (1) Contribuir a la preservación del patrimonio histórico del Casco urabano de Colón; y (2) Mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	End of project
El porcentaje de inmuebles históricos en el Barrio Norte de Colón en estado de deterioro se reduce.	% de inmuebles	40,00	2003	P	40,00	35,00
				A		
70% de los proyectos presentados al Fondo de Inversiones ejecutados.	% de proyectos		2006	P	70,00	70,00
				A	100,00	

<b>Outcome:</b>	Mejorar las condiciones de las familias beneficiarias.
<b>Suppositions:</b>	La tasa de inflación (incremento en el costo de la vida) es razonable y el mercado de empleo en Colón es favorable.
<b>Comments:</b>	Se ha replanteado el marco Lógico del Proyecto y se han propuesto dos propósitos: (1) Contribuir a la preservación del patrimonio histórico del Casco urabano de Colón; y (2) Mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	End of project
Familias beneficiarias perciben una mejora en sus condiciones de vida como impacto del proyecto.	% familias		2006	P	80,00	80,00
				A	52,00	
Familias beneficiarias al corriente con sus pagos de arrendamiento y créditos a seis meses de haber sido reubicadas en los inmuebles renovados.	% de familias		2006	P	90,00	90,00
				A	10,00	
Familias beneficiarias con acceso lícito y al corriente de sus pagos de servicios de electricidad, agua potable y gas a un año de finalizar el proyecto.	% familias		2006	P	80,00	80,00
				A	55,00	
Jóvenes de las familais beneficiarias que se capacitaron laboralmente y que obtuvieron un empleo al final del proyecto.	% jóvenes		2006	P	70,00	70,00
				A	46,00	
Jóvenes de las familais beneficiarias del Proyecto capacitados (laboralmente o como auto-emprendedores) son certificados por el Minsiterio de Trabajo y Desarrollo Laboral al final del proyecto.	% jóvenes	80,00	2006	P	80,00	80,00
				A	73,00	

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Planificación Estratégica.</b>									
Elaborado Plan Estratégico para el Desarrollo de la Ciudad.	Plan Estratégico				100,00		37.000,00		300.100,00
Plan de mercadeo y comunicación del proyecto y del Plan Estratégico elaborado y ejecutado.	Plan de Mercadeo				100,00				150.000,00
Pequeños proyectos de mejoramiento urbano formulados y ejecutados con financiamiento del Fondo de Mejoramiento Urbano.	Proyectos		8,00		7,00		329.000,00		350.000,00
<b>Vivienda Social</b>									
Edificios adquiridos y rehabilitados.	Edificios		7,00		8,00		5.685.000,00		5.239.330,00
Familias beneficiarias de las acciones de acompañamiento social.	familias		298,00		250,00		644.000,00		600.000,00
<b>Apoyo al desarrollo de actividades productivas.</b>									
J'ovenes de las flías. beneficiarias reciben capacitacion laboral y son certificados.	jovenes capacitados y certificados				160,00				145.000,00
Microempresarios capacitados en Gestion Empresarial.	microempresarios				100,00				145.000,00
Profesionales colonenses del sector publico capacitados en gestion y formulacion de proyectos.	profesionales		22,00		25,00		55.170,00		55.170,00
Centro Artesanal construido, equipado y prestando servicios a la poblaci'onde artesanso y microempresarios residentes o que trabajan en el Casco urbano de la Ciudad de Col'on..	Centro Artesanal				100,00		4,00		50.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.750.174,00</b>		<b>7.034.600,00</b>