

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE VIVIENDA
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Numéro(s) de Prêt(s): 2072/OC-PN
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: GOM - Global of Multiple Works Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 30.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 5.391.697,86
% Décaissé: 17,97
Solde: 24.608.302,14

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 30.000.000,00
Courant BID: 30.000.000,00
Pari Passu: 95,00
Cofinancement/Pays: 1.500.000,00
Estimation Initiale: 31.500.000,00
Période d'Amortissement (mois): 246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Sep 26, 2011

Validé par le Représentant: Oct 13, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Población residente en asentamientos informales	Hogares	37.000,00	2005	P A	35.400,00	35.400,00
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza	Hogares	79.000,00	2005	P A	75.000,00	77.000,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Barrios informales mejorados	Barrio	1,00			10,00	1.916.000,00	229.682,36		21.000.000,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	292,00	150,00		592,00	2.490.621,00	1.201.904,00		7.560.000,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio				1,00				100.000,00
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones	1,00			5,00	70.000,00			150.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			2,00	200.000,00			250.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio				1,00	50.000,00			70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio	2,00			3,00	30.000,00			60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campaña	1,00			1,00	50.000,00			50.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales) realizadas.	campaña	1,00			3,00	25.000,00			260.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martin aprobado.	POT				1,00	50.000,00			300.000,00
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan				1,00	50.000,00			200.000,00
TOTAL						4.931.621,00	1.431.586,36		30.000.000,00