





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE COMUNICACIONES TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS				
Sector:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS				
Loan Number(s):	1224/OC-GU-1;1224/OC-GU-2	Current Approved Amount:	139.019.682,79	Original IDB:	150.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	139.019.682,79	Current IDB:	139.019.682,79
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	82,00
Related Operation(s):		Balance:		Co-Financing/Country:	32.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	182.000.000,00
				Amortization Period (months):	246

Project Environmental and Social Impact Category		Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	B(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	Sep 28, 2011
			Validated by Country Representative:	Sep 29, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Consolidar la reforma y modernización del subsector vial que viene realizando el Gobierno de Guatemala para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se concentre en las actividades de coordinación, de planeación estratégica y d
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2007	2008	End of project
Proporción de la red vial pavimentada en buenas condiciones, con relación a la longitud total de la misma, alcanza el:	%	78,00		P		90,00	90,00
				A	48,00		
Proporción de la red vial pavimentada con mantenimiento adecuado.	%	79,00		P		100,00	100,00
				A	86,00		
Proporción de la red vial no pavimentada con mantenimiento adecuado.	%			P		60,00	60,00
				A	92,00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1. Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras y Corredores Viales									
1. Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras y Corredores Viales	km				313,00				88.517,00
2. Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos en el Area Rural									
2. Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos en el Area Rural	km				380,00				28,00
3. Fortalecimiento Institucional y Sostenibilidad del Mantenimiento									
3. Fortalecimiento Institucional y Sostenibilidad del Mantenimiento									
4. Rehabilitación de carreteras, caminos rurales y reconstrucción de puentes afectados por el paso de la Tormenta Stan.									
4. Rehabilitación de carreteras, caminos rurales y reconstrucción de puentes afectados por el paso de la Tormenta Stan.									
TOTAL									88.545,00