





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA (M.T.I.)				
Sector:	TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS				
Loan Number(s):	2427/BL-NI	Current Approved Amount:	20.200.000,00	Original IDB:	20.200.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	20.200.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	NI-P1013, NI-L1048, RG-P1400	Balance:	20.200.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	20.200.000,00
				Amortization Period (months):	286

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 28, 2011 Validated by Country Representative: Sep 29, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Actividad económica y de los ingresos de los proyectos incrementada.
Suppositions:	Las vías mejoradas o rehabilitadas estimulan la actividad económica como resultado de una mejor conectividad
Comments:	Para cada proyecto que se seleccione debe de determinarse la línea base y la meta a alcanzar

Outcome:	Eficiencia del transporte terrestre en la red vial intervenida
Suppositions:	La rehabilitación, mejora, mantenimiento, incorporación de medidas de seguridad vial contribuyen a un transporte carretero eficiente
Comments:	Para cada proyecto que se seleccione debe de determinarse la línea base y la meta a alcanzar

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Costo de operación de un camión de 10 toneladas circulando en cualquiera de los caminos rehabilitados o mantenidos	US\$/km		2010	P A	0,00
Tiempo de viaje de un vehículo privado liviano circulando en cualquiera de los caminos rehabilitados o mantenidos.	hora		2010	P A	0,00
Interrupciones a la circulación en un año en cualquiera de los caminos rehabilitados o mantenidos.	Interrupciones		2010	P A	0,00
Accidentes de toda naturaleza (sin víctimas, con víctimas, involucrando un solo vehículo, más de un vehículo, vehículo automotores, ciclista, peatones) en una año en los tramos intervenidos.	Accidentes		2010	P A	0,00
Valor patrimonial de los caminos rehabilitados o mantenidos.	\$			P A	0,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Comp 1: Mejoramiento de caminos productivos y de la red troncal									
Estructura de pavimento del Tramo Las Flores Guanacaste de la red troncal reforzado.	Kilómetros				17,60	764.267,00			3.821.335,00
Estructura del Tramo de carretera de la Circunvalación a Masaya de la red troncal rehabilitada.	Kilómetros				8,00	1.816.586,00			9.082.930,00
Comp 2: Fortalecimiento Institucional del MTI									
Estaciones de pesaje del control de pesos construido y operando (1 mejorada y 2 construidas).	Estaciones				3,00	327.543,00			1.637.715,00
Consejos Regionales de Transporte creados y operando.	Consejos Regionales	1,00			3,00	46.460,00			116.150,00
Comp. 3: Seguridad Vial									
Estrategia de Seguridad Vial de Nicaragua actualizada para el período 2010 al 2015.	Estrategia	2,00			1,00	150.000,00			300.000,00
Ciclo vías y andenes peatonales ubicados en la Circunvalación de la Ciudad de León construidos.	Kilómetros				4,70				361.039,00
Comp. 4: Disminución de la vulnerabilidad de la red vial al cambio climático									
Estudio de la Gestión de los efectos del cambio climático-mapeo de los sitios de mayor vulnerabilidad de la red vial.	Estudio				1,00				450.000,00
Comp 5: Mantenimiento Vial FOMAV									
Evaluación del proyecto piloto de la modalidad de contratos de mantenimiento por resultados del FOMAV realizada.	Estudio	1,00			1,00	280.000,00			80.000,00
Estudio para la automatización de procesos de los contratos por resultados realizado.	Estudio				1,00				280.000,00
Mantenimiento periódico en el tramo Nandaime -Rivas-Peñas Blancas para la conservación de la red troncal y de caminos productivos.	Kilómetros				22,00	640.000,00			3.200.000,00
Administración del Programa									
TOTAL						4.024.856,00			19.329.169,00