





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL		
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING		
Loan Number(s):	1217/OC-GU-2;1217/OC-GU-1	Current Approved Amount:	18.920.488,49
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	18.709.727,94
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	98,89
Related Operation(s):	TC9910054, TC9912052	Balance:	210.760,55
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original IDB:	19.531.800,00
		Current IDB:	18.920.488,49
		Pari-passu:	80,00
		Co-Financing/Country:	5.000.000,00
		Original Estimate:	24.531.800,00
		Amortization Period (months):	192

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 23-abr-2012 Validated by Country Representative: 27-abr-2012



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Proceso de descentralización en Guatemala fortalecido
Comments:	Con el desarrollo municipal

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2011	End of project
Municipalidades mantienen y aplican procesos de reforma interna.	Municipalidades	36.00	2007	P	36.00	36.00		76,00
				A	36.00			
Gasto público administrado al nivel descentralizado incrementado	Porcentaje	0.01	2000	P				0,02
				A				

Outcome:	Establecer mecanismos equitativos
-----------------	-----------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2011	End of project
Tasa de interés	Diferencia tasa INFOM versus tasa de mercado	12.00	2000	P				10,00
				A	1.00	1.00		

Outcome:	Establecer financiamiento de los servicios publicos municipales
Suppositions:	Todas las municipalidades que se beneficiaron de la construccion de mercados, plantas de tratamiento de agua; desarrollaron un pliego tarifario que esta siendo utilizado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2011	End of project
Municipalidades que se beneficiaron de inversiones publicas como mercados, plantas de tratamiento de agua, alcantarillados, etc., que estan cobrando tarifas adecuadas.	Municipalidades	36.00	2000	P				36,00
				A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: INFOM y la Estrategia para el Sector Municipal									
Diseño de Plantas de tratamiento, preparadas	Diseños	2,00	3,00		2,00	110.061,96	42.000,00		139.976,51
Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Municipal, Implementada									
Municipalidades apoyadas	Gobiernos				36,00				4.005,00
Componente 3: Promoción del Financiamiento y Servicios por parte del Sector Privado.									
Componente 4: Financiamiento de Inversiones en Infraestructura									
Obras para municipios construidas	Obras	1,00			38,00	812.664,06			436.329,94
Componente 5: Atención Emergencia Stan									
Planta de Tratamiento, construida	Planta de tratamiento	1,00			1,00	1.789.695,70	378.000,00		1.081.849,39
Medidas de Mitigación: Alumbrado y Adoquinamiento	medidas	2,00			2,00	33.447,22	12.000,00		39.355,64
Gestión del Programa									
TOTAL						2.745.868,94	432.000,00		1.701.516,48