

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Sector:	WATER AND SANITATION
Número da Operação:	2199/BL-BO
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	BO-P1012, BO-T1085, BO-T1105, BO-X1004, RG-P1374, BO-L1088
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	20.000.000,00
Desembolsado:	13.876.884,32
% Desembolsado:	69,38
Saldo:	6.123.115,68

### Custo Total e Fonte

Original BID:	20.000.000,00
Corrente BID:	20.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Cofinanciamento/País:	
Original Estimado:	20.000.000,00
Período de Amortização (meses):	282

### Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

### Reformulação


B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2012  
Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

**Resultado:** Acceso a Servicios Básicos mejorado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Continuidad del servicio	Horas de Servicio por día	4.00	2009	P A					6.00	6.00
Cobertura de agua potable	Conexiones	567,759.00	2009	P A		568,788.00	570,597.00	582,163.00	582,163.00	582,163.00
Cobertura de alcantarillado	Conexiones	265,212.00	2009	P A		279,351.00	295,531.00	322,798.00	343,057.00	363,316.00
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos	Hogares	1,029.00	2011	P A		1,809.00	11,566.00			14,409.00
Hogares con sistemas de suministro de agua mejorados	Hogares	15,357.00	2011	P A		8,900.00	10,722.00	10,000.00	20,000.00	74,979.00
Hogares con coenxion a un sistema de alcantarillado sanitario	Hogares	14,139.00	2011	P A		180.00	17,267.00	28,259.00	38,259.00	98,104.00

**Resultado:** Salud de la población beneficiaria mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Casos de Enfermedades Diarréicas Agudas registrados en niños menores a 5 años	Casos	97,615.00	2009	P A					92,734.00	92,734.00
Sistemas de alcantarillado conPlanta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en áreas periurbanas	Sistemas	15.00	2009	P A					25.00	25.00

**Resultado:** Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento fortalecidas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento con Eficiencia Operativa menor o igual a uno	Entidad	2.00	2009	P A	3.00		2.00	3.00	3.00	10.00
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento con Capacidad para medir cumplimiento de la norma NB 512 sobre calidad de agua	Entidad	2.00	2009	P A	3.00		2.00	3.00	3.00	10.00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1: Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado</b>									
Proyectos de Agua operando	Proyectos	1,00			5,00	1.852.068,00	332.277,00		7.706.657,00
Proyectos de Alcantarillado operando	Proyectos	1,00			15,00	14.404.367,00	5.127.495,00		75.093.343,00
<b>Componente 2: Planes Maestros y Estudios de Preinversión</b>									
Planes Maestros de Agua y Saneamiento elaborados	Planes				4,00	1.590.540,00	1.026.142,00		5.034.965,00
Estudios de Preinversion elaborados	Estudios	2,00	34,00		8,00	260.000,00	340.497,00		2.065.035,00
<b>Componente 3: Fortalecimiento institucional para operadoras y entidades del sector</b>									
Diagnósticos institucionales elaborados	Informes	2,00			10,00	52.857,00			120.000,00
Planes de fortalecimiento institucional implementados	Planes				10,00				2.280.000,00
Entidades del Sector Fortalecidas	Entidades				3,00	988.645,00	25.665,00		2.000.000,00
<b>Administración del Programa</b>									
Seguimiento, Evaluación y Auditoría	N/A					597.618,00	217.850,00		3.870.000,00
Gestión del Programa	N/A					983.796,00			1.830.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>20.729.891,00</b>	<b>7.069.926,00</b>		<b>100.000.000,00</b>