





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MUNICIPALIDAD DE CUENCA				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1761/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	6.588.000,00	Initial BID:	6.588.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	6.125.489,67	Courant BID:	6.588.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	92,98	Pari Passu:	55,90
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	462.510,33	Cofinancement/Pays:	6.035.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	12.623.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 20, 2011 Validé par le Représentant: Mar 23, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Las zonas de mayor deterioro físico, económico y social, con énfasis en los sectores del Barrio 9 de Octubre y de la Plaza San Francisco se han contenido y rehabilitado.
Observações:	Fuerte apoyo político y de la comunidad a la reubicación de los comerciantes informales.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Mejora el precio promedio de los inmuebles del área del Mercado 9 de Octubre y de la Plaza San Francisco	\$ prom. m2	240,00	2005	P	250,00	250,00
				A	300,00	
Al menos el 60% de los comerciantes formales consideran que sus negocios han mejorado luego de la intervención.	Satisfacción(%)		2005	P	60,00	60,00
				A	32,00	
Al menos el 80% de los comerciantes informales consideran que las condiciones físicas, sociales, sanitarias, y económicas en las que realizan sus labores han mejorado luego de la reubicación.	Satisfacción (%)		2005	P	80,00	80,00
				A	26,29	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
INFRAESTRUCTURA URBANA									
Circuito 9 de octubre rehabilitado.	%		60,00		100,00	9.399.000,00	8.422.545,88		9.399.000,00
DESARROLLO SOCIO ECONOMICO									
Proyectos de Desarrollo Socio-Económico	%	100,00	100,00		100,00	1.117.000,00	328.157,85		1.117.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNICACION									
Proyectos de Fortalecimiento Institucional y Comunicación.	%	100,00	100,00		100,00	189.000,00	100.014,49		189.000,00
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y COSTOS FINANCIEROS									
TOTAL						10.705.000,00	8.850.718,22		10.705.000,00