





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Empresa Municipal de Urbanizacion				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1479/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	100.400.000,00	Initial BID:	100.400.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	47.692.914,04	Courant BID:	100.400.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	47,50	Pari Passu:	61,68
Opération(s) Connexe(s):	BR-T1004	Solde:	52.707.085,96	Cofinancement/Pays:	100.800.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	201.200.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	222

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 30, 2011 Validé par le Représentant: Apr 24, 2011




Progrès Cumulé à 2010



RAPPORT DE SUIVI

BR0391 - Downtown São Paulo Rehabilitation Procentro
2010 2º período com cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 28/03/2011



Résultats

Résultat: Variação positiva no valor de mercado dos imóveis residenciais e não residenciais.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Acumulado 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Variação da razão do valor de mercado dos imóveis residenciais e não residenciais na área central maior ou igual ao restante da cidade.	%	21,00	2004	P A					1,00		22,00

Résultat: Variação positiva da superfície aprovada para construção e reforma de imóveis residenciais e não residenciais

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Acumulado 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Área aprovada de reforma de imóveis na área central	%	13,00	2004	P A							14,00

Résultat: Melhoria das condições de segurança na área central

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Acumulado 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Percepção da população sobre segurança, durante o dia, na área central	unidade	3,00	2004	P A							4,00

Résultat: Melhoria da qualidade do ambiente urbano na área central

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Acumulado 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Opinião pública positiva com relação ao ambiente urbano dos trabalhadores na área central	unidade	90,00	2004	P A							91,00
Frequencia mensal da Biblioteca circulante	peessoas	9.447,00	2007	P A							11.464,00

Résultat: Redução do tempo de percurso no trecho dá contra-rótula.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Acumulado 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Tempo de percurso	minutos	10,00	2008	P							8,00

RAPPORT DE SUIVI

BR0391 - Downtown São Paulo Rehabilitation Procentro
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 28/03/2011

				A							
Aumento de cruzamentos monitorados por sistema na área da contra-rótula	cruzamentos	55,00	2010	P							185,00
				A							

Résultat:	Melhoria da capacidade institucional dos órgãos da Prefeitura										
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Acumulado 2004 - 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Órgãos beneficiados por ações de fortalecimento institucional	órgãos		2003	P	3,00	1,00	1,00				5,00
				A							

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1- REVERSÃO DA DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO RESIDENCIAL									
Estudos urbanísticos especiais concluídos.	Estudo		4,00		4,00		399.959,00		399.959,57
Diagonal Sul - Parque Urbano (perímetro estrito).	Obra		1,00		1,00		1.668.424,00		1.668.423,70
Produção e manutenção de Unidades para Locação Social.	Unidade Habitacional		623,00		623,00		7.112.027,00		7.911.026,65
Perímetro de Reabilitação Integrada Habitat (PRIH) projetado.	PRIH		1,00		1,00		10.707,00		10.706,76
2- TRANSFORMAÇÃO DO PERFIL ECONÔMICO E SOCIAL									
Mecanismos de articulação com o setor privado definidos.	Estudo		3,00		3,00		114.256,00		114.256,56
Bases comunitárias da Guarda Civil implantadas.	Base		8,00		8,00		594.693,00		594.693,32
Guarda civil metropolitana equipada para ocupar espaços públicos em caráter preventivo .	Pessoa		300,00		300,00		4.003,00		4.002,87
Bases comunitárias móveis implantadas.	Unidade		3,00		3,00		206.010,00		206.009,73
Conhecimento da Realidade (levantamento, censo , avaliação e pesquisa na área de inclusão social).	Estudo		3,00		3,00		522.859,00		522.859,42
Presença social nas ruas com bases de apoio.	Agente		200,00		200,00		3.157.994,00		3.157.993,95
Destinação Social de Próprios Municipais desativados.	Prédio		3,00		3,00		889.948,00		892.197,64
Central de Atendimento de Emergência reaparelhada e capacitada (CAPE).	%		100,00		100,00		475.598,00		475.598,02
Requalificação de espaço para a rede de proteção social.	Abrigo		1,00		1,00		229.467,00		231.899,82
Sistema de vigilância da exclusão social, monitoramento de riscos sociais e defesa de mínimos sociais (SIVIMAS).	Sistema				1,00		82.159,00		82.158,62
3- RECUPERAÇÃO DO AMBIENTE URBANO									
Espaço público na área Central requalificado.	Obra		15,00		15,00		1.989.183,00		1.989.182,66
Praças reurbanizadas.	Praça		2,00		3,00		4.918.722,00		24.687.408,18

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Ruas Comerciais requalificadas: 1ª Obra: Av. Cásper Líbero, D. de Caxias, Ipiranga, Rio Bco., Sen. Queirós, Pça Alfredo Issa, Ruas Benefic. Portuguesa, Cel. Batista, do Seminário, do Triunfo, dos Gusmões, dos Protestantes, Gal. Couto Magalhães, Pça Gen. Osório, Ruas Mauá, Stª Efigênia, Vitória, Washington; 2ª Obra R. Gasômetro.	Obra				2,00		4.961.725,00		14.848.437,37
Vila Economizadora com solução de microdrenagem implantada.	Projeto		1,00		1,00		23.532,00		23.531,76
Mercado Municipal reformado.	Obra		1,00		1,00		6.967.014,00		6.967.014,06
Biblioteca Mário de Andrade e anexo reformados.	Prédio		1,00		2,00		11.866.930,00		14.128.986,83
Teatro Municipal com fachada recuperada e palco atualizado tecnologicamente.	Obra		1,00		2,00		5.748.755,00		14.064.611,97
Casas históricas recuperadas.	Obra		2,00		2,00		1.695.139,00		2.709.582,13
Obras de controle de inundações concluídas.	Obra		1,00		2,00		2.428.426,00		75.148.596,27
4- TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO									
Base de dados de planejamento do sistema de informação do transporte público avaliada.	Estudo		1,00		1,00		7.375,00		7.375,37
Aspectos urbanísticos e de circulação na área central analisados.	Estudo		1,00		1,00		67.493,00		67.492,56
Sistema de Controle Semafórico em tempo real implantado na região central.	Sistema				1,00				6.827.956,99
Projeto funcional da rótula central elaborado.	Projeto		1,00		1,00		769.605,00		769.605,00
5- FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO									
Modernização tecnológica da EMURB.	Software		42,00		42,00		671.346,00		671.346,26
Estudo preliminar urbanístico (Diagonal Sul) concluído.	Estudo		1,00		1,00		37.716,00		37.715,82
Mapeamento da Infraestrutura Urbana.	Mapeamento		1,00		1,00		42.741,00		42.741,03
Plano Diretor de Arborização de vias públicas da área central implantado.	Plano				1,00				512.418,62
Transferência de Órgão Municipal para o Centro promovido.	Órgão		3,00		3,00		1.324.247,00		1.324.247,05
Servidores municipais capacitados.	Pessoa		901,00		901,00		294.017,00		294.017,08
ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO									
TOTAL							59.282.070,00		181.394.053,64