





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Sector:	WATER AND SANITATION-INTEGRAL MANAGEMENT OF WATER RESOURCES				
Número(s) de Préstamo:	1843/OC-AR	Monto Aprobado Actual:	240.000.000,00	BID Original:	240.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	236.310.304,50	Actual BID:	240.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	98,46	Pari-passu:	80,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	3.689.695,50	Co-financiamiento/País:	60.000.000,00
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples			Estimado Original:	300.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	222

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 02-abr-2013 Validado por Representante de País: 04-abr-2013



## Progreso Acumulado al 2012



## Resultados

**Resultado:** Productividad de las actividades agropecuarias aumentada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Áreas plenamente incorporadas a la agricultura irrigada	Hectáreas		2008	P					4.000,00	4.000,00
				A						
Áreas productivas protegidas contra inundaciones	Hectáreas		2008	P		15.000,00				15.000,00
				A		15.000,00				

**Resultado:** Vulnerabilidad a inundaciones reducida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Población protegida contra inundaciones	Habitantes		2008	P		450,00				450,00
				A		450,00				

**Resultado:** Servicio de agua potable y saneamiento mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Hogares con servicio de agua potable nuevo o mejorado	Hogares		2008	P	9.019,00		207.465,00	202.744,00	31.250,00	250.247,00
				A	9.019,00		7.234,00	208.665,00		
Hogares con servicio de saneamiento nuevo o mejorado	Hogares		2008	P				10.000,00	100.000,00	110.000,00
				A				10.000,00		

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Infraestructura hidráulica productiva.									
Diques acondicionados o contruídos	m3 incrementados de agua derivada				25,00	15.200.903,00	10.819.690,00		27.948.823,00
Defensas y canales de drenaje acondicionados o contruídos	km				18,00				8.108.399,00
Canales de riego acondicionados o contruídos	km	11,00			11,00	18.158.973,00	2.370.002,00		20.739.549,00
Agua Potable y Saneamiento.									
Sistemas de agua potable contruídos o rehabilitados	Sistemas	3,00	3,00		5,00	50.168.046,00	64.072.017,00		144.327.784,00
Sistemas de tratamiento de líquidos cloacales contruídos o rehabilitados	Sistemas	2,00	1,00		2,00	16.152.032,00	25.878.749,00		115.134.262,00
Fortalecimiento Operacional e Institucional.									
Entes apoyados con planes de fortalecimiento operacional e institucional	Entes					393.701,00			
Micromedidores instalados	micromedidores	25.000,00				7.453.318,00			
Otros									
Ingeniería, administración y supervisión	N/A					3.514.975,00	4.283.842,00		15.561.986,00
Auditoría, evaluación y seguimiento	N/A					258.699,00	58.882,00		140.994,00
Costos financieros	N/A					745.849,00	1.278.430,00		3.449.709,00
TOTAL						112.046.496,00	108.761.612,00		335.411.506,00