

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	Ministerio de Transporte
Sector:	TRANSPORT-SECONDARY ROADS
Número(s) de Préstamo:	1963/OC-CO
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	10.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	8.489.432,18
% Desembolsado:	84,89
Saldo:	1.510.567,82

### Costo total y Fuente

BID Original:	10.000.000,00
Actual BID:	10.000.000,00
Pari-passu:	83,00
Co-financiamiento/País:	2.000.000,00
Estimado Original:	12.000.000,00
Período de Amortización (meses):	246

### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

### Reformulación


( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

### Validación

Validado por el Jefe de División: 09-abr-2013  
Validado por Representante de País: 10-abr-2013



## Progreso Acumulado al 2012



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1022 - Programa Asistencia Técnica Ministerio de Transporte para la Ejecución Plan Vial  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 22/03/2013

### Resultados

<b>Resultado:</b>	Asistir al Ministerio de Transporte en el desarrollo de las herramientas técnicas e institucionales de gestión de la red vial secundaria
<b>Supuestos:</b>	i) se mantiene la voluntad política para continuar y profundizar el proceso de expansión y mejora de la infraestructura física departamental ii) El GdC y los GD ven al Programa como una herramienta útil para la gestión vial

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Departamentos que trabajan con el apoyo del MT en la mejora de la gestión vial a su cargo	Departamentos		2008	P A		22,00	9,00	1,00		32,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1022 - Programa Asistencia Técnica Ministerio de Transporte para la Ejecución Plan Vial  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 22/03/2013

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Marco técnico y Normativo</b>									
Publicaciones del Marco normativo y técnico de inversión y gestión en la red vial (Planes viales departamentales actualizados y publicados)	Publicaciones	5,00	3,00		6,00		30.400,00		300.000,00
<b>Apoyo al Grupo Interno de Trabajo</b>									
Integrantes del Grupo de Trabajo (no menos de 10), de los cuales la mitad están dedicados a acompañar y fortalecer la labor vial departamental	Integrantes		3,00		10,00		571.070,00		1.997.000,00
Equipamiento adecuado para la labor del grupo de trabajo.	%				100,00				389.000,00
<b>Acompañamiento a la gestión vial departamental</b>									
Departamentos cuentan con inventarios viales departamentales levantados y digitalizados	Departamentos		1,00		32,00	200.000,00			3.610.000,00
Departamentos han incorporado modernos sistemas de gestión vial	Departamentos		2,00		31,00				
Departamentos cuentan con los medios y conocimientos para mantener actualizados sus planes viales departamentales	Departamentos		7,00		31,00				
<b>Diseños viales</b>									
Departamentos que cuentan con diseños de ingeniería final de los proyectos priorizados de vías secundarias en PVR y cuentan con los recursos para su implementación a través del crédito o con recursos propios.	Departamentos	3,00	3,00		21,00	1.133.000,00	1.070.730,00		5.504.000,00
<b>Gastos Administrativos</b>									
Auditoría Imprevistos y otros	N/A					648.000,00			200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.981.000,00</b>	<b>1.672.200,00</b>		<b>12.000.000,00</b>