




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Empresa de Urbanizacao do Recife		
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING		
Número(s) de Préstamo:	2825/OC-BR	Monto Aprobado Actual: 20.015.000,00	BID Original: 20.015.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 20.015.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 50,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-L1043, RG-P1400, RG-P1442, BR-T1225, RG-P1478	Saldo: 20.015.000,00	Co-financiamiento/País: 20.015.000,00
Subtipo de Operación:	GCR - Operación Global de Crédito		Estimado Original: 40.030.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 05-abr-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013



## Progreso Acumulado al 2012



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO


BR-L1190 - PROCIDADES - Recife

2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/03/2013



## Resultados

**Resultado:** Resultado 1. Incremento do valor da propriedade imobiliária na área de influência direta do programa por transformações geradas pelas intervenções

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Valor, em ternos reais, dos imóveis na área de influencia direta del programa (bairros de Santo Antonio e São José) incrementados depois de quatro anos de iniciado o programa.	R\$/m2	500,00	2009	P A				575,00	575,00

**Resultado:** Resultado 2. Aumento do valor do aluguel comercial nas áreas que sofrem interenções diretas pelo programa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Valor real do aluguel comercial na Av. Guararapes aumentado	R\$/m2	7,28	2009	P A				9,56	9,56

**Resultado:** Resultado 3. Diminuição da delinquência e da violência nas zonas do programa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Ocorrência de Crime Violento Letal Intencional (CVLI) por 100 mil habitantes reduzida.	Ocurrencias/100 mil	119,00	2008	P A				90,00	90,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012**

Descrição	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
COMPONENTE I. MELHORIAS URBANAS E HABITAÇÕES									
1. Melhorias na Praça Loreto implantadas	m²				110,00				2.205.933,00
2. Melhorias na Praça da Educação (Rua José Henrique Vanderley) implantadas	m²				90,00				2.205.933,00
3. Melhorias na Praça Sedo implementadas	m²				200,00				2.205.933,00
4. Recuperação da Rua Imperial concluída	Km				2,00				2.205.933,00
5. Recuperação da Rua Dantas Barreto concluída	Km				1,60				2.205.933,00
6. Recuperação da Av. Central concluída	Km				4,00				2.205.933,00
7. Recuperação da Av. Concordia e Floriano Peixoto concluída	Km				2,00				2.205.933,00
8. Unidades habitacionais implantadas na Praça Sérgio Loreto	Unidade				100,00				2.205.933,00
9. Unidades habitacionais implantadas na Comunidade Coelhos	Unidades habitacionais				384,00				2.205.933,00
10. Unidades habitacionais implantadas na Av. Imperial	Unidades habitacionais				100,00				2.205.933,00
11. Unidades habitacionais implantadas na Vila Brasil	Unidades habitacionais				400,00				2.205.933,00
12. Shopping popular construído e em funcionamento	Shopping				1,00				2.205.933,00
13. Centros de Educação Infantil (CEMEI) novos implantados e funcionando na Praça Sérgio Loreto, na comunidade Espolio Estevinho e na Vila Brasil (cada um atendendo, no mínimo, 120 alunos)	Centro Educacional				3,00				2.205.933,00
14. Postos de Saúde da Família (PSF) novos implantados e funcionando nas comunidades Espolio Estevinho e Imperial (cada um atendendo, em média, 3.500 pessoas por ano)	Posto de Saúde				2,00				2.205.933,00
15. Centro de convivência implantado e funcionando (atendendo, no mínimo, 100 pessoas por mês)	Centro de Convivência				1,00				2.205.938,00
COMPONENTE II. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - ATIVIDADES SETORIAIS									
16. Recuperação física da UCP no edifício da URB concluída	m²				70,00				454.555,00
17. Unidade de Desenvolvimento Econômico Territoria construída e em funcionamento no bairro Imperial	Unidade de De senvolvimento				1,00				454.555,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1190 - PROCIDADES - Recife

2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/03/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
18. Sistema de monitoramento de atividades econômicas implementado e em funcionamento na SCTDE	Sistema				1,00				454.555,00
19. Técnicos em carpintaria capacitados na produção de móveis	Técnicos				60,00				454.555,00
20. Auxiliares de carpintaria capacitados na produção de móveis	Auxiliares				150,00				454.555,00
21. Pesquisas de vitimização	Pesquisa				2,00				454.555,00
22. Gestores capacitados	Gestores				160,00				454.555,00
23. Guardas municipais sensibilizados	Participantes				200,00				454.555,00
24. Observatório da Violência implementado e em funcionamento (incluindo o site e demais dados disponíveis com cobertura em todo o território do Município de Recife)	Observatório				1,00				454.560,00
<b>OUTROS</b>									
Administração do Programa	N/A								1.425.000,00
Imprevistos	N/A								1.425.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>40.030.000,00</b>