





## Summary Report

| Basic Data             |   | Available Funds (US\$)    |                | Total Cost and Source         |                |
|------------------------|---|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Executing Agency (EA): | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO CEARÁ |                           |                |                               |                |
| Sector:                | TRANSPORT-SECONDARY ROADS                                 |                           |                |                               |                |
| Loan Number(s):        | 2169/OC-BR  | Current Approved Amount:  | 158.620.000,00 | Original IDB:                 | 158.620.000,00 |
| Stage:                 | Approved  | Disbursed Amount to Date: | 158.170.000,00 | Current IDB:                  | 158.620.000,00 |
| Operation Type:        | INV - Investment  | % Disbursed:              | 99,72          | Pari-passu:                   | 62,00          |
| Related Operation(s):  | RG-P1374  | Balance:                  | 450.000,00     | Co-Financing/Country:         | 95.735.000,00  |
| Operation Subtype:     | GOM - Global of Multiple Works Operation                  |                           |                | Original Estimate:            | 254.355.000,00 |
|                        |   |                           |                | Amortization Period (months): | 234            |

| Project Environmental and Social Impact Category    | Reformulation  | Validation   |
|---|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 09-abr-2013<br>Validated by Country Representative: 12-abr-2013 |



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

**Outcome:** 1. Custos de operação de Pavimentação, reduzidos.

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| 1. Custos econômicos de operação de pavimentação (HDM-IV):AUTOMÓVEL. | US\$            | 0,42     | 2009          | P<br>A | 0,32           |
| 2. Custos econômicos de operação de pavimentação (HDM-IV): ÔNIBUS.   | US\$            | 1,24     | 2009          | P<br>A | 0,93           |
| 3. Custoseconômicos de operação de pavimentação (HDM-IV):CAMINHÃO.   | US\$            | 1,17     | 2009          | P<br>A | 0,88           |

**Outcome:** 2. Custos de operação de Reabilitação, reduzidos.

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| 4. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV):AUTOMÓVEIS. | US\$            | 0,32     | 2009          | P<br>A | 0,27           |
| 5. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV):ÔNIBUS.     | US\$            | 1,00     | 2009          | P<br>A | 0,85           |
| 6. Custos econômicos de operação de reabilitação (HDM-IV):CAMINHÕES.  | US\$            | 1,46     | 2009          | P<br>A | 1,24           |

**Outcome:** 3. Tempo de viagem em Pavimentação, reduzidos.

| Indicator                                      | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| 7. Tempo de viagem médio AIP - AUTOMÓVEL.      | segundos / km   | 124,00   | 2009          | P<br>A | 62,00          |
| 8. Tempo de viagem médio AIP - ÔNIBUS.         | segundos / km   | 125,00   | 2009          | P<br>A | 62,00          |
| 9. Tempo de viagem médio AIP - CAMINHÃO MÉDIO. | segundo / km    | 125,00   | 2009          | P<br>A | 62,00          |

**Outcome:** 4. Tempo de viagem em Reabilitação, reduzidos.

| Indicator                                  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|--------|----------------|
| 10. Tempo de viagem médio AIP - AUTOMÓVEL. | segundos / km   | 70,00    | 2009          | P<br>A | 56,00          |
| 11. Tempo de viagem médio AIP - ÔNIBUS.    | segundo / km    | 71,00    | 2009          | P<br>A | 56,00          |
| 12. Tempo de viagem médio AIP - CAMINHÃO.  | segundo / km    | 76,00    | 2009          | P<br>A | 61,00          |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

| Description  | Unit of Measure | Physical |        |                   |           | Financial            |                      |                   |                       |
|--|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                 | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned              | Actual               | Accumulated costs | EOP costs             |
| <b>Rodovias Pavimentadas</b>   |                 |          |        |                   |           |                      |                      |                   |                       |
| Produto 01: Rodovias Estaduais pavimentadas.                           | Quilômetro      | 80,00    | 61,00  |                   | 280,00    | 7.295.000,00         |                      |                   | 78.790.000,00         |
| <b>Rodovias Reabilitadas</b>   |                 |          |        |                   |           |                      |                      |                   |                       |
| Produto 02: Rodovias estaduais reabilitadas                            | Quilômetro      | 200,00   | 63,00  |                   | 750,00    | 23.412.000,00        | 36.999.000,00        |                   | 136.865.000,00        |
| <b>Fortalecimento Institucional</b>                                    |                 |          |        |                   |           |                      |                      |                   |                       |
| Produto 03: Plano de Fortalecimento Institucional Estadual implantado. | Plano           |          |        |                   | 1,00      |                      |                      |                   | 3.400.000,00          |
| <b>Demais Custos do Programa (Administração, Supervisão, etc)</b>      |                 |          |        |                   |           |                      |                      |                   |                       |
| Demais Custos do Programa (Administração, Supervisão, etc)             | N/A             |          |        |                   |           | 7.060.000,00         |                      |                   | 35.300.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |                 |          |        |                   |           | <b>37.767.000,00</b> | <b>36.999.000,00</b> |                   | <b>254.355.000,00</b> |