





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA		
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING		
Numéro(s) de Prêt(s):	2072/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	12.079.500,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	8.941.650,11
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	74,02
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	3.137.849,89
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation		
		Initial BID:	30.000.000,00
		Courant BID:	12.079.500,00
		Pari Passu:	95,00
		Cofinancement/Pays:	1.500.000,00
		Estimation Initiale:	31.500.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2013 Validé par le Représentant: 09-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Población residiendo en asentamientos informales reducida.	%	100,00	2005	P	98,19	98,19
				A		
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza reducida	%	100,00	2005	P	99,06	99,06
				A	99,29	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Hogares mejoran sus condiciones de vivienda.	Hogares	668,00	668,00		668,00	327.975,01	285.900,00		1.113.630,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	85,00	52,00		735,00	1.565.000,00	962.300,00		10.630.530,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio								
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones				2,00				15.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			1,00	151.000,00			151.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio	1,00	1,00		1,00	70.000,00	60.000,00		70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio	1,00			1,00	60.000,00			60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campaña				1,00				34.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales) realizadas.	campaña				2,00				5.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martín aprobado.	POT								
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan								
Costos de administración, imprevistos y otros del Programa.	N/A					287.000,00	179.700,00		1.500.000,00
TOTAL						2.460.975,01	1.487.900,00		13.579.160,00