





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	2199/BL-BO	Current Approved Amount:	20.000.000,00	Original IDB:	20.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	20.000.000,00	Current IDB:	20.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	BO-P1012, BO-T1085, BO-T1105, BO-X1004, RG-P1374, BO-L1087, BO-L1088	Balance:		Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	20.000.000,00
				Amortization Period (months):	282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 13-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-sep-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome: Acceso a Servicios Básicos mejorado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Continuidad del servicio	Horas de Servicio por día	4,00	2009	P A					6,00	6,00
Cobertura de agua potable	Conexiones	567.759,00	2009	P A		568.788,00 567.759,00	570.597,00	582.163,00	582.163,00	582.163,00
Cobertura de alcantarillado	Conexiones	265.212,00	2009	P A		279.351,00 265.212,00	295.531,00	322.798,00	343.057,00	363.316,00
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos	Hogares	1.029,00	2011	P A		1.809,00 16.318,00	11.566,00			14.404,00
Hogares con sistemas de suministro de agua mejorados	Hogares	15.357,00	2011	P A		8.900,00 4.312,00	10.722,00	10.000,00	20.000,00	64.979,00
Hogares con coenxion a un sistema de alcantarillado sanitario	Hogares	14.139,00	2011	P A		180,00 1.939,00	17.267,00	28.259,00	38.259,00	98.104,00
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Hogares		2011	P A						68.672,00

Outcome: Salud de la población beneficiaria mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Casos de enfermedades diarreicas agudas registrados en niños menores a 5 años	Casos	97.615,00	2009	P A					92.734,00	92.734,00
Sistemas de alcantarillado con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en áreas periurbanas	Sistemas	15,00	2009	P A					25,00	25,00

Outcome: Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento fortalecidas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAS) con eficiencia operativa menor o igual a uno	Entidad	2,00	2009	P A	3,00		2,00	3,00	3,00	10,00
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAS) con capacidad para medir cumplimiento de la norma NB 512 sobre calidad de agua	Entidad	2,00	2009	P A	3,00		2,00	3,00	3,00	10,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado									
Proyectos de agua operando	Proyectos	1,00			5,00	3.337.529,00	1.274.748,52		17.077.303,21
Proyectos de alcantarillado operando	Proyectos	3,00	3,00		15,00	17.896.653,00	12.856.379,39		65.836.862,79
Componente 2: Planes Maestros y Estudios de Preinversión									
Planes maestros de agua y saneamiento elaborados	Planes	2,00			4,00	1.749.528,00	486.329,81		5.315.665,00
Estudios de preinversion elaborados	Estudios	2,00	5,00		42,00	421.317,00	333.593,32		2.791.400,56
Componente 3: Fortalecimiento institucional para operadoras y entidades del sector									
Diagnósticos institucionales elaborados	Informes	2,00			12,00	32.048,02			120.000,00
Planes de fortalecimiento institucional implementados	Planes	2,00			10,00	462.510,00			2.280.000,00
Entidades del sector fortalecidas	Entidades				3,00	432.034,00	190.921,48		2.265.183,47
Administración del Programa									
Seguimiento, Evaluación y Auditoría	N/A					669.380,66	251.527,24		3.881.540,97
Gestión del Programa	N/A								432.044,00
TOTAL						25.000.999,68	15.393.499,76		100.000.000,00