

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MUNICIPALIDAD DE CUENCA
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo: 1761/OC-EC
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 6.588.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 6.125.489,67
% Desembolsado: 92,98
Saldo: 462.510,33

Costo total y Fuente

BID Original: 6.588.000,00
Actual BID: 6.588.000,00
Pari-passu: 55,90
Co-financiamiento/País: 6.035.000,00
Estimado Original: 12.623.000,00
Período de Amortización (meses): 258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Mar 20, 2011
Validado por Representante de País: Mar 23, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	Las zonas de mayor deterioro físico, económico y social, con énfasis en los sectores del Barrio 9 de Octubre y de la Plaza San Francisco se han contenido y rehabilitado.
Observaciones:	Fuerte apoyo político y de la comunidad a la reubicación de los comerciantes informales.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
Mejora el precio promedio de los inmuebles del área del Mercado 9 de Octubre y de la Plaza San Francisco	\$ prom. m2	240,00	2005	P	250,00	250,00
				A	300,00	
Al menos el 60% de los comerciantes formales consideran que sus negocios han mejorado luego de la intervención.	Satisfacción(%)		2005	P	60,00	60,00
				A	32,00	
Al menos el 80% de los comerciantes informales consideran que las condiciones físicas, sociales, sanitarias, y económicas en las que realizan sus labores han mejorado luego de la reubicación.	Satisfacción (%)		2005	P	80,00	80,00
				A	26,29	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
INFRAESTRUCTURA URBANA									
Circuito 9 de octubre rehabilitado.	%		60,00		100,00	9.399.000,00	8.422.545,88		9.399.000,00
DESARROLLO SOCIO ECONOMICO									
Proyectos de Desarrollo Socio-Económico	%	100,00	100,00		100,00	1.117.000,00	328.157,85		1.117.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNICACION									
Proyectos de Fortalecimiento Institucional y Comunicación.	%	100,00	100,00		100,00	189.000,00	100.014,49		189.000,00
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y COSTOS FINANCIEROS									
TOTAL						10.705.000,00	8.850.718,22		10.705.000,00