



Operation Number: **ES-L1066**  
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**  
Last Update: **10/27/2014**  
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **10/31/2014**  
Division Chief validation date: **11/06/2014**  
Country Representative validation date: **11/12/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Desarrollo Turístico de la Franja Costera	Loan Number:	2966/OC-ES
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE TURISMO DE EL SALVADOR		
Team Leader:	Nuenninghoff,Sybille	Sector/Subsector:	DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR		
		Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1066	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1066	\$25,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$25,000,000.00

### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

## Results Matrix

### Impacts

Impact:	1 Incrementar el empleo por turismo en El Salvador								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018	EOP	
1.1 Empleos formales y directos en el sector turístico en El Salvador		numero	43,303.00	2012			P	57,199.00	57,199.00
							P(a)	57,199.00	57,199.00
							A		

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

### Outcomes

Outcome:	1 Incrementar la estadia de turista en LL y US											
Observation:												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2017	2018	EOP
1.1 Pernoctaciones turísticas totales en LL y US			numero	1,421,372.00	2012	CORSATUR: Estimacion en base a la evaluacion economica ex-ante del programa		P	1,735,889.00		1,913,631.00	1,913,631.00
								P(a)	1,735,889.00		1,913,631.00	1,913,631.00
								A				
1.2 Gasto promedio por turista extranjero en LL y US			numero	599.00	2012			P			610.50	610.50
								P(a)			610.50	610.50
								A				
Outcome:	2 Fomentar la oferta turistica privada y la inclusion social en el sector turistico											
Observation:												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2017	2018	EOP
2.1 Empleos formales directos por turismo en LL y US			numero	3,053.00	2012	DYGESTIC : Evaluacion economica ex-ante del programa		P	3,188.00	3,323.00		3,323.00
								P(a)	3,188.00	3,323.00		3,323.00
								A				
2.2 Participacion de mujeres en el total de ocupados en comercio, hoteles y restaurantes en LL y US			%	59.60	2012	DIGESTYC : Encuesta de Hotares de propositos multiples		P	59.60	60.00		60.00
								P(a)	59.60	60.00		60.00
								A				
2.3 Incremento de la recaudacion impositiva - Debida a la actividad de empresas turísticas en LL y US (efectos directos)			US\$ (000)	88.80	2012			P	112.50	135.20		135.20
								P(a)	112.50	135.20		135.20
								A				
2.4 Debida a la actividad de empresas vinculadas a la cadena de valor turística en LL y US (efectos directos e indirectos)			US\$ (000)	151.40	2012			P	190.90	230.40		230.40
								P(a)	190.90	230.40		230.40
								A				
Outcome:	3 Incrementar la capacidad de fomento del sector de forma articulada entre los actores											

Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2017	2018	EOP
3.1 Organos publico-privados dirigidos al fomento y gestion del desarrollo turistico local en funcionamiento en LL y US		numero	0.00	2012			P		2.00	2.00
							P(a)		2.00	2.00
							A			
Outcome:	4 Mejorar la gestion de los recursos naturales que son la base de la actividad turistica en LL y US									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2017	2018	EOP
4.1 Superficie protegida de interes turistico en LL y US que tiene un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en funcionamiento		hectareas (000)	0.00	2012			P		7.00	7.00
							P(a)		7.00	7.00
							A			
4.2 Aguas residuales domesticas que reciben tratamiento de acuerdo a las normas salvadoreñas en la principales localidades turisticas (area urbana El Tunco-Zunzal; Jiquilisco; Alegria)		%	0.00	2012			P		75.00	75.00
							P(a)		75.00	75.00
							A			
Outcome:	5 Incrementar la estadia del turismo en LL y US									
Observation:										

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Puesta en valor de atractivos truisticos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Obras de mejoramiento en complejo turistico de Puerto de La Libertad-Plaza Marinera	Proyecto	P		1.00	P		3,600,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		3,600,000.00
		A			A		
Mejoramiento de Muelle -Puerto de La Libertad	Proyecto	P		1.00	P		1,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,000,000.00
		A			A		
Acondicionamiento del Malecon - Puerto La Libertad,	Governments	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		500,000.00
		A			A		
Construcción de infraestructura en parque Walther Thilo Deinnenger	Proyecto	P		1.00	P		2,720,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,720,000.00
		A			A		
Acondicionamiento puerto el triunfo, Usulután	Proyecto	P		1.00	P		1,400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,400,000.00
		A			A		
Acondicionamiento de Playa el Tunco	Governments	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		300,000.00
		A			A		
Acondicionamiento Puerto Parada	Proyecto	P		1.00	P		1,100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,100,000.00
		A			A		
Estacionamiento de Alegría, Usulután	Proyecto	P		1.00	P		150,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		150,000.00
		A			A		
Mejoras en Laguna de Alegría	Proyecto	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		300,000.00
		A			A		
Mejoras en Punto de Información de Alegría y Berlín	Proyecto	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		200,000.00
		A			A		
Construcción de Embarcadero en Islas de Bahía	Proyecto	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		100,000.00
		A			A		
Construcción de Centro de interpretación de la geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico	Proyecto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A			A		
Emprendimiento Local		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Presentación de estudio de causas de informalidad	Estudio	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		50,000.00
		A			A		
Presentación de estudio de inclusion social	Estudio	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		50,000.00
		A			A		
Número de personas capacitadas en calidad y formalidad del sector	Número	P		1,250.00	P		800,000.00
		P(a)		1,250.00	P(a)		800,000.00
		A			A		

Empresas capacitadas en innovación nuevas tecnologías, socioambiental	Percent	P	120.00	P		
		P(a)	120.00	P(a)		0.00
		A		A		
Planes de negocio (matching grant) viables en LL y US elaborados e implementados por el Programa	Número de Planes	P	30.00	P		400,000.00
		P(a)	30.00	P(a)		400,000.00
		A		A		
% Mujeres (MiPYMES) que reciben asistencia tecnica y capacitacion por el programa	Percent	P	50.00	P		
		P(a)	50.00	P(a)		0.00
		A		A		
Planes de negocio (matching grant) viables en LL y US elaborados e implementados por el Programa	negocio	P	30.00	P		600,000.00
		P(a)	30.00	P(a)		600,000.00
		A		A		
% Mujeres con planes de negocio viables en LL y US beneficiados por el Programa	Percent	P	50.00	P		
		P(a)	50.00	P(a)		0.00
		A		A		
Gobernanza Turistica		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014 EOP		2014 EOP		
Sistema de informacion y estadísticas turísticas implementado	Sistema	P	1.00	P		700,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		700,000.00
		A		A		
Sistema de RNT implementado	Sistema	P	1.00	P		400,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		400,000.00
		A		A		
Documento de Política Nacional	Governments	P	1.00	P		50,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		50,000.00
		A		A		
Recepción de Manuales Institucionales	Governments	P	3.00	P		200,000.00
		P(a)	3.00	P(a)		200,000.00
		A		A		
POLITUR Fortalecida	Institución	P	1.00	P		10,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		10,000.00
		A		A		
Estudio de Gobernanza municipal	Estudio	P	1.00	P		90,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		90,000.00
		A		A		
Estudio de Articulación publico-privada	Estudio	P	1.00	P		30,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		30,000.00
		A		A		
Campaña de publicidad realizada	campaña	P	1.00	P		100,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		100,000.00
		A		A		
Normas legales en turismo que son actualizadas y aprobadas (la ley de incentivos turísticos y reglamento de la ley turismo (ecoturismo y turismo en áreas naturales)	norma	P	2.00	P		70,000.00
		P(a)	2.00	P(a)		70,000.00
		A		A		
Políticas nacionales de turismo revisada y actualizada por el MITUR (inclusion social; genero y discapacitados)	politica	P	1.00	P		30,000.00
		P(a)	1.00	P(a)		30,000.00
		A		A		
Planes operativos anuales de marketing para los productos del programa elaborados (destinos turísticos de LL y US)	plan	P	2.00	P		100,000.00
		P(a)	2.00	P(a)		100,000.00
		A		A		

Planes operativos anuales de marketing para los productos del programa implementados (destinos turísticos de LL y US)	plan	P		2.00	P		900,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		900,000.00
		A			A		
Plan de capacitacion y de fortalecimiento de POLITUR disenado e implementado	plan	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		500,000.00
		A			A		
Gestion Ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Plan de comunicación del programa	Plan	P		1.00	P		130,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		130,000.00
		A			A		
Plan Monitoreo de Calidad Ambiental	Plan	P		2.00	P		70,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		70,000.00
		A			A		
Plan de manejo elaborados	Plan	P		2.00	P		100,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		100,000.00
		A			A		
Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)construidas o mejoradas	Planta	P		3.00	P		260,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		260,000.00
		A			A		
Proyecto e implementacion de saneamiento en Parque Walther Thilo Deininger	proyecto	P		1.00	P		1,067,200.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,067,200.00
		A			A		
Estudio hidrologico y de riesgo de inundacion en Parque Walther Thilo Deininger	Estudio	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		100,000.00
		A			A		
Proyecto de obras de proteccion a inundaciones en Parque Walther Thilo Deininger implementadas	Proyecto	P		1.00	P		60,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		60,000.00
		A			A		
Plan maestro de ordenamiento y manejo de la Bahia de Jiquilisco	Plan	P		1.00	P		250,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		250,000.00
		A			A		
Programa de Fortalecimiento de Unidad Ambiental del MARN enla Sierra Tecapa-Chinameca implementado	Programa	P		1.00	P		2,265,600.00
		P(a)		1.00	P(a)		2,265,600.00
		A			A		
Plan de uso publico e implementación en la Laguna de Alegria	Plan	P		1.00	P		40,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		40,000.00
		A			A		
Plan de monitoreo de calidad ambiental en localidades turisticas prioritarioas del programa (Costa del Balsamo y Bahia Jiquilisco)	Plan	P		1.00	P		280,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		280,000.00
		A			A		
Plan maestro de ordenamiento y manejo de la Bahia de Jiquilisco	plan	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		200,000.00
		A			A		
Proyecto e implementacion de saneamiento en Jiquilisco y Puerto El Triunfo	planta	P		2.00	P		1,707,200.00
		P(a)		2.00	P(a)		1,707,200.00
		A			A		

Other Cost		2014	Cost
Costos de Administración del Programa	P	\$300,000.00	\$2,020,000.00
	P(a)	\$300,000.00	\$2,020,000.00
	A		
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$300,000.00	\$25,000,000.00
	P(a)	\$300,000.00	\$19,457,660.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.