



Operation Number: **ES-L1066**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2015**
Last Update: **11/9/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **10/09/2015**
Division Chief validation date: **10/30/2015**
Country Representative validation date: **11/06/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Desarrollo Turístico de la Franja Costera	Loan Number:	2966/OC-ES
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE TURISMO DE EL SALVADOR		
Team Leader:	Nuenninghoff,Sybille	Sector/Subsector:	DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1066	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1066	\$25,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$25,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Operación Principal	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Incrementar el empleo por turismo en El Salvador								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2018	EOP
1.1 Empleos formales y directos en el sector turistico en El Salvador		numero	43,303.00	2012			P	57,199.00	57,199.00
							P(a)	57,199.00	57,199.00
							A		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Incrementar la estadia de turista en LL y US												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		2017	2018	2019	2020	EOP
1.1 Pernotaciones turisticas totales en LL y US		numero	1,421,372.00	2012	CORSATUR: Estimacion en base a la evaluacion economica ex-ante del programa		P	1,735,889.00		1,913,631.00			1,913,631.00
							P(a)	1,735,889.00		1,913,631.00			1,913,631.00
							A						
1.2 Gasto promedio por turista extranjero en LL y US		numero	599.00	2012			P		610.50				610.50
							P(a)		610.50				610.50
							A						
Outcome:	2 Fomentar la oferta turistica privada y la inclusion social en el sector turistico												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2018	2019	2020	EOP
2.1 Empleos formales directos por turismo en LL y US		numero	3,053.00	2012	DYGESTIC : Evaluacion economica ex-ante del programa		P	3,188.00	3,323.00				3,323.00
							P(a)	3,188.00	3,323.00				3,323.00
							A						
2.2 Participacion de mujeres en el total de ocupados en comercio, hoteles y restaurantes en LL y US		%	59.60	2012	DIGESTYC : Encuesta de Hotares de propositos multiples		P	59.60	60.00				60.00
							P(a)	59.60	60.00				60.00
							A						

2.3 Incremento de la recaudacion impositiva - Debida a la actividad de empresas turisticas en LL y US (efectos directos)		US\$ (000)	88.80	2012			P	112.50	135.20				135.20
	P(a)						112.50	135.20				135.20	
	A												
2.4 Debida a la actividad de empresas vinculadas a la cadena de valor turistica en LL y US (efectos directos e indirectos)		US\$ (000)	151.40	2012			P	190.90	230.40				230.40
	P(a)						190.90	230.40				230.40	
	A												
Outcome:	3 Incrementar la capacidad de fomento del sector de forma articulada entre los actores												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2018	2019	2020	EOP	
3.1 Organos publico-privados dirigidos al fomento y gestion del desarrollo turistico local en funcionamiento en LL y US		numero	0.00	2012			P		2.00				2.00
	P(a)							2.00				2.00	
	A												
Outcome:	4 Mejorar la gestion de los recursos naturales que son la base de la actividad turistica en LL y US												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2018	2019	2020	EOP	
4.1 Superficie protegida de interes turistico en LL y US que tiene un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en funcionamiento		hectareas (000)	0.00	2012			P		7.00				7.00
	P(a)							7.00				7.00	
	A												

4.2 Aguas residuales domesticas que reciben tratamiento de acuerdo a las normas salvadoreñas en la principales localidades turisticas (area urbana El Tunco-Zunzal; Jiquilisco; Alegria)		%	0.00	2012			P		75.00				75.00
	P(a)							75.00				75.00	
	A												
Outco me:	5 Incrementar la estadia del turismo en LL y US												
Observ ation:													

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Puesta en valor de atractivos truisticos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Proyecto	P		1.00	P		3,600,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		3,800,000.00
		A		0.00	A		0.00
Muelles Acondicionados	Obras	P		1.00	P		1,000,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		3,150,000.00
		A		0.00	A		0.00
Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Obra	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		3,260,000.00
		A		0.00	A		0.00
Malecon turístico de Punta Roca acondicionado	Obra	P		1.00	P		2,720,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		540,000.00
		A		0.00	A		0.00
Playa El Tunco acondicionada	Obra	P		1.00	P		1,400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		300,000.00
		A		0.00	A		0.00
Embarcaderos en la Bahía de Jiquilisco funcionando	Obra	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		120,000.00
		A		0.00	A		0.00
Centro de Interpretación de geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico funcionando	Obra	P		1.00	P		1,100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		200,000.00
		A		0.00	A		0.00
Bosque Encantadr funcionando	Obra	P		1.00	P		150,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		250,000.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Mejoras en Laguna de Alegría	Proyecto	P		1.00	P		300,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Mejoras en Punto de Información de Alegría y Berlín	Proyecto	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Construcción de Embarcadero en Islas de Bahía	Proyecto	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Construcción de Centro de interpretación de la geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico	Proyecto	P		1.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Emprendimiento Local		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Diagnóstico y plan de necesidades de capacitación y análisis de causas de informalidad en el sector turístico realizado	Estudio	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		50,000.00
		A		0.00	A		0.00
Estudios y metodología de inclusión social en la cadena de valor turística realizada	Estudio	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		50,000.00
		A		0.00	A		0.00

Recurso humano de la Mipymes de los departamentos de Usulután y La Libertad fortalecidos	Número	P		1,250.00	P		800,000.00
		P(a)		1,250.00	P(a)		800,000.00
		A		0.00	A		0.00
Recursos de cofinanciamiento (Matching Grants) a micro y pequeños empresarios y capacitaciones en los planes de negocio realizado	Número	P		120.00	P		0.00
		P(a)		33.00	P(a)		1,000,000.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Planes de negocio (matching grant) viables en LL y US elaborados e implementados por el Programa	Número de Planes	P		30.00	P		400,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO % Mujeres (MiPYMES) que reciben asistencia tecnica y capacitacion por el programa	Percent	P		50.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Planes de negocio (matching grant) viables en LL y US elaborados e implementados por el Programa	negocio	P		30.00	P		600,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO % Mujeres con planes de negocio viables en LL y US beneficiados por el Programa	Percent	P		50.00	P		0.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Gobernanza Turística		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Sistema	P		1.00	P		700,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		1,100,000.00
		A		0.00	A		0.00
Actualización del marco normativo turístico y su relación con la política nacional de turismo realizado	Sistema	P		1.00	P		400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		100,000.00
		A		0.00	A		0.00
Diagnóstico y actualización de manuales de organización MITUR realizado	Estudio	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		30,000.00
		A		0.00	A		0.00
Diagnóstico, diseño y ejecución del plan de capacitación en gobernanza turística realizado	Capacitación	P		3.00	P		200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		100,000.00
		A		0.00	A		0.00
Fortalecimiento a POLITUR realizado	Institución	P		1.00	P		10,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		308,400.00
		A		0.00	A		0.00
Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Capacitación	P		1.00	P		90,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		150,000.00
		A		0.00	A		0.00
Diagnóstico y fortalecimiento de instancias público privadas dirigidas al fomento y gestión de desarrollo turístico local en LL y US realizado	Estudio	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		200,000.00
		A		0.00	A		0.00
Promoción y comercialización turística en mercados meta realizados	campaña	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,000,000.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Normas legales en turismo que son actualizadas y aprobadas (la ley de incentivos turísticos y reglamento de la ley turismo (ecoturismo y turismo en areas naturales)	norma	P		2.00	P		70,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00

ANULADO Políticas nacionales de turismo revisada y actualizada por el MITUR (inclusion social; genero y discapacitados)	politica	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Planes operativos anuales de marketing para los productos del programa elaborados (destinos turisticos de LL y US)	plan	P	0.00	2.00	P		100,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Planes operativos anuales de marketing para los productos del programa implementados (destinos turisticos de LL y US)	plan	P		2.00	P		900,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Plan de capacitacion y de fortalecimiento de POLITUR disenado e implementado	plan	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Gestion Ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Plan	P	0.00	1.00	P		130,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		60,000.00
		A		0.00	A		0.00
Planes Maestros de áreas turísticas realizados	Plan	P	0.00	2.00	P		70,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)		665,000.00
		A		0.00	A		0.00
Mejoras Turísticas en la Laguna de Alegria y ountos de información turística en Alegria y Berlín realizadas	Plan	P		2.00	P		100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		400,000.00
		A		0.00	A		0.00
Fortalecimiento de las oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias realizado	plan	P	0.00	3.00	P		260,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		170,000.00
		A		0.00	A		0.00
Plantas de saneamiento construidas	Plantas	P		1.00	P		1,067,200.00
		P(a)		3.00	P(a)		5,235,000.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Estudio hidrologico y de riesgo de inundacion en Parque Walther Thilo Deininger	Estudio	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Proyecto de obras de proteccion a inundaciones en Parque Walther Thilo Deininger implementadas	Proyecto	P		1.00	P		60,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Plan maestro de ordenamiento y manejo de la Bahia de Jiquilisco	Plan	P		1.00	P		250,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Programa de Fortalecimiento de Unidad Ambiental del MARN enla Sierra Tecapa-Chinameca implementado	Programa	P		1.00	P		2,265,600.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Plan de uso publico e implementación en la Laguna de Alegria	Plan	P		1.00	P		40,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Plan de monitoreo de calidad ambiental en localidades turisticas prioritarios del programa (Costa del Balsamo y Bahia Jiquilisco)	Plan	P		1.00	P		280,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
ANULADO Plan maestro de ordenamiento y manejo de la Bahia de Jiquilisco	plan	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00

ANULADO Proyecto e implementacion de saneamiento en Jiquilisco y Puerto El Triunfo	planta	P		2.00	P		1,707,200.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00

Other Cost				2015		Cost	
Costos de Administración del Programa				P		\$2,020,000.00	
				P(a)		\$1,553,232.00	
				A		\$0.00	
Total Cost				2015		Total Cost	
				P		\$25,000,000.00	
				P(a)		\$24,591,632.00	
				A			

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.