



INFORME DE GESTIÓN 2016 - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

1. INTRODUCCIÓN.



La Administradora Boliviana de Carreteras tiene como misión institucional la integración territorial del país a través de la gestión de la Red Vial Fundamental para el logro de servicios de transporte eficiente y seguro; fue creada a través de la Ley N° 3507 de 27 de octubre de 2006, como una entidad de derecho público autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica - financiera.

2. OBJETIVOS DE GESTIÓN 2016.

Los Objetivos de gestión* para el 2016 fueron los siguientes:

Objetivo de Gestión 1: Realizar trabajos de construcción y reconstrucción en 3.275,83 km y concluir 961,47 km; 6.221 m lineales de puentes en construcción y concluir 231 m lineales de puente; para la consolidación y desarrollo de la Red Vial Fundamental a nivel nacional en la Gestión 2016.

Objetivo de Gestión 2: Realizar trabajos de diseño de construcción de carretera, doble vías y puentes en 2.296,54 Km y concluir el diseño de 1.924,95 Km de la RVF en la Gestión 2016.

Objetivo de Gestión 3: Realizar la construcción e implementación de 10 estaciones de pesaje en 8 tramos de 4 rutas de la RVF y realizar el equipamiento y la refacción de 5 estaciones de pesaje en 5 tramos de 3 rutas de la RVF en la Gestión 2016.

Objetivo de Gestión 4: Realizar obras de mejoramiento y rehabilitación con empresas de conservación vial en 11.724,48 km para garantizar la transitabilidad y seguridad de las carreteras a nivel nacional durante la gestión 2016.

Objetivo de Gestión 5: Realizar la conservación vial de 46 tramos de la RVF con 428 microempresas en el marco del Programa de Conservación con Microempresas PROVIAL durante la gestión 2016.

Objetivo de Gestión 6: Realizar trabajos de diseño de mejoramiento y rehabilitación en 980,18 Km y concluir el diseño de 106,44 Km de la RVF en la Gestión 2016.

Objetivo de Gestión 7: Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos viales liberando el derecho de vía de 2.742,50 Km. para la prevención, mitigación y reposición ambiental en el marco de la responsabilidad social y ambiental en la Red Vial Fundamental durante la gestión 2016.

(*) Considerando la naturaleza de este informe, no se han tomado en cuenta los objetivos correspondientes al funcionamiento de la Entidad

3. LOGROS ALCANZADOS GESTIÓN 2016.

A continuación se detallan los logros alcanzados por la ABC en la gestión 2016:

- ✓ Se han construido un total de 906,76 Km a través de 37 proyectos carreteros (21 carreteras, 6 dobles vías, 1 puentes y 9 rehabilitaciones).
- ✓ Se encuentran en construcción un total de 3.023,47 Km a lo largo de la RVF, a través de 54 proyectos carreteros (41 carreteras y 11 dobles vías).
- ✓ Se encuentran en construcción de Puentes un total de 6,072 Km, a través de 13 proyectos (12 puentes y un túnel).
- ✓ Se han realizado trabajos de diseño de construcción de carretera, doble vías y puentes en 1.979,36 Km y se ha concluido el diseño de 906,80 Km de la RVF.
- ✓ Se ha realizado la construcción e implementación de 2 estaciones de pesaje en rutas de la RVF y se ha realizado el equipamiento y la refacción de 4 estaciones de pesaje. Se tiene en licitación el plan de implementación de un Sistema Inteligente de Transporte (ITS por sus siglas en inglés), que implica en su primera fase, la implementación de 4 estaciones de peaje, 4 estaciones de pesaje, 2 centros de datos, 2 centros de monitoreo y un laboratorio de metrología, asimismo considera la realización de un estudio para la determinación de ubicaciones de estaciones de peaje y pesaje en toda la RVF.
- ✓ Dentro del Programa de conservación vial 2015 – 2016, se han realizado obras de conservación en 11.724,48 Km en los 9 departamentos de nuestro país. Para el Programa de Conservación Vial 2016 – 2017, se tiene previsto realizar obras de conservación y mantenimiento en 11.558,01 Km a lo largo de la RVF.
- ✓ Se encuentran en reconstrucción y/o rehabilitación un total de 492,26 Km a lo largo de la RVF, a través de 10 proyectos carreteros.
- ✓ Se ha realizado trabajos de diseño de mejoramiento y rehabilitación en 642,72 Km concluyéndose los mismos.
- ✓ Se encuentran en proceso de liberación del derecho de vía un total de 2.866 Km a través de 41 proyectos carreteros en el ámbito socio ambiental.
- ✓ Se tienen avances en la Gestión de Financiamiento para nuevos proyectos que se iniciarán en la gestión 2017, tal es así que, la totalidad de los proyectos del PDES que no se encuentran en ejecución, se encuentran en gestión de financiamiento tanto para estudio como para obra. Es decir que la ABC ha tomado acciones respecto de la totalidad de proyectos que le corresponden en el PDES 2016 – 2020, de manera de garantizar su cumplimiento.
- ✓ El 20 de febrero se ha iniciado la rehabilitación de la Autopista La Paz - El Alto.

- ✓ El 27 de marzo se ha realizado la entrega del Proyecto de construcción de la carretera Uyuni - Huancarani - Cruce Condo K que se encuentra entre los departamentos de Potosí y Oruro.
- ✓ El 24 de abril se han llevado a cabo la firma de contratos de las dobles vías Ivirgarzama - Puente Mariposas y Puente Mariposas - Puente Chimoré.
- ✓ El 07 de mayo se han iniciado las obras de construcción de la carretera Rurrenabaque - Riberalta y la inauguración del Puente Ipurupuru en San Javier, ambos eventos en el departamento de Beni.
- ✓ Entre los meses de julio y agosto se han realizado las restauraciones de Obras de Arte del templo de Ayo Ayo y la Fase 1 de la restauración de la Iglesia San Agustín de Toledo.
- ✓ El 11 de septiembre se realizó la entrega del Proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari - Isinuta en el departamento de Cochabamba.
- ✓ El 15 de septiembre se realizó la entrega del Proyecto de construcción de la carretera Saavedra - Chané y la circunvalación Mineros en el departamento de Santa Cruz.
- ✓ El 15 de noviembre se realizó la entrega de los Proyectos de construcción Quiquibey - Yucumo y Yucumo - Rurrenabaque en el departamento de Beni.

4. LOGROS A FUTURO GESTIÓN 2017.

Para el 2017 se han planteado los siguientes retos:

Logro a Futuro 1: Concluir la construcción y/o reconstrucción de 973,25 kilómetros de carreteras y dobles vías; y de 2.294 metros lineales de puente, totalizando 975,54 nuevos kilómetros; para la consolidación y desarrollo de la RVF a nivel nacional.
Logro a Futuro 2: Realizar trabajos de construcción en 3.468,22 kilómetros de carreteras y dobles vías; y de 11.634 metros lineales de puentes y túneles en construcción a nivel nacional en la Gestión 2017.
Logro a Futuro 3: Realizar obras de rehabilitación en 1.232,49 km de carreteras a nivel nacional durante la gestión 2017.
Logro a Futuro 4: Realizar la conservación vial de 11.263,10 kilómetros de 56 tramos de la RVF con empresas y microempresas en el marco del Programa de Conservación durante la gestión 2017.
Logro a Futuro 5: Realizar trabajos de diseño de construcción y rehabilitación de carreteras, doble vías, túneles y puentes en 2.335,75 Km de la RVF.
Logro a Futuro 6: Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos viales liberando el derecho de vía de 3.638,87 Km. para la prevención, mitigación y reposición ambiental en el marco de la responsabilidad social y ambiental en la RVF.

5. CONCLUSIONES.

Durante la gestión 2016, la ABC ha realizado actividades y acciones cuyos resultados consolidan el cumplimiento de su misión institucional y se alinean al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020.

6. ANEXOS (DATOS COMPARATIVOS 2006 – 2016).



La gráfica anterior corresponde a la ejecución de la inversión por año de todos los proyectos viales de construcción, conservación o rehabilitación, en las fases de Preinversión como de inversión.

Durante la gestión del Presidente Evo Morales Ayma (Gestiones 2006 – 2016), se han construido 4.030 km de carreteras. En la gestión 2015 se ha logrado concluir un total de 906,76 Km de carreteras a lo largo de la Red Vial Fundamental.

Durante la gestión del Presidente Evo Morales Ayma (Gestiones 2006 – 2016), se ha invertido un total de 5.486 millones de dólares. En la gestión 2016 la inversión asciende a un total de 1.223 millones de dólares al 31 de diciembre de 2016 preliminarmente.

A continuación se presenta la gráfica que contiene el detalle y relación de Inversión en dólares entre las gestiones 2001 a 2005 y 2006 a 2015, distribuido por departamento



*Corresponde a la ejecución de la inversión por año de todos los proyectos viales de construcción, conservación o rehabilitación, en las fases de preinversión como de inversión. Al 31 de diciembre de 2016 se han ejecutado 1.223 millones de dólares de 1.328 presupuestados

7. ANEXOS: DETALLE DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS POR PROYECTO GESTIÓN 2016.

DPTO	TIPO DE PROYECTO	PROYECTO	KM PYTO	KM CONSTRUIDOS
BENI	CARRETERA	CONST. QUIQUIBEY - YUCUMO	40,00	28,00
CHUQUISACA	CARRETERA	CONST. ZUDAÑES - PADILLA	68,80	34,97
CHUQUISACA	CARRETERA	CONST. MONTEAGUDO - MUYUPAMPA	49,00	10,00
CHUQUISACA	REHABILITACIÓN	REHAB. PUENTE SACRAMENTO - SUNCHU TAMBO	21,60	3,00
COCHABAMBA	CARRETERA	CONST. CRUCE VACAS - PUENTE KURI "Y DE LA INTEGRACIÓN"	52,04	52,04
COCHABAMBA	CARRETERA	CONST. KM 30+000 - VILLA GRANADO "Y DE LA INTEGRACIÓN"	30,00	30,00
COCHABAMBA	CARRETERA	CONST. VILLA TUNARI - ISINUTA	47,30	47,30
COCHABAMBA	DOBLE VÍA	CONST. DOBLE VIA AV. PETROLERA - ANGOSTURA - PARACAYA	38,06	2,50
COCHABAMBA	DOBLE VÍA	CONST. DOBLE VÍA ICHILO - MAMORECITO	33,10	3,30
COCHABAMBA	DOBLE VÍA	CONST. DOBLE VÍA MAMORECITO - IVIRGARZAMA	30,56	3,06
COCHABAMBA	REHABILITACIÓN	REHAB. IVIRGARZAMA - PUENTE CHIMORÉ	24,00	26,00
COCHABAMBA	REHABILITACIÓN	REHAB. EPIZANA - PUENTE VALLE HERMOSO	59,50	4,50
COCHABAMBA	REHABILITACIÓN	REHAB. VALLE HERMOSO - LA SIBERIA	27,10	3,00
LA PAZ	CARRETERA	CONST. CENTRAL CHAMA - NAZACARA LA PAZ	27,44	0,80
LA PAZ	CARRETERA	CONST. SANTA BÁRBARA - CARANAVI - QUIQUIBEY	173,00	2,50
LA PAZ	CARRETERA	CONST. SEGUNDO CRUCE RÍO SEQUE - LA CUMBRE LA PAZ	28,73	5,00
LA PAZ	CARRETERA	CONST. SAN BUENAVENTURA - TUMUPASA	54,70	3,80
LA PAZ	DOBLE VÍA	CONST. DOBLE VÍA HUARINA - ACHACACHI	17,40	2,00
LA PAZ	DOBLE VÍA	CONST. DOBLE VÍA RÍO SECO - HUARINA	56,00	29,00
LA PAZ	PUENTE	CONST. PUENTE CHEKA	0,05	0,05
LA PAZ	REHABILITACIÓN	REHAB. RIO SECO DESAGUADERO	97,41	23,05
LA PAZ	REHABILITACIÓN	REHAB. ACHACACHI - ESCOMA	70,00	16,47
ORURO	CARRETERA	CONST. CIRCUNVALACION CIUDAD DE HUANUNI	10,00	10,00
ORURO	CARRETERA	CONST. KULLURI - ANCARAVI	41,20	25,20
ORURO	CARRETERA	CONST. TURCO - COSAPA	80,30	4,50
POTOSÍ	CARRETERA	CONST. LLUCHU - CHACAPUCO	64,00	35,00
POTOSÍ	CARRETERA	CONST. CHACAPUCO - LLALLAGUA	61,62	12,00
POTOSÍ	CARRETERA	CONST. UYUNI - ATOCHA	90,40	40,00
POTOSÍ	CARRETERA	CONST. ATOCHA - TUPIZA	97,90	20,00
PTS – TJA - CHU	CARRETERA	CONST. POTOSÍ - TARIJA	410,17	172,58
SANTA CRUZ	CARRETERA	CONST. SAAVEDRA - CHANÉ	25,56	25,56
SANTA CRUZ	CARRETERA	CONST. HARDEMAN - COLONIA PIRAI	28,32	26,00
SANTA CRUZ	CARRETERA	CONST. RIO URUGUAITO - S. IGNACIO DE VELASCO	141,72	76,00
SANTA CRUZ	DOBLE VÍA	CONST. DOBLE VÍA SANTA CRUZ - WARNES (LADO ESTE)	27,40	2,00
SANTA CRUZ	REHABILITACIÓN	REHAB. YOTAÚ - PUENTE LIMONES	5,58	5,58
SANTA CRUZ	REHABILITACIÓN	REHAB. SANTA CRUZ - WARNES	7,00	1,00
SANTA CRUZ	REHABILITACIÓN	REHAB. SAN RAMÓN - RIO URUGUAYITO	131,00	121,00
TOTAL GENERAL				906,76