


Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Proporcionar una fuente local sostenible de suministro de agua a la comunidad de Nueva Cucungará.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	EOP
1.1 Hogares con nuevo acceso o acceso mejorado a agua potable		# hogares	0.00	2021	reporte final de la ONG ejecutora	P	0.00	17.00	17.00
						P(a)	0.00	17.00	17.00
						A			

 CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 2. Ejecución de las obras para el pozo en Nueva Cucungará.						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	EOP		2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Nuevo pozo operando acorde con el expediente técnico.		# obras	0	2021	Informe del contratista.	P	0	1	1	P	0	149500	149500	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	0	1	1	P(a)			0			
						A				A						
2 3. Puesta en marcha del mecanismo de gestión, y Operación y Mantenimiento del sistema de agua.						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	EOP		2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Diseño de las actividades de puesta en marcha y O&M del pozo, conjuntamente y de manera participativa con la comunidad		# diseño	0	2021	Informe del Gobierno regional de Piura	P	1	0	1	P	17750	0	17750	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	1	0	0	P(a)			0			
						A				A						
3 4. Supervisión de proyecto y sistematización.						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	EOP		2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Coordinación de aspectos logísticos de ejecución del pozo, la puesta en operación, así como los aspectos institucionales con el GORE de Piura, la Municipalidad de Catacaos, y la comunidad beneficiaria		# informe	0	2021	informe de Care Perú	P	1	0	1	P	5300	0	5300	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	1	0	0	P(a)			0			
						A				A						

Other Cost
Gastos administrativos
Revisión Ex Post Final por firma auditora

	2021	2022	Cost
P	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
P(a)			\$0.00
A			
P		\$6,250.00	\$6,250.00
P(a)			\$0.00
A			

Total Cost

	2021	2022	Total Cost
P	\$37,750.00	\$155,750.00	\$193,500.00
P(a)			
A			