



Banco Interamericano de Desarrollo

ID	% Avance	Nombre de tarea	Duración	Predece	Inicio	Fin	Costo BID	016	Dec	May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	S
0	71%	<b>PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Apoyo a la Integración de Honduras en el MER, Préstamo 3103/BL-HO</b>	<b>1712.5 days</b>		<b>Thu 9/26/13</b>	<b>Fri 7/31/20</b>	<b>\$29,930,000.00</b>											
1	81%	<b>COMPONENTE I: Inversión en obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC</b>	1433.5 days		Tue 1/21/14	Wed 10/23/19	\$21,034,762.01											
2	94%	Subestación La Entrada, Copan para crear un enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras, Rehabilitación de líneas de distribución- terminadas (Km) y Nuevas líneas de distribución terminadas (km)	1406.5 days		Tue 1/21/14	Thu 9/12/19	\$14,034,762.01											
275	2%	<b>CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE PROGRESO Y TONCONTIN 230-138 KV</b>	691.5 days		Mon 1/23/17	Wed 10/23/19	\$7,000,000.00											
276	3%	OBRA	664.5 days		Mon 1/23/17	Thu 9/12/19	\$6,934,590.00											
277	17%	Contratación de Obras y Bienes	317.5 days		Mon 1/23/17	Fri 5/4/18	\$0.00											
295	0%	Ejecución del Proyecto	348 days		Thu 5/3/18	Thu 9/12/19	\$0.00											
312	0%	Modalidad de Pago	335 days		Thu 5/3/18	Mon 8/26/19	\$6,934,590.00											
347	0%	SUPERVISIÓN EXTERNA	605.5 days		Wed 5/31/17	Wed 10/23/19	\$65,410.00											
401	62%	<b>COMPONENTE II: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER</b>	1160 days		Thu 5/22/14	Tue 1/22/19	\$2,641,175.25											
402	100%	Plan de Adquisiciones (PA) Aprobado	95 days		Wed 7/9/14	Fri 11/21/14	\$0.00											
403	100%	No Objeción de BID a sustitución de equipo para control de subestaciones	1 day	487	Wed 7/9/14	Wed 7/9/14	\$0.00											
404	100%	Preparación de modificaciones al PA	5 days	403,962	Mon 11/3/14	Fri 11/7/14	\$0.00											
405	100%	No Objeción del BID a PA modificado	10 days	404	Mon 11/10/14	Fri 11/21/14	\$0.00											
406	55%	Centro Nacional de Despacho Mejorado	1160 days		Thu 5/22/14	Tue 1/22/19	\$2,541,864.68											
745	99%	Unidad de Comercialización Capacitada	876 days		Thu 5/22/14	Thu 11/30/17	\$99,310.57											
869	0%	Remanente de Procesos de Adquisiciones Categoría Costos Directos	80 days	202FS+	Fri 10/5/18	Thu 1/31/19	\$0.00											
870	0%	Contingencias	300 days		Wed 2/28/18	Fri 5/10/19	\$531,924.72											
872	61%	SOLO COSTO	1475.5 days		Tue 7/1/14	Thu 5/21/20	\$5,722,138.02											
873	100%	Reposición del financiamiento 1584/SF-HO y 2016/BL-HO	616 days		Wed 10/1/14	Thu 3/30/17	\$4,415,471.00											
874	100%	Déficit del contrato de préstamo 1584/SF-HO FINALIZADO	183 days	1224SS	Tue 10/14/14	Tue 7/21/15	\$1,920,102.55											
879	100%	Déficit del contrato de préstamo 2016/BL-HO	616 days		Wed 10/1/14	Thu 3/30/17	\$2,495,368.45											
913	58%	Ingeniería, Administración, Auditoría y Evaluaciones	1475.5 days		Tue 7/1/14	Thu 5/21/20	\$1,306,667.02											
1195	100%	Formalización del Contrato de Préstamo	249 days		Thu 9/26/13	Fri 9/26/14	\$0.00											
1226	0%	Formalización de Enmienda al Contrato de Préstamo	177.5 days		Mon 7/31/17	Wed 4/18/18	\$0.00											
1227	0%	Firma de la Enmienda	1 day		Mon 7/31/17	Mon 7/31/17	\$0.00											
1228	0%	Envío de Enmienda al Contrato de Préstamo al Congreso Nacional	5 days	1227	Tue 8/1/17	Mon 8/7/17	\$0.00											
1229	0%	Ratificación del contrato por el Congreso Nacional	66 days	1228	Tue 8/8/17	Fri 11/10/17	\$0.00											
1230	0%	Sanción del contrato por el Poder Ejecutivo	15 days	1229	Mon 11/13/17	Fri 12/1/17	\$0.00											
1231	0%	Envío de Contrato a la Secretaría de Gobernación	2 days	1230	Mon 12/4/17	Tue 12/5/17	\$0.00											
1232	0%	Publicación en La Gaceta	44 days	1231	Wed 12/6/17	Wed 2/7/18	\$0.00											
1233	0%	Condiciones Previas al Primer Desembolso	44.5 days		Thu 2/8/18	Wed 4/18/18	\$0.00											
1240	0%	Fecha Estimada de Fin y de último desembolso	186.5 days		Thu 11/14/19	Fri 7/31/20	\$0.00											
1241	0%	Fecha Estimada de Fin (3 años fondos SREP, 8.5 meses ampliación plazo de desembolso 3103/BL-HO), según Enmienda fondos donación SREP	0 days	1140FS days,1,2	Fri 7/31/20	Fri 7/31/20	\$0.00											
1242	0%	Fecha de Último Desembolso, actual sin Enmienda	1 day		Thu 11/14/19	Thu 11/14/19	\$0.00											

UCP-BID-JICA/ENEE

2/7

7/3