

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1258	Chief of Operations Validation Date	04/06/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/09/18
Last Update	04/05/18	Country Representative Validation Date	05/02/18
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Services Development Program ¿ Belgrano Plan	Loan Number	4312/OC-AR
Executing Agency	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Sector/Subsector	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1258	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejora de la Salud y el Bienestar de la Población

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	3,415.00	2017	P	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00		2,732.00
					P(a)	3,415.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	34,415.00		2,732.00
					A	3,415.00						3,415.00

Details

Means of verification: Boletín integrado de vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

Observations: Ninguna

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1: Cobertura del servicio de agua potable ampliada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Hogares con nuevo acceso a sistemas de agua potable por red en la región del Plan Belgrano.	Households (#)	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00
				P(a)							
				A	0.00						

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto

Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.1	Cobertura de agua potable en la región del Plan Belgrano.	%	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47		92.47
				P(a)							
				A	0.00						

Details

Means of verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Resultado 2: Cobertura del servicio de saneamiento ampliada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.0	Hogares con acceso a nuevas redes cloacales en la región del Plan Belgrano	Households (#)	2016	P	0.00	0.00	8,750.00	14,500.00	29,000.00		29,000.00
				P(a)							
				A	0.00						

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto;

Observations: se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la región del Plan Belgrano	Households (#)	100,000.00	2017	P			200,000.00	219,000.00	219,000.00		219,000.00
					P(a)							
					A	0.00						

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto

Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.2	Cobertura de saneamiento en la región del Plan Belgrano.	%	46.70	2010	P				48.14		48.14
					P(a)						
					A	0.00					

Details

Means of verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.0	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración)-(Aguas del Norte)	%	71.00	2016	P				100.00		100.00
					P(a)						
					A	0.00					

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.1	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). (Aguas de Santiago)	%	147.00	2017	P				160.00		160.00
					P(a)						
					A	0.00					

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.2	Cobertura de micromedición en la región del Plan Belgrano (Hogares con micromedidores de agua instalados y en funcionamiento / Total de hogares con servicio de agua potable por red)	%	41.00	2016	P					41.30		41.30
					P(a)							
					A	0.00						
Details												
Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Obras de infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
	Output	Unit of Measure			
1.1	Sistemas de Agua Potable contruidos	sistema	P	1	15,000,000
			P(a)	0	15,000,000
			A	0	0
1.2	Sistemas de Saneamiento contruidos	sistema	P	7	232,000,000
			P(a)	0	232,000,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo institucional y estudios

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
	Output	Unit of Measure			
2.1	Planes de Gestión por Resultados de los Operadores de Servicios implementados	No. de Planes	P	4	5,000,000
			P(a)	0	5,000,000
			A	0	0
2.2	Micromedidores instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de micromedidores	P	25,000	10,000,000
			P(a)	0	10,000,000
			A	0	0
2.3	Macromedidores instalados instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de macromedidores	P	160	5,000,000
			P(a)	0	5,000,000
			A	0	0

Other Cost

	Administracion del Programa	P		1,500,000
		P(a)		1,500,000
		A		0
	Monitoreo, Evaluación y Auditorías	P		1,500,000
		P(a)		1,500,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		270,000,000
		P(a)		270,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section