

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1260	Chief of Operations Validation Date	04/06/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/06/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/06/18
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	FIRST OPERATION OF THE URBAN INTEGRATION AND SOCIAL AND EDUCATIONAL INCLUSION PROGRAM IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES	Loan Number	4303/OC-AR
Executing Agency	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING- NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	ROJAS, FRANCISCA MARIA MAGDALENA	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1260	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Componente 1 Integración urbana del Barrio 31

Observation: Incremento de la actividad económica formal en el Barrio 31

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Actividad económica formal en el Barrio 31	m2 de espacio comercial registrado en Agencia Fiscal	540.00	2016	P	2,720.00
					P(a)	2,720.00
					A	

Details

Means of verification: Datos de encuesta de actividad económica en B31

Observations: Implementado por SECISYU y Centro de Investigación de Políticas Urbanas y Vivienda (CIPUV) Universidad Torcuato di Tella

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Componente 2 Calidad y Equidad Educativa en la CABA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Deserción escolar promedio en Secundaria	%	3.80	2015	P	1.90
					P(a)	1.90
					A	

Details

Means of verification: Datos del Relevamiento Anual 2020

Observations: Implementado por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	Puntaje promedio en Matemática en 7° grado de Primaria	puntaje	469.70	2016	P	500.00
					P(a)	500.00
					A	

Details

Means of verification: Resultados de la Prueba FEPBA.

Observations: Las pruebas FEPBA y TESBA son aplicadas por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Puntaje promedio en Prácticas del Lenguaje en 7° grado de Primaria	puntaje	471.20	2016	P	500.00
					P(a)	500.00
					A	

Details

Means of verification: Resultados de la Prueba FEPBA.

Observations: Las pruebas FEPBA y TESBA son aplicadas por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Puntaje promedio en Lengua y Literatura en 3° año	puntaje	0.00	2017	P	0.10

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.3	de secundaria	puntaje	0.00	2017	P(a)	0.10
					A	
Details						
Means of verification: Resultados de la Prueba TESBA.						
Observations: La prueba TESBA se aplicará por primera vez en 2017. Luego del análisis de los resultados se definirá línea de base y metas						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.4	Puntaje promedio en Matemática en 3° año de secundaria	puntaje	0.00	2017	P	0.10
					P(a)	0.10
					A	
Details						
Means of verification: Resultados de la Prueba TESBA.						
Observations: La prueba TESBA se aplicará por primera vez en 2017. Luego del análisis de los resultados se definirá línea de base y metas.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente 1 Integración urbana de B31. Incremento en el acceso a servicios educativos de calidad, infraestructura urbana de calidad y resiliente al cambio climático. La disminución de problemas de salud relacionados a enfermedades infectocontagiosas entre los residentes de viviendas mejoradas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.0	Alumnos matriculados en la escuela de nivel inicial financiada por el programa en condiciones de operar	número	0.00	2016	P	480.00	480.00
					P(a)	480.00	480.00
					A		

Details

Means of verification: Registros escuela inicial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.1	Alumnos matriculados en la escuela de nivel primario financiada por el programa en condiciones de operar	número	0.00	2016	P	510.00	510.00
					P(a)	510.00	510.00
					A		

Details

Means of verification: Registros escuela primaria

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.2	Alumnos matriculados en la escuela de adultos financiada por el programa en condiciones de operar	número	0.00	2016	P	125.00	125.00
					P(a)	125.00	125.00
					A		

Details

Means of verification: Registros escuela de adultos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.3	Tiempo promedio de traslado diario a escuelas de alumnos	minutos	40.00	2016	P	20.00	20.00
					P(a)	20.00	20.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details							
Means of verification: SECISYU. Encuesta a muestra significativa de alumnos del Polo Educativo							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.4	Reducción en el consumo de energía	%	0.00	2016	P	38.00	38.00
					P(a)	38.00	38.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/ Certificado provisto por el programa Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.5	Reducción en el consumo de agua	%	0.00	2016	P	47.00	47.00
					P(a)	47.00	47.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.6	Reducción en el consumo de energía incorporada en los materiales	%	0.00	2016	P	22.00	22.00
					P(a)	22.00	22.00
					A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.7	Reducción en emisiones de CO2 durante el uso del edificio	TCO2/año	0.00	2016	P	289.00	289.00
					P(a)	289.00	289.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.7	Reducción en emisiones de CO2 durante el uso del edificio	TCO2/año	0.00	2016	A		
Details							
Means of verification: SECISYU/EDGE							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.8	Hogares del B31 con acceso formal a agua potable	número	0.00	2016	P	8,600.00	8,600.00
					P(a)	8,600.00	8,600.00
					A		
Details							
Means of verification: Relevamiento SECISYU							
Observations: El programa financia la construcción de un acueducto que será operado por la empresa proveedora de agua ysaneamiento (AySA) y conecta el servicio formal de agua de CABA a una red de distribución interna en el B31 que se ejecuta con fondos BIRF.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.9	Residentes que utilizan el espacio público al menos dos días por semana	%	0.00	2016	P	0.00	0.00
					P(a)	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta SECISYU							
Observations: Se refiere a los parques y zonas verdes, plazas y canchas deportivas en el B31							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.10	Caídas en altura de residentes en viviendas mejoradas	tasa de accidentes por cada 600 vivienda mejorada	0.04	2016	P		
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Ministerio de Salud CABA Relevamiento según datos de Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) del B31							
Observations: Los datos serán identificados por dirección de las manzanas intervenidas, ya que no todas las viviendas del B31 serán mejoradas. Los datos desagregados por genero de jefe de							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

hogar.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.11	Incidencia de tuberculosis	tasa de incidencia por cada 10000 habitantes del B31	5.09	2016	P	4.07	4.07
					P(a)	4.07	4.07
					A		
Details							
Means of verification: Ministerio de Salud, CABA. Relevamiento de notificaciones de incidencia en hospitales y centros de salud recorridos por residentes del Barrio (Hospital Fernández, Hospital Rivadavia, CeSACs). Línea de base corresponde a datos relevados enero-julio 2017							
Observations: Tuberculosis es una enfermedad infecciosa de notificación obligatoria en los centros de salud públicos. Se busca disminuir su incidencia en los 1242 residentes de las manzanas intervenidas por un 20%							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.12	Comerciantes y feriantes inscriptos en la Agencia Fiscal	%	10.00	2016	P	90.00	90.00
					P(a)	90.00	90.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta actividad económica SECISYU							
Observations: Desagregar por género del comerciante. Línea de base y meta consideran todos los comercios del barrio.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Outcome Nbr. 1: Componente 2 Calidad y Equidad Educativa. mejora en el acceso a nuevos equipamientos tecnológicos, mobiliario y laboratorios de informática en las escuelas de la Ciudad de Buenos aires y en el acceso a nuevas plataformas digitales de aprendizaje y evaluación. Mejora en el acceso a sistemas informatizados de gestión de datos para la planificación educativa.							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.0	Estudiantes beneficiados por el Plan Sarmiento Fase II: conectividad y equipamiento/netbooks.	estudiantes	0.00	2017	P	100,000.00	1,000,000.00
					P(a)	100,000.00	1,000,000.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte Plan Sarmiento							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.1	Docentes beneficiados por el Plan Sarmiento Fase II: conectividad y equipamiento/notebooks.	docentes	0.00	2017	P	18,000.00	18,000.00
					P(a)	18,000.00	18,000.00
					A		

Details

Means of verification: Reporte Plan Sarmiento

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.2	Estudiantes 4to a 7mo grado de Primaria y de 1er a 5to año de Secundaria que completan anualmente una disciplina a través de la plataforma de aprendizaje Plan Sarmiento.	niños	0.00	2017	P	168,000.00	168,000.00
					P(a)	168,000.00	168,000.00
					A		

Details

Means of verification: Informes anuales de la plataforma de aprendizaje.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.3	Alumnos escuelas de Primaria y Secundaria que tienen clases de computación y matemáticas en los laboratorios digitales.	niños	0.00	2017	P	156,000.00	156,000.00
					P(a)	156,000.00	156,000.00
					A		

Details

Means of verification: Informes anuales de la Dirección de Tecnologías ME.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.4	Escuelas de gestión estatal y unidades centrales del ME que operan la plataforma de gestión educativa integral.	profesionales	0.00	2017	P	1,400.00	1,400.00
					P(a)	1,400.00	1,400.00
					A		

Details

Means of verification: Informes anuales de acceso del sistema de gestión.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.5	Pruebas FEPBA y TESBA realizadas por estudiantes a través de la plataforma de evaluación.	niños	0.00	2017	P	30,000.00	30,000.00
					P(a)	30,000.00	30,000.00
					A		

Details

Means of verification: Informes anuales de la plataforma de evaluación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.6	Escuelas de Secundaria y Primaria estatales en las que sus directivos y docentes reciben informes con datos de indicadores educativos y resultados de las evaluaciones de aprendizajes FEPBA y TESBA a través de la Plataforma de evaluación.	Informes	0.00	2017	P	1,214.00	1,214.00
					P(a)	1,214.00	1,214.00
					A		

Details

Means of verification: Informes anuales de la plataforma de evaluación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.7	Evaluaciones de habilidades socioemocionales realizadas por estudiantes de Secundaria a través de la plataforma de evaluación.	Niños	0.00	2017	P	2,500.00	2,500.00
					P(a)	2,500.00	2,500.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de la anuales de la plataforma de evaluación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.8	Profesionales técnicos certificados en gestión e innovación educativa.	profesionales	0.00	2017	P	480.00	480.00
					P(a)	480.00	480.00
					A		

Details

Means of verification: Informe confirmando asistencia de profesionales y numero de certificados entregadas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Integración Urbana del Barrio 31

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	Subcomponente 1.1. Polo Educativo. Nuevo edificio Ministerio de Educación de Gobierno de la CABA construido (incluye escuelas de nivel inicial, primario y adultos)	Edificio	P	1	63,000,000
			P(a)	1	63,000,000
			A	0	0
1.2	Subcomponente 1.2. Proyecto 1 Acueducto. Nuevo acueducto construido	metro lineal	P	2,800	8,000,000
			P(a)	2,800	8,000,000
			A	0	0
1.3	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos sitio YPF. Espacio público por habitante en el B31	m2/hab	P	3.03	4,500,000
			P(a)	3.03	4,500,000
			A	0	0
1.4	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos sitio YPF. Nuevas calles arborizadas	metros lineales	P	2,200	2,000,000
			P(a)	2,200	2,000,000
			A	0	0
1.5	Subcomponente 1.3. Viviendas mejoradas	número de viviendas	P	543	5,000,000
			P(a)	543	5,000,000
			A	0	0
1.6	Subcomponente 1.3. Comercios mejorados	número de comercios	P	54	2,000,000
			P(a)	54	2,000,000
			A	0	0
1.7	Subcomponente 1.4. Fortalecimiento Institucional de la SECISYU. Planes y Estudios	número de planes y estudios	P	2	1,500,000
			P(a)	2	1,500,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Calidad y Equidad Educativa

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Subcomponente 2.1. Escuelas atendidas por el Plan Sarmiento Fase II (conectividad y equipamiento).	Escuelas	P	584	15,030,000
			P(a)	584	15,030,000
			A	0	0
2.2	Subcomponente 2.1. Escuelas Secundarias equipadas con nuevo mobiliario.	Escuelas	P	44	2,700,000
			P(a)	44	2,700,000
			A	0	0
2.3	Subcomponente 2.1. Laboratorios equipados y en funcionamiento.	Laboratorios	P	420	7,970,000
			P(a)	420	7,970,000
			A	0	0
2.4	Subcomponente 2.1. Plataforma de gestión educativa implementada en el ME.	Plataforma	P	1	3,500,000
			P(a)	1	3,500,000
			A	0	0
2.5	Subcomponente 2.1. Plataforma de aprendizaje implementada.	Plataforma	P	1	3,500,000
			P(a)	1	3,500,000
			A	0	0
2.6	Subcomponente 2.2. Plataforma de evaluación digital y formativa FEPSA y TESBA implementada.	Plataforma	P	1	1,100,000
			P(a)	1	1,100,000
			A	0	0
2.7	Subcomponente 2.2. Plataforma de evaluación socioemocionales diseñada e implementada.	Plataforma	P	1	100,000
			P(a)	1	100,000
			A	0	0
2.8	Subcomponente 2.3. Cursos de capacitación diseñados e implementados.	cursos	P	6	300,000
			P(a)	6	300,000
			A	0	0
2.9	Subcomponente 2.3. Plan de implementación del Centro de Formación Docente en Nuevas Tecnologías finalizado.	Plan	P	1	800,000
			P(a)	1	800,000
			A	0	0

Other Cost

	Administración y monitoreo	P		4,000,000
		P(a)		4,000,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		125,000,000
		P(a)		125,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section