

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CR-L1135	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/20/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/17/18
<b>Last Update</b>	03/16/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/20/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Tropical Storm Nate Emergency Response Program	<b>Loan Number</b>	4433/OC-CR
<b>Executing Agency</b>	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	<b>Sector/Subsector</b>	PA-EIR - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-IMMEDIATE RESPONSE TO EMERGENCY
<b>Team Leader</b>	SUAREZ VAZQUEZ, GINES	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	COSTA RICA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COSTA RICA		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>		<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CR-L1135	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Condiciones y acceso a medios de vida afectados en las zonas de intervención por la Tormenta Nate restablecidos

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 0
0.0	Damnificados por falta de conectividad vial y/o acceso a servicio continuo de agua potable que recuperan su actividad cotidiana.	Número de personas	2,017.00	2018	P	1,168,500.00	1,168,500.00
					P(a)	1,168,500.00	1,168,500.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación final de la ejecución de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica (CNE) y Anuarios de Información de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Tránsito promedio regularizado en los tramos carreteros intervenidos

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 0
0.0	Volumen de tránsito promedio diario en secciones intervenidas	Vehículos	0.00	2017	P	653.00	653.00
					P(a)	653.00	653.00
					A		
Details							
Means of verification: Anuarios de Información de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)							
Observations: El valor de línea de base manifiesta que los tramos carreteros intervenidos están completamente inhabilitados. El volumen de tránsito promedio diario meta refleja una regularización del flujo vehicular y se determina utilizando los patrones estimados de tránsito en los sitios de intervención. La información de tránsito es recolectada por el MOPT por medio de contadores electrónicos.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 1:** Servicio de agua potable restablecido en las áreas de intervención

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 0
1.0	Número de personas que recuperan el acceso continuo del servicio de agua potable con niveles de calidad equivalentes a la situación previa al desastre	Número de personas	0.00	2017	P	28,500.00	28,500.00
					P(a)	28,500.00	28,500.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de evaluación final de la ejecución de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica (CNE)							
Observations: Línea de Base: Información de sistemas afectados por la Tormenta Nate del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Infraestructura Vial

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	Km de la red vial afectados por la Tormenta Nate en condiciones de operación regularizada	km	P	543	16,300,000
			P(a)	543	16,300,000
			A	0	0
1.2	Metros de puentes afectados por la Tormenta Nate en condiciones de operación regularizada	m	P	255	2,000,000
			P(a)	255	2,000,000
			A	0	0

#### Component Nbr. 2 Infraestructura de provisión de agua potable

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Número de sistemas de agua potable reparados que estuvieron inoperantes como consecuencia de la tormenta	# de sistemas	P	287	1,500,000
			P(a)	287	1,500,000
			A	0	0

#### Other Cost

	Auditoria de aseguramiento razonable	P		50,000
		P(a)		50,000
		A		0
	Evaluación final	P		50,000
		P(a)		50,000
		A		0
	Coordinación y supervisión	P		100,000
		P(a)		100,000
		A		0

#### Total Cost

	Total Cost	P		20,000,000
		P(a)		20,000,000
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section