

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1084	Chief of Operations Validation Date	03/16/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/20/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	03/21/18
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Tourism and Urban Development Program for the Colonial City of Santo Domingo	Loan Number	3879/OC-DR
Executing Agency	Ministerio de Turismo de República Dominicana	Sector/Subsector	DU-HER - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	DURAN-ORTIZ, MARIO R.	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1084	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0.00%	90,000,000
Aggregated	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0.00%	90,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 8: Disminución del tiempo medio de aprobación de licencias para intervenir un inmueble.

Observation: Realizar cualquier obra en el inmueble (restauración, modificación, etc.)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
8.0	Tiempo medio aprobación licencias para intervenir un inmueble en CCSD	Dias	120.00	2015	P	120.00	100.00	80.00	60.00	50.00	45.00	45.00
					P(a)	120.00	100.00	80.00	60.00	50.00	45.00	45.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 7: Incremento de la relación entre el número de tipos de programas de formación demandados impartidos por escuelas técnicas ubicadas en CCSD y el número de tipos de programas demandados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
7.0	Tipos de programas demandados impartidos por escuelas técnicas ubicadas en CCSD/Total tipos de programas demandados	%	30.00	2015	P	30.00	40.00	60.00	80.00	90.00	100.00	100.00
					P(a)	30.00	40.00	60.00	80.00	90.00	100.00	100.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 6: Incremento de la relación entre el número de empleos y el número total de negocios de la CCSD.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
6.0	Empleos en CCSD / Total negocios en CCSD	%	3.30	2015	P	3.30	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.00
					P(a)	3.30	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 5: Disminución de la relación entre el número de viviendas desocupadas en la CCSD y el número total de viviendas en la CCSD.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
5.0	Viviendas desocupadas en CCSD / Total viviendas	%	22.80	2015	P	22.80	22.00	20.00	18.00	17.00	16.00	16.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

5.0	existentes en CCSD	%	22.80	2015	P(a)	22.80	22.00	20.00	18.00	17.00	16.00	16.00
					A							

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 4: Incremento de la relación entre el número de turistas que pernoctan y el número total de turistas que visitan la CCSD

Observation: Este indicador afecta al incremento del gasto promedio del turista en la CCSD

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
4.0	Turistas que pernoctan CCSD / Total turistas CCSD	%	29.00	2015	P	29.00	29.00	29.00	29.57	29.57	29.57	29.57
					P(a)	29.00	29.00	29.00	29.57	29.57	29.57	29.57
					A							

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: Disminución de la relación entre el número de viviendas inadecuadas en los barrios de baja renta y el número de total de viviendas en los barrios de baja renta

Observation: Se refiere a los barrios más pobres al norte: San Lázaro, Santa Bárbara, San Miguel y San Antón.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
3.0	Viviendas inadecuadas en los barrios de baja renta del CCSD / Total viviendas en los barrios de baja renta del CCSD	%	66.00	2015	P	66.00	60.00	55.00	45.00	45.00	45.00	45.00
					P(a)	66.00	60.00	55.00	45.00	45.00	45.00	45.00
					A							

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Incremento de la relación entre el número de habitantes de la CCSD y el número de hectáreas de la CCSD

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
2.0	Habitantes CCSD / Hectáreas CCSD	%	73.10	2015	P	73.10	74.00	75.00	77.00	78.00	80.00	80.00
					P(a)	73.10	74.00	75.00	77.00	78.00	80.00	80.00
					A							

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Incremento de la relación entre el número de turistas que visitan la CCSD y el número de turistas que visitan Santo Domingo (SD).

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.0	Total Turistas CCSD / Total turistas SD	%	35.40	2015	P	35.40	35.40	35.40	35.40	38.19	38.54	38.54
					P(a)	35.40	35.40	35.40	35.40	38.19	38.54	38.54
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 0: Incremento del gasto turístico anual en la CCSD

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.0	Gasto total turístico anual CCSD	US\$ millones	76.53	2015	P	79.63	81.22	82.85	84.50	94.05	96.81	96.81
					P(a)	79.63	81.22	82.85	84.50	94.05	96.81	96.81
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Consolidación de la oferta de turismo cultural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
1.1	Espacios públicos en Calles priorizadas recuperados	Metros lineales	P	0	6,430	1,240,700	24,814,000
			P(a)	0	6,430	1,240,700	23,573,300
			A		0		0
1.2	Ruinas arqueológicas restauradas	Módulos	P	0	5	0	9,586,000
			P(a)	0	5	0	9,586,000
			A		0		0
1.3	Ribera del Ozama recuperada	Parque Lineal	P	0	1	133,900	2,678,000
			P(a)	0	1	133,900	2,544,100
			A		0		0
1.4	Museos recuperados	Museos	P	0	4	91,500	1,830,000
			P(a)	0	4	91,500	1,738,500
			A		0		0
1.5	Plan de Movilidad Urbana implantado	Plan	P	0	1	0	6,022,000
			P(a)	0	1	0	6,022,000
			A		0		0
1.6	Sistema de Recolección de basura mejorado	Sistema	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	0	1	0	3,000,000
			A		0		0
1.7	Sistema de Vídeo vigilancia e iluminación ampliado	Sistema	P	0	1	246,000	1,230,000
			P(a)	0	1	246,000	984,000
			A		0		0

Component Nbr. 2 Mejora de las condiciones de habitabilidad para los residentes de la CCSD

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
2.1	Viviendas mejoradas	Viviendas	P	0	200	126,350	2,527,000
			P(a)	0	200	126,350	2,400,650
			A		0		0
2.2	Programa de recuperación de fachadas	Fachadas	P	10	120	88,750	1,775,000
			P(a)	10	110	88,750	1,686,250
			A		0		0
2.3	Propuesta de modelo de negocio rentable con inmuebles potenciales para vivienda asequible identificados elaborada	Propuesta	P	0	1	12,500	250,000
			P(a)	0	1	12,500	237,500
			A		0		0
2.4	Diseño arquitectónico para construcción de vivienda asequible elaborado y presentado (en ferias de constructores)	Diseño	P	0	1	12,500	250,000
			P(a)	0	1	12,500	237,500
			A		0		0
2.5	Espacios públicos comunitarios recuperados	Espacios públicos	P	0	6	689,000	6,890,000
			P(a)	0	6	689,000	6,201,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Desarrollo de las economías locales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
3.1	Mercado Modelo adecuado y en funcionamiento	Mercado	P	0	1	0	4,850,000
			P(a)	0	1	0	4,850,000
			A		0		0
3.2	Microempresas asistidas	Microempresas	P	5	120	59,000	1,180,000
			P(a)	5	115	59,000	1,121,000
			A		0		0
3.3	Microempresas financiadas a través de un fondo concursable	Escuelas Técnicas	P	0	3	20,000	400,000
			P(a)	0	3	20,000	380,000
			A		0		0
3.4	Estrategia para promover proyectos de asociación público privado en CCSD	Estrategi implementada	P	0	1	0	1,600,000
			P(a)	0	1	0	1,600,000
			A		0		0
3.5	Escuela tecnicas con programa de capacitación laboral implementado	Plan de formacion	P	0	3	0	550,000
			P(a)	0	3	0	550,000
			A		0		0
3.6	Programa de oferta cultural urbana implantado	Programa	P	0	1	146,600	1,466,000
			P(a)	0	1	146,600	1,319,400
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de la Gestión Turística Cultural y Urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
4.1	Mecanismo de Gestión Sostenible de la CCSD implantado	Mecanismo	P	0	1	0	700,000
			P(a)	0	1	0	700,000
			A		0		0
4.2	Sistema Integrado de Gestión de Servicios de la CCSD	Sistema	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A		0		0
4.3	Plan de mercadeo implementado	Plan	P	0	1	30,100	700,000
			P(a)	0	1	30,100	669,900
			A		0		0
4.4	Observatorio Turístico de la CCSD implantado	Observatorio	P	0	1	30,080	752,000
			P(a)	0	1	30,080	721,920
			A		0		0
4.5	Sistema Nacional de Registro. Clasificación y Calidad de Establecimientos Turísticos implantado	Sistema	P	0	1	0	766,000
			P(a)	0	1	0	766,000
			A		0		0
4.6	Plan de rutas turísticas implementado	Plan	P	0	1	47,500	950,000
			P(a)	0	1	47,500	902,500
			A		0		0
4.7	Programa de fortalecimiento institucional de MITUR implementado	Programa	P	0	1	45,000	900,000
			P(a)	0	1	45,000	855,000
			A		0		0
4.8	Programa de fortalecimiento institucional del ADN implementado	Programa	P	0	1	80,000	1,600,000
			P(a)	0	1	80,000	1,520,000
			A		0		0
4.9	Plan de Comunicación estratégica del Programa implantado	Plan	P	0	1	232,500	1,550,000
			P(a)	0	1	232,500	1,317,500
			A		0		0
4.10	Programa de fortalecimiento institucional del MINC implementado	Programa	P	0	1	85,000	1,700,000
			P(a)	0	1	85,000	1,615,000
			A		0		0
4.11	Plan acción social del programa implantado	Plan	P	0	1	70,000	700,000
			P(a)	0	1	70,000	630,000
			A		0		0

Other Cost

	Imprevistos	P			433,333	2,600,000
		P(a)			433,333	2,166,667
		A				0
	Administracion del programa	P			885,667	5,684,000
		P(a)			885,667	4,798,333
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			4,805,980	90,000,000
		P(a)			4,805,980	85,194,020

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A				0
--	------------	---	--	--	--	---

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section