

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	GU-L1023	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/23/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/17/18
<b>Last Update</b>	03/16/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/19/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	My School is Making Progress	<b>Loan Number</b>	2018/OC-GU, 2018/OC-GU-1, 2018/OC-GU-2, 2018/OC-GU-3
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE EDUCACION DE GUATEMALA	<b>Sector/Subsector</b>	ED - EDUCATION
<b>Team Leader</b>	MARTINEZ, ERNESTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	GUATEMALA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE GUATEMALA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1023	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	122,600,822.41	81.73%	27,399,177.59
<b>Aggregated</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>122,600,822.41</b>	<b>81.73%</b>	<b>27,399,177.59</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Calidad de la educación preprimaria y primaria en Guatemala mejorada.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Cobertura neta de preprimaria (5 y 6 años) en los 166 municipios focalizados	Tasa	0.39	2011	P		0.65
					P(a)		0.52
					A		

#### Details

**Means of verification:** Construcción de nuevas escuelas

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Incorporación en edad apropiada (7 años o menor) a la primaria en los 166 municipios focalizados	Tasa	0.84	2011	P		0.89
					P(a)		0.88
					A		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Promoción anual de 1° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.68	2011	P		0.80
					P(a)		0.75
					A		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Promoción anual de 2° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.77	2011	P		0.80
					P(a)		0.80
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Registros administrativos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.5	Promoción anual de 3° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.82	2011	P		0.80
					P(a)		0.84
					A		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.6	Deserción de 1° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.07	2011	P		0.05
					P(a)		0.05
					A		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.7	Deserción de 2° grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.04	2011	P		0.03
					P(a)		0.03
					A		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.8	Logro en las pruebas en competencias básicas de lectoescritura y matemática en 1° y 3° grado en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/12)	Porcentaje	0.00	2014	P		60.00
					P(a)		5.00
					A		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details							
Means of verification: Registro de las pruebas evaluadas							
Observations: Esta meta se levantará en el 2012							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.9	Docentes con dominio del idioma de la comunidad trabajando en los tres primeros grados de la primaria en los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/13)	Porcentaje	0.00	2013	P		45.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Means of verification: Registros administrativos							
Observations: Esta meta se levantará en el 2013							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.10	Tiempo de clase efectivos en las escuelas de los 166 municipios focalizados (cifras a recalcular en 10/2013)	Dias	132.00	2013	P		132.00
					P(a)		180.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de maestros de dias impartidos de clase							
Observations: Esta meta se levantará en 2013							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.11	Niños y niñas beneficiados por la rehabilitación de escuelas	Students (#)	0.00	2011	P		48,000.00
					P(a)		48,000.00
					A	3,000,000.00	
Details							
Means of verification: Informes de matriculación							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
	Afro-descendant				P		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Afro-descendant				P(a)		
					A		
	Boys				P		
					P(a)	24,000.00	
					A	1,542,211.00	
	Girls				P		
					P(a)	24,000.00	
					A	1,457,789.00	
	Indigenous				P		
					P(a)	28,800.00	
					A		
	Men				P		
					P(a)		
					A		
	Post-secondary				P		
					P(a)		
					A		
	Pre-primary				P		
					P(a)	14,400.00	
					A		
	Primary				P		
					P(a)	31,200.00	
					A		
	Secondary				P		
					P(a)	2,400.00	
					A		
	Women				P		
					P(a)		
					A		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.12	Deserción de 3er grado en las escuelas de los 166 municipios focalizados	Tasa	0.04	2011	P		
					P(a)		0.03
					A		
Details							
Means of verification: Registros administrativos							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento de la infraestructura escolar

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Construcción, reparación, ampliación y equipamiento de otros niveles educativos.	Escuelas	P		5		10,000,000
			P(a)	2	12	156,964	2,831,412
			A	0	10	0	2,674,190
1.2	Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones mayores - Emergencia)	Escuelas	P		0		0
			P(a)	37	142	1,875,932	16,717,450
			A	12	115	590,780	15,064,729
1.3	Aulas dotadas con mobiliario escolar	Aulas	P		0		0
			P(a)	708	2,078	1,000,000	3,557,074
			A	888	888	1,467,381	1,467,381
1.4	Escuelas de preprimaria y primaria reparadas (reparaciones menores - OPF)	Escuelas	P		0		0
			P(a)	80	3,587	506,250	25,049,974
			A	21	3,422	1,755,043	25,049,974
1.5	Escuelas de preprimaria y primaria, con aulas reparadas y/o nuevas	Escuelas	P		0		0
			P(a)	0	88	1,409,012	8,048,104
			A	0	85	34,127	6,475,178
1.6	Aulas construidas de preprimaria y primaria, mediante módulos prefabricados	Aulas	P		0		0
			P(a)	708	743	14,000,000	16,298,294
			A	118	118	2,549,767	2,549,767
1.7	Escuelas de preprimaria y primaria con remozamientos	Escuelas	P		0		0
			P(a)	15	165	825,000	11,254,165
			A	0	0	1,467,504	1,467,504



## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 2 Calidad educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión escolar

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Docentes de primer ciclo de primaria recibiendo capacitacion y acompañamiento en lectoescritura y matematicas en los 166 municipios focalizados.	Teachers (#)	P		11,000		13,721,209
			P(a)	0	19,584	0	927,227
			A	0	19,584	0	927,227
2.2	Escuelas monolingües y bilingües con bibliotecas escolaes en los 166 municipios focalizados.	Escuelas	P		27,800		18,298,862
			P(a)	27,800	27,800	7,764,266	39,147,708
			A	27,800	27,800	7,817,085	38,626,438
2.3	Desarrollo e implementacion de evaluaciones didácticas en lengua y matemáticas en los tres primeros grados de las escuelas de los 166 municipios focalizados realizadas periódicamente.	Evaluaciones	P		4		1,620,233
			P(a)	0	3	0	942,673
			A	0	3	0	942,673
2.4	Sistema de caracterizacion sociolingüística de 6000 escuelas rurales.	Escuelas	P		6,000		100,000
			P(a)	0	3,600	0	209,766
			A	0	3,600	0	209,766
2.5	Diseño del sistema de seguimiento para la asistencia docente y el cumplimiento del calendario escolar.	Sistema	P		1		40,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.6	Implementacion del piloto del sistema de seguimiento para la asistencia docente y el cumplimiento del calendario escolar, en 500 escuelas beneficiarias por el programa.	Escuelas	P		500		220,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.7	Implementacion del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	1,403,517
			A	0	1	0	1,403,517

#### Other Cost

	Adminstración del Programa	P				9,000,000
		P(a)			2,100,174	8,154,053
		A			1,470,593	7,090,745
	Gastos incurridos entre 2009 y 2012 que no pudieron asignarse en su momento debido a la naturaleza por resultados del programa	P				0
		P(a)				0
		A			0	0

#### Total Cost

	Total Cost	P				150,000,304
		P(a)			29,637,598	134,541,417
		A			17,152,280	103,949,089

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section