

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1075	Chief of Operations Validation Date	04/04/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/10/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/09/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Productive Corridors Program	Loan Number	3170/OC-ES, 3170/OC-ES-1, 3170/OC-ES-2
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, MINISTERIO DE ECONOMIA	Sector/Subsector	PS-PYM - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	SOLIS AHUMADA, GALILEO HUMBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	EL SALVADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1075	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	10,823,106.34	27.06%	29,176,893.66
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	10,823,106.34	27.06%	29,176,893.66

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda

Observation: Alineado con la Estrategia del Banco con El Salvador, se enfatiza el mejoramiento del crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda mediante el apoyo a la innovación y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Cambio en la recaudación impositiva por las mayores ventas e ingresos de las empresas beneficiadas que vieron aumentada su productividad.	Indice	1.00	2013	P	1.10		1.10
					P(a)	1.10		1.10
					A			

Details

Means of verification: Cuentas nacionales e Informe del Ministerio de Hacienda

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Aumento de la competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) ubicadas en las áreas de intervención del Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Nivel de ingresos de las empresas beneficiarias de cofinanciamientos parciales no reembolsables (o aportes no-reembolsables ANR) y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	10.00		20.00
					P(a)	10.00		20.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Nivel de empleo de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00		10.00
					P(a)	5.00		10.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Productividad de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00		10.00
					P(a)	5.00		10.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Mejora de la infraestructura productiva y logística para la competitividad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	P	0.50		0.40
					P(a)	0.50		0.40

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.1	Velocidad para los Usuarios de Automóviles	km/h	24.70	2013	P	30.00		50.00
					P(a)	30.00		50.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.2	Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2013	P	5.50		3.50
					P(a)	5.50		3.50
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.3	Velocidad para los Usuarios de Autobuses	km/h	22.70	2013	P	25.00		45.00
					P(a)	25.00		45.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P	3.00		2.15

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P(a)	3.00		2.15
					A			

Details

Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.5	Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	km/h	22.70	2013	P	25.00	45.00
					P(a)	25.00	45.00
					A		

Details

Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.6	Cantidad de productores y pescadores artesanales que utilizan nuevas infraestructuras productivas (muelles, centros de acopio, comercialización y sistemas de cadena de frío)	# productores	0.00	2013	P	200.00	400.00
					P(a)	200.00	400.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas sobre la base de los registros de CENDEPESCA.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.7	Tiempo adicional que se conservan los productos a una temperatura adecuada para evitar pérdidas.	horas	0.00	2013	P	24.00	48.00
					P(a)	24.00	48.00
					A		

Details

Means of verification: Bitácoras administrativas de uso de sistema de cadena de frío

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Mejora de la gestión ambiental de la Franja Costero Marina (FCM)

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
2.0	Percepción favorable de la gestión ambiental en la Franja Costero Marina	% de población	0.00	2013	P	50.00		66.00
					P(a)	50.00		66.00
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de percepción

Observations: No existe actualmente una medida de este indicador. Como parte del proceso de consulta ambiental y social se realizará una encuesta para medir la línea de base del indicador.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Contribuir al fortalecimiento del marco institucional y de políticas de apoyo al desarrollo productivo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
3.0	Inversión en políticas de apoyo al desarrollo productivo de las instituciones involucradas	indice	1.00	2013	P	1.10		1.20
					P(a)	1.10		1.20
					A			

Details

Means of verification: Registros de UCP y presupuestos de las instituciones involucradas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Productivo para la Competitividad de MIPYMEs

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	Micro / small / medium enterpr	P	40	100	165,360	461,200
			P(a)	40	100	152,000	573,226
			A	25	25	46,919	46,919
1.2	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	Micro / small / medium enterpr	P	300	1,100	714,655	2,250,240
			P(a)	260	1,100	793,640	2,424,238
			A	229	229	177,675.51	177,675.51
1.3	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Grupos asociativos	P	10	30	89,696.4	237,500
			P(a)	10	30	112,800	352,676
			A	0	0	24,000	24,000
1.4	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	Micro / small / medium enterpr	P	80	250	125,000	340,000
			P(a)	75	250	90,200	269,500
			A	34	34	18,400	18,400
1.5	Grupos Asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización	Grupos asociativos	P	8	25	54,000	150,000
			P(a)	10	25	50,000	116,000
			A	2	2	0	0
1.6	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Emprendedores	P	800	1,200	982,989.52	2,125,000
			P(a)	600	1,200	859,960	2,046,300
			A	656	656	474,430.84	567,430.84
1.7	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	150	300	1,125,000	2,250,000
			P(a)	105	301	807,500	2,301,000
			A	86	86	315,225.83	315,225.83
1.8	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	75	150	562,500	1,125,000
			P(a)	75	150	562,500	1,110,000
			A	54	54	168,715	168,715
1.9	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Proyectos productivos	P	15	115	225,000	1,737,060
			P(a)	30	115	265,320	1,017,060
			A	0	0	0	0
1.10	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Iniciativas productivas	P	5	42	1,864,839.65	5,224,000
			P(a)	22	42	1,499,600	5,270,000
			A	19	19	999,055.8	1,026,889.36

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Muelles de uso dual construidos/reconstruido	Muelles	P	0	4	0	4,750,000
			P(a)	0	4	0	4,750,000
			A	0	0	0	0
2.2	Centro de Acopio (CAS) construido	Centro de Acopio	P	0	1	0	1,200,000
			P(a)	0	1	0	1,200,000
			A	0	0	0	0
2.3	Vía Malecón de Ciudad Puerto de la Unión construida	Km	P	0.6	0.6	553,931	1,100,000
			P(a)	0.6	0.6	567,595.23	729,300
			A	0.6	0.6	466,943.94	466,943.94
2.4	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	Roads (km)	P	0	6.8	0	3,850,000
			P(a)	0	6.8	0	5,141,705.27
			A	0	0	0	0
2.5	Camino Rural USU08S, Tramo Carretera CA02S (Desvió San Marcos Lempa)- Desvió el Zamoran reconstruido	Roads (km)	P	0	9.8	0	10,500,000
			P(a)	0	9.8	2,778,015.02	9,208,294.73
			A	0	0	2,475,818.41	2,475,818.41

Component Nbr. 3 Gestión Ambiental de la Franja Costero-Marítima

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1	Mapa de zonificación ambiental del Golfo de Fonseca desarrollado	Mapa	P	1	1	254,000	254,000
			P(a)	0	1	25,400	223,502.72
			A	0	0	22,350.27	22,350.27
3.2	Pasantías en Zonificación Ambiental y Rehabilitación de costas realizadas	Pasantías	P	9	14	22,500	35,000
			P(a)	9	15	20,845.76	32,702.15
			A	10	15	13,825.3	32,702.15
3.3	Talleres/eventos de oficialización y socialización de propuesta de zonificación ambiental realizadas	Talleres/ eventos	P	5	5	13,500	13,500
			P(a)	1	5	0	13,500
			A	0	0	0	0
3.4	Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y rehabilitación de la costa de El Salvador desarrollado	Estudio	P	1	1	80,400	80,400
			P(a)	0	1	72,360	120,446.58
			A	0	0	0	0
3.5	Funcionarios capacitados en Dinámica y rehabilitación de costas.	Funcionarios	P	25	25	14,000	14,000
			P(a)	25	25	14,000	15,123.55
			A	0	0	15,123.55	15,123.55
3.6	Equipo tecnológico y software especializado instalado	Equipo	P	0	1	0	103,100
			P(a)	0	1	9,227.39	94,725
			A	0	1	5,575	94,725

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
4.1	Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados	Manuales	P	0	9	91,000	311,000
			P(a)	6	9	193,000	280,398.73
			A	2	5	68,717.75	68,717.75
4.2	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Herramientas	P	0	4	9,333	253,000
			P(a)	2	4	240,000	164,290
			A	1	1	50,949.6	50,949.6
4.3	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Funcionarios	P	40	70	83,666	171,000
			P(a)	30	174	85,860.4	157,601.27
			A	154	164	66,666.85	75,322.37
4.4	Estrategia de Gestión de Riesgos diseñada	Estrategia	P	1	1	15,000	15,000
			P(a)	1	1	15,000	21,000
			A	0	0	0	0
4.5	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Asociaciones	P	2	2	55,000	55,000
			P(a)	1	1	27,500	55,000
			A	0	0	0	0
4.6	Laboratorio de control de calidad del agua y patología para pesca y acuicultura equipado	Laboratorio	P	1	1	0	45,000
			P(a)	1	1	45,000	144,150
			A	1	1	36,862.52	36,862.52
4.7	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Plan	P	1	4	50,000	200,000
			P(a)	1	4	60,000	227,560
			A	1	1	22,984.92	43,167.09

Other Cost

	Administración (Evaluaciones de Impacto, Auditorías, Evaluaciones del Programa y UEP)	P			257,900	1,150,000
		P(a)			241,400	1,940,700
		A			142,308.22	174,678.22

Total Cost

	Total Cost	P			7,409,270.57	40,000,000
		P(a)			9,588,723.8	40,000,000
		A			5,612,548.31	5,902,616.41

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
	Camino Rural USU08S, Tramo Carretera CA02S (Desvió San Marcos Lempa)- Desvió el Zamoran reconstruido	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
						02/21/2019
	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/21/2019
	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
						02/21/2019
	Equipo tecnológico y software especializado instalado	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
	Estrategia de Gestión de Riesgos diseñada	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
	Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y rehabilitación de la costa de El Salvador desarrollado	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
						02/21/2019
	Funcionarios capacitados en Dinámica y rehabilitación de costas.	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado. Se ha aumentado el roster de los consultores que permitan atender mayor número de MIPYMES.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
						02/21/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
						02/22/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado. Se ha aumentado el roster de los consultores que permitan atender mayor número de MIPYMES.	Modify Output	value	ANAELSIC	
	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
						02/21/2019
	Grupos Asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
						02/21/2019
	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value		02/21/2019
	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado. Algunos de los potenciales beneficiarios no cumplieron con los criterios mínimos. Esto causó un ajuste en el perfil del instrumento que fue reflejado en la segunda convocatoria de 2018 para alcanzar el indicador de producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value		02/21/2019
	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value		02/21/2019
	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value		02/21/2019
	Laboratorio de control de calidad del agua y patología para pesca y acuicultura equipado	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado. El primer laboratorio fue equipado, hace falta el de acuicultura.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	02/18/2019
						02/21/2019
	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a)	ANAELSIC	02/18/2019
						02/21/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	value	ANAELISIC	
	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019 02/21/2019
	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado. Algunos de retrasos en la adjudicación de los beneficios impidieron alcanzar los productos originalmente planificados para este indicador. Se ha aumentado el roster de los consultores que permitan atender mayor número de MIPYMES.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019 02/21/2019 02/22/2019
	Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019 02/21/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019
	Mapa de zonificación ambiental del Golfo de Fonseca desarrollado	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019 02/21/2019
	Pasantías en Zonificación Ambiental y Rehabilitación de costas realizadas	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019
	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado. Algunos de retrasos en el plan, sin embargo no se preven mayores atrasos y los impactos del plan de visibilización son evidentes: https://www.youtube.com/channel/UCnlt33yIQHsulewiG4H5vfw	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019 02/21/2019
	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados		Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019
	Talleres/eventos de oficialización y socialización de propuesta de zonificación ambiental realizadas		Modify Output	Modify Physical P(a) value	ANAELISIC	02/18/2019
	Vía Malecón de Ciudad Puerto de la Unión construida	Necesidad de reprogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	Modify Financial P(a)	ANAELISIC	02/18/2019 02/21/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Vía Malecón de Ciudad Puerto de la Unión construida	Necesidad de repogramación, basados en las lecciones aprendidas del programa y asegurar que alcanzar los proyectos que hacen falta para cumplir el producto originalmente planificado.	Modify Output	value	ANAELSIC	

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Stakeholder Priorities