

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1306	Chief of Operations Validation Date	10/22/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/08/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social and Urban Integration Program	Loan Number	4804/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	VERA BENITEZ, LUIS FELIPE	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	No se ha ejecutado ninguna obra. Se prepararon los estudios socioambientales de la muestra (AAS/PGAS y Plan de Reasentamiento) así como un MGAS para los subproyectos fuera de la muestra. Se realizaron consultas significativas sobre los proyectos de la muestra y el Programa y sus impactos socioambientales y medidas de gestión. Igualmente se realizaron consultas significativas sobre el plan de reasentamiento.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1306	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Disminución del Índice de vulnerabilidad barrial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Índice de vulnerabilidad barrial	Desviaciones estándar	0.00	2019	P	-20.00
					P(a)	-20.00
					A	
Details						
Means of verification: Datos de la Ficha Social de SIEMPRO						
Observations: Índice de vulnerabilidad sintético en base al CB (SISFAM AMPLIADO)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Ordenamiento Territorial y Seguridad en la Tenencia: incorporar los polígonos de los Barrios Populares (BP) a los procesos de ordenamiento territorial para su inclusión en la planificación urbana, garantizando la seguridad en la tenencia y promoviendo la regularización dominial.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Polígonos Barriales incorporados a los instrumentos de ordenamiento territorial municipal	% poligonos	0.00	2019	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Página web del Ministerio del Interior, Secretaría de Planificación Urbana, Códigos Urbanos por ciudad

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Familias que firman el documento administrativo que da inicio al proceso de regularización formal	% familias	0.00	2019	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Informes entregados por las organizaciones / institución de acompañamiento a las familias

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Familias que firman el documento administrativo que da inicio al proceso de regularización formal y que este está a nombre de mujeres o compartidos hombres/mujeres	% familias	0.00	2019	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	

Details

Means of verification: Informes entregados por las organizaciones / institución de acompañamiento a las familias

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Desarrollo Humano: mejorar la presencia de las áreas de gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil en el barrio, ampliando la cobertura y la participación en los programas sociales por parte de la comunidad.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Personas con Cobertura Efectiva Básica (CEB)	% población	0.00	2019	P	50.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	Personas con Cobertura Efectiva Básica (CEB)	% población	0.00	2019	P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Datos administrativos del Programa Nacional de Salud SUMAR y CB (MÓDULO SALUD, pregunta S2)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.2	Demanda insatisfecha de servicios de cuidado y crianza para la Primera infancia (de 45 días a 4 años) en centros públicos, privados o comunitarios y acompañamiento comunitario y familiar	% población	0.00	2019	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Resultados de CB (Modulo de educación y cuidado infantil del SISFAM)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.3	Espacios vinculados a la temática sobre el consumo problemático	nro espacios	0.00	2019	P	42.00
					P(a)	42.00
					A	

Details

Means of verification: Mapeo de actores y datos provistos por la MISU (Mesa de Abordaje y Desarrollo Humano)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.4	Consultas sobre consumo problemático atendidos por agentes capacitados conforme al Protocolo Local diseñado por esta intervención	nro consultas	0.00	2019	P	1,680.00
					P(a)	1,680.00
					A	

Details

Means of verification: Datos recabados por la MISU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.5	Tutorías finalizadas por jóvenes en edad escolar con riesgo de deserción o que hayan abandonado los estudios en el ciclo obligatorio de la enseñanza básica	% jóvenes	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	

Details

Means of verification: CB y datos administrativos de las Instituciones Educativas locales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.6	Espacios vinculados a la temática sobre violencia de género	nro espacios	0.00	2019	P	42.00
					P(a)	42.00
					A	

Details

Means of verification: Datos provistos por MISU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Desarrollo Productivo: promover el desarrollo de capital humano y las actividades económicas del barrio, con foco en la vinculación con actividades económicas de la ciudad.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.0	Unidades productivas creadas por el programa que se mantienen operativas 12 meses después de finalizado el proyecto productivo	% unidades productivas	0.00	2019	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.2	Unidades productivas formalizadas	% unidades productivas	0.00	2019	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	

Details

Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.3	Personas que se incorporan a acciones/procesos de intermediación laboral (a cargo de proveedores privados o públicos).	% personas	0.00	2019	P	40.00
					P(a)	40.00
					A	
Details						
Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.4	Unidades productivas que mitigan riesgos laborales y ambientales	% unidades productivas	0.00	2019	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	
Details						
Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.5	Proyectos socio productivos ejecutados que promueven actividades económicas con impacto de mitigación y/o adaptación al cambio climático	% proyectos	0.00	2019	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	
Details						
Means of verification: Unidades Subejecutoras (USE) y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas a nivel barrial						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.6	Unidades productivas fortalecidas lideradas por mujeres	% unidades productivas	0.00	2019	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	
Details						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Ídem USE y Equipo de monitoreo DISP en base a un plan de seguimiento de las unidades productivas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: Infraestructura urbana: (i) promover la conexión de las familias a los servicios públicos formales.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.0	Familias que hacen disposición formal de aguas servidas seis meses después de la intervención	% familias	0.00	2019	P	90.00
					P(a)	90.00
					A	

Details

Means of verification: Censo Barrial. Módulo de Viviendas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.2	Familias que hacen uso del servicio formal de agua potable seis meses después de la intervención	% familias	0.00	2019	P	90.00
					P(a)	90.00
					A	

Details

Means of verification: CB. Información de los medidores de los usuarios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.3	Familias con conexión formal intradomiciliaria de gas natural	% familias	0.00	2019	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

Details

Means of verification: Censo Barrial. Módulo de Viviendas SISFAM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.4	Familias con conexión formal intradomiciliaria de energía eléctrica	% familias	0.00	2019	P	40.00
					P(a)	40.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.4	Familias con conexión formal intradomiciliaria de energía eléctrica	% familias	0.00	2019	A	
Details						
Means of verification: Censo Barrial. Módulo de Viviendas SISFAM						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 5: Infraestructura urbana: (ii) mejorar la accesibilidad y conectividad de las redes urbanas viales y peatonales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
5.0	Índice de accesibilidad y conectividad a las redes viales y peatonales	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	
Details						
Means of verification: SISFAM Ampliado						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
5.2	Familias que hacen uso del servicio de internet en el barrio	% familias	0.00	2019	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	
Details						
Means of verification: CB (Modulo de Vivienda del SISFAM, Pregunta B15) modificado.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 6: Infraestructura urbana: (iii) fortalecer el capital social a través de equipamiento comunitario y espacios públicos que garanticen la inserción de los barrios en las estructuras de sus ciudades.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
6.0	Familias que reportan haber usado el equipamiento comunitario y/o recreativo del barrio	% familias	0.00	2019	P	40.00
					P(a)	40.00
					A	
Details						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: CB. SISFAM ampliado

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 7: Fortalecimiento Institucional, Gubernamental y Comunitario: promover mayor eficiencia en la implementación de los planes de integración socio urbana. Para ello el componente buscará mejorar las capacidades institucionales y los vínculos entre los actores gubernamentales y de la sociedad civil.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
7.0	Aumento de la densidad de las redes comunitarias	% densidad	0.00	2019	P	25.00
					P(a)	25.00
					A	

Details

Means of verification: Datos arrojados por UCINET Software basado en trabajo territorial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
7.2	Municipios que presenten proyectos integrales de urbanización de barrios populares (no atendidos por el PISU) al Sistema de Identificación y ponderación de Proyectos Estratégicos (SIPPE) y alcancen un nivel 3 del total de los municipios que participaron en PISU	% municipios	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

Details

Means of verification: SIPPE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Ordenamiento territorial y Seguridad en la tenencia

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	Diagnósticos realizados de los códigos de ordenamiento urbano existentes	nro informes	P	14	366,667
			P(a)	14	366,667
			A	0	0
1.2	Proyectos de modificación de los códigos de ordenamiento urbano existentes realizados	nro proyectos	P	14	416,667
			P(a)	14	416,667
			A	0	0
1.3	Estudios técnicos y legales sobre la situación de seguridad en la tenencia realizados	nro informes	P	14	266,667
			P(a)	14	266,667
			A	0	0
1.4	Proyectos de regularización realizados	nro proyectos	P	14	416,667
			P(a)	14	416,667
			A	0	0
1.5	Guía operativa para garantizar la seguridad en la tenencia presentada y validada por la comunidad	nro guías	P	14	266,667
			P(a)	14	266,667
			A	0	0
1.6	Familias acompañadas en el proceso de regularización	nro familias	P	1,200	266,665
			P(a)	1,200	266,665
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Desarrollo Humano y Productivo

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	Diagnósticos realizados por barrio sobre problemáticas sociales existentes, grado de cobertura de servicios sociales y demanda insatisfecha	nro diagnósticos	P	14	983,333
			P(a)	14	983,333
			A	0	0
2.2	Proyectos de articulación entre comunidad y programas sociales presentados y validados por la comunidad	nro proyectos	P	14	983,333
			P(a)	14	983,333
			A	0	0
2.3	Proyectos de desarrollo humano finalizados	nro proyectos	P	14	1,083,333
			P(a)	14	1,083,333
			A	0	0
2.4	Diagnósticos del tejido productivo por barrio y su entorno realizadas (con perspectiva de género)	nro diagnósticos	P	14	983,333
			P(a)	14	983,333
			A	0	0
2.5	Planes integrales de desarrollo socio productivo diseñados	nro planes	P	14	983,333
			P(a)	14	983,333
			A	0	0
2.6	Proyectos socio productivos ejecutados	nro proyectos	P	35	983,335
			P(a)	35	983,335
			A	0	0

Component Nbr. 3 Infraestructura Urbana

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
3.1	Diagnósticos urbanos realizados sobre el nivel de cobertura de infraestructura, equipamiento y accesibilidad.	nro diagnósticos	P	14	1,880,000
			P(a)	14	1,880,000
			A	0	0
3.2	Proyectos ejecutivos de Infraestructura realizados	nro proyectos	P	14	37,620,000
			P(a)	14	37,620,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional Gubernamental y Comunitario

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
4.1	Funcionarios de las USE capacitadas para la gestión participativa y mejora organizacional en proyectos de integración socio-urbanos con enfoque de género realizadas	nro personas	P	70	300,000
			P(a)	70	300,000
			A	0	0
4.2	OSC capacitadas para la gestión participativa y mejora organizacional en proyectos de integración socio-urbanos con enfoque de género realizadas	nro OSC	P	28	300,000
			P(a)	28	300,000
			A	0	0
4.3	Unidades gubernamentales y comunitarias asistidas técnicamente	nro unidades	P	7	300,000
			P(a)	7	300,000
			A	0	0
4.4	Mapeos de la RSC actores elaborado en base con la metodología de Análisis de Redes	nro mapeos	P	14	300,000
			P(a)	14	300,000
			A	0	0
4.5	Eventos realizados en el marco del fortalecimiento de la MISU	nro eventos	P	8	300,000
			P(a)	8	300,000
			A	0	0

Other Cost

	Administración y auditoría	P		1,000,000
		P(a)		1,000,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		50,000,000
		P(a)		50,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories