

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1192	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/23/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/10/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Comprehensive Water Management Program in Urban Areas	<b>Loan Number</b>	4647/BL-BO
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	<b>Sector/Subsector</b>	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	DELAUNAY, THIERRY	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Signature
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BOLIVIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1192	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** El objetivo del Programa es contribuir al mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en áreas urbanas de Bolivia a través de (i) incrementar y mejorar el acceso de los servicios de AP; apoyar a la mejora de la planificación y la gestión integral de los servicios de AyS y apoyar el desarrollo e implementación de acciones estratégicas para la seguridad hídrica de dichas ciudades

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado a AP en áreas de intervención del Programa		0.00	2018	P	211,000.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Informe Anual de indicadores de desempeño AAPS

**Observations:** Se considera que los hogares tienen acceso a agua potable cuando tiene un servicio con Continuidad por Racionamiento CPR mayor a 20 horas por día

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento en áreas de intervención del Programa		0.00	2018	P	6,500.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Informe de seguimiento elaborado por la UCP

**Observations:** Se consideran los hogares efectivamente conectados a la red de alcantarillado sanitario

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Porcentaje de agua no facturada en las EPSAS		35.00	2018	P	33.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos AAPS

**Observations:** Las líneas base y metas para el agua no facturada serán determinados durante la ejecución del programa en el marco del Componente I y el indicador será medido para cada operador individual

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		EOP 0
-----------	--	---------	----------	----------	--	-------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year		
1.4	Numero de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSA) con indicador de ingresos tarifarios/costos de operación, mantenimiento y administración >=1,2		2.00	2016	P	5.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** EFAs auditados EPSA

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.5	% de EPSA con seguimiento regulatori de la AAPS con la totalidad de proceso de evaluaci[on y analisis automatizados	0.00	2017	P	100.00
				P(a)	
				A	

#### Details

**Means of verification:** Informe de gestión de la AAPS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.6	Número de EPSA con seguimiento regulatorio recibiendo asistencia técnica de la AAPS en línea	0.00	2017	P	5.00
				P(a)	
				A	

#### Details

**Means of verification:** Informe de gestión de la AAPS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.7	Número de EPSA con sistemas para la gestión de recursos hídricos en funcionamiento	0.00	2017	P	3.00
				P(a)	
				A	

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos AAPS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Herramientas y Capacidades para la seguridad hídrica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 0	2019	EOP 0
1.1	Planes de seguías y/o inundaciones elaborados	Plan	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Planes de seguías y/o inundaciones implemntados	Plan	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Redes de monitoreo de información hidro-climática diseñadas	Plan	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Planes Metropolitanos y Estudios de Preinversión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 0	2019	EOP 0
2.1	Diseños de obras de aua potable y/o saneamiento elaborados	Diseño	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Planes Maestros Metropolitanos actualizados y/o elaborados	Plan	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Inversiones en obras de infraestructura y apoyo a la gestión integral de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 0	2019	EOP 0
3.1	Sistemas de agua potable construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P		4		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	Sistemas de alcantarillado sanitario construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P		2		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.3	Otros sistemas de agua potable construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.4	Otros sistemas de alcantarillado sanitario construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.5	Planes de mejora de la gestión de los operadores diseñados	Sistema	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.6	Programa de equidad de género en una EPSA piloto diseñado	Programa	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.7	Programa de formación técnica par amujeres diseñado y en funcionamiento asociado a la gestión de la EPSA piloto	Programa	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.8	Planes de mejora de la gestión de los operadores implementados	Plan	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.9	Planes de FI al VAPSB implementado	Plan	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.10	Sistema informático de la AAPS para el seguimiento, automatización y estandarización del Plan Operativo de Fiscalización, Supervisión, Control y evaluación de documentos de planificación de las EPSA on seguimiento regulatorio implementado	Siste	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.11	Plan de Regularización de EPSA a nivel para la AAPS elaborado	Plan	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.12	Plan de comunicación e información de la AAPs para apoyar a las EPSA de manera virtual, diseñado e implementado	Plan	P		0		0
			P(a)		1		0
			A		0		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories