

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1066	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/18/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/07/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Touristic Development of the Coastal Zone	<b>Loan Number</b>	2966/OC-ES
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE TURISMO DE EL SALVADOR	<b>Sector/Subsector</b>	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	SUAREZ VAZQUEZ, GINES	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	EL SALVADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1066	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	12,500,000	50.00%	12,500,000
<b>Aggregated</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>12,500,000</b>	<b>50.00%</b>	<b>12,500,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Incrementar el empleo por turismo en El Salvador

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	EOP 2021
1.1	Empleos formales y directos en el sector turístico en El Salvador	numero	43,303.00	2012	P	57,199.00		57,199.00
					P(a)	57,199.00		57,199.00
					A			
Details								
Means of verification:		Encuesta de levantamiento de información						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Incrementar la estadia de turista en LL y US

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
0.0	Pernotaciones turísticas totales en LL y US	numero	12,560.00	2017	P			1,735,889.00			1,913,631.00	1,913,631.00
					P(a)			1,735,889.00			1,913,631.00	1,913,631.00
					A			0.00				

#### Details

**Means of verification:** CORSATUR: Estimacion en base a la evaluacion economica ex-ante del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
0.1	Gasto promedio por turista extranjero en LL y US	numero	56.20	2017	P						610.50	610.50
					P(a)						610.50	610.50
					A							

#### Details

**Means of verification:** Datos de encuestas de CORSATUR

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Fomentar la oferta turística privada y la inclusión social en el sector turístico

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.0	Empleos formales directos por turismo en LL y US	numero	752.00	2017	P			3,188.00			3,323.00	3,323.00
					P(a)			3,188.00			3,323.00	3,323.00
					A			0.00				

#### Details

**Means of verification:** DYGESTIC: Evaluacion economica ex-ante del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.1	Participacion de mujeres en el total de ocupados en comercio, hoteles y restaurantes en LL y US	%	747.00	2017	P			59.60			60.00	60.00
					P(a)			59.60			60.00	60.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.1	Participacion de mujeres en el total de ocupados en comercio, hoteles y restaurantes en LL y US	%	747.00	2017	A				0.00			
-----	---	---	--------	------	---	--	--	--	------	--	--	--

#### Details

**Means of verification:** DIGESTYC: Encuesta de Hotares de propositos multiples

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.2	Incremento de la recaudacion impositiva - Debida a la actividad de empresas turisticas en LL y US (efectos directos)	US\$(000)	88.80	2012	P			112.50		135.20	135.20
					P(a)			112.50		135.20	135.20
					A			0.00			

#### Details

**Means of verification:** Datos del Ministerio de Economía

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.3	Debida a la actividad de empresas vinculadas a la cadena de valor turistica en LL y US (efectos directos e indirectos)	US\$(000)	151.40	2012	P		190.90			230.40	230.40
					P(a)		190.90			230.40	230.40
					A		0.00				

#### Details

**Means of verification:** Datos del Ministerio de Economía

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Incrementar la capacidad de fomento del sector de forma articulada entre los actores

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
2.0	Organos publico-privados dirigidos al fomento y gestion del desarrollo turistico local en funcionamiento en LL y US	numero	11.00	2017	P					2.00	2.00
					P(a)					2.00	2.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Mejorar la gestion de los recursos naturales que son la base de la actividad turistica en LL y US

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
3.0	Superficie protegida de interes turistico en LL y US que tiene un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en funcionamiento	hectareas (000)	0.00	2012	P						7.00	7.00
					P(a)						7.00	7.00
					A							
Details												
Means of verification: Informes semestrales												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
3.1	Aguas residuales domesticas que reciben tratamiento de acuerdo a las normas salvadorenas en la principales localidades turisticas (area urbana El Tunco-Zunzal; Jiquilisco; Alegria)	%	0.00	2012	P				75.00			75.00
					P(a)				75.00			75.00
					A							
Details												
Means of verification: Informes semestrales												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Puesta en valor de atractivos turísticos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Proyecto	P	0	1	0	3,800,000
			P(a)	1	1	4,029,905.41	6,428,004.51
			A		0	1,746,107.41	4,144,206.51
1.2	Muelles Acondicionados	Obras	P	0	3	0	3,150,000
			P(a)	1	3	1,339,192.73	3,693,806.29
			A		0	699,758.81	1,814,546.75
1.3	Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Obra	P	0	1	0	3,260,000
			P(a)	0	1	1,448,929.15	3,260,000
			A		0	0	913,804.05
1.4	Playa El Tunco acondicionada	Obra	P	0	1	0	300,000
			P(a)	1	1	505,917.1	505,917.1
			A		0	156,856.35	156,856.35
1.5	Bosque Encantador funcionando	Obra	P	0	1	0	250,000
			P(a)	0	1	135,396.6	389,472.1
			A		1	135,396.61	389,472.11

## Component Nbr. 2 Emprendimiento Local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Diagnóstico y plan de necesidades de capacitación y análisis de causas de informalidad en el sector turístico realizado	Estudio	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	45,000
			A		1	0	45,000
2.2	Estudios y metodología de inclusión social en la cadena de valor turística realizada	Estudio	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	47,460
			A		1	0	47,460
2.3	Recursos humanos de la Mipymes de los departamentos de La Libertad y Usulután fortalecidos	Número	P	0	1,250	0	800,000
			P(a)	445	1,250	146,041.04	507,540
			A	897	1,702	141,923.27	397,903.53
2.4	MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Número	P	10	33	300,000	1,000,000
			P(a)	13	33	300,000	1,000,000
			A	3	3	127,458.48	127,458.48

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Gobernanza Turistica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Sistema	P	0	2	0	1,100,000
			P(a)	1	2	289,268.35	1,388,958.47
			A		1	6,000	560,599.66
3.2	Actualización del marco normativo turístico y su relación con la política nacional de turismo realizado	Sistema	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	192,665
			A	0	1	0	192,665
3.3	Diagnóstico y actualización de manuales de organización MITUR realizado	Estudio	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
3.4	Fortalecimiento a POLITUR realizado	Institución	P	0	1	30,048	500,000
			P(a)	0	1	0	292,535.73
			A	0	1	0	292,535.73
3.5	Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Capacitación	P	0	1	0	150,000
			P(a)		1	0	155,840.8
			A		1	0	155,840.8
3.6	Diagnóstico y fortalecimiento de instancias público privadas dirigidas al fomento y gestión de desarrollo turístico local en Usulután y La Libertad realizado	Estudio	P	2	2	0	200,000
			P(a)	0	2	0	0
			A	0	2	0	0
3.7	Promoción y comercialización turística en mercados meta (Contratación agencia de Publicidad) realizados	campaña	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	1	1	500,000	500,000
			A	0	0	22,669.01	22,669.01

## Component Nbr. 4 Gestion Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
4.1	Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Plan	P	0	1	0	60,000
			P(a)	1	1	100,000	100,000
			A		0	0	0
4.2	Planes Maestros de áreas turísticas realizados	Plan	P	0	3	0	729,000
			P(a)	3	3	150,000	150,000
			A		0	75,000	75,000
4.3	Mejoras Turísticas en la Laguna de Alegria y Puntos de información turística en Alegria y Berlín ejecutados	Plan	P	0	1	0	336,000
			P(a)	1	1	225,000	225,000
			A		0	67,500	67,500
4.4	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	plan	P	1	1	75,000	225,000
			P(a)	1	1	100,000	100,000
			A		0	0	0
4.5	Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Plantas	P	1	3	960,480	5,180,000
			P(a)	1	3	2,952,374.72	4,247,800
			A		0	766,188.75	929,388.75

## Other Cost

Costos de Administración del Programa	P			293,716	1,770,000
	P(a)			283,155	1,770,000
	A			103,003.82	940,046.46

Total Cost

	Total Cost	P			1,659,244	25,000,000
		P(a)			12,505,180.1	25,000,000
		A			4,047,862.51	11,272,953.19



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Empleos formales y directos en el sector turístico en El Salvador	Este indicador de impacto no tenía medios de verificación. Se incluyeron.	Modify Impact Indicator	Modify Means of Verification	GINESS	10/07/2019
Outcome	Aguas residuales domesticas que reciben tratamiento de acuerdo a las normas salvadoreñas en la principales localidades turísticas (area urbana El Tunco-Zunzal; Jiquilisco; Alegria)	El outcome no tenía fuente de verificación	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	GINESS	10/07/2019
	Debida a la actividad de empresas vinculadas a la cadena de valor turística en LL y US (efectos directos e indirectos)	El outcome no tenía fuente de verificación	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	GINESS	10/07/2019
	Gasto promedio por turista extranjero en LL y US	El outcome no tenía fuente de verificación	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	GINESS	10/07/2019
	Incremento de la recaudacion impositiva - Debida a la actividad de empresas turísticas en LL y US (efectos directos)	El outcome no tenía fuente de verificación	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	GINESS	10/07/2019
	Organos publico-privados dirigidos al fomento y gestion del desarrollo turístico local en funcionamiento en LL y US	El outcome no tenía fuente de verificación	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	GINESS	10/07/2019
	Superficie protegida de interes turístico en LL y US que tiene un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en funcionamiento	El outcome no tenía fuente de verificación	Modify Outcome Indicator	Modify Means of Verification	GINESS	10/07/2019
Output	Actualización del marco normativo turístico y su relación con la política nacional de turismo realizado	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Bosque Encantador funcionando	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Construcción del edificio, ordenamiento de la parcela de la plaza marinera del complejo turístico del Puerto de La Libertad	Faltaban ceros en años sin metas	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Diagnóstico y actualización de manuales de organización MITUR realizado	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Diagnóstico y fortalecimiento de instancias público privadas dirigidas al fomento y gestión de desarrollo turístico local en Usulután y La Libertad realizado	Faltaban ceros en años sin metas	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
				Modify Physical Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Diagnóstico y plan de necesidades de capacitación y análisis de causas de informalidad en el sector turístico realizado	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Estudios y metodología de inclusión social en la cadena de valor turística realizada	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Fortalecimiento a POLITUR realizado	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
				Modify Physical Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Faltaban ceros en años sin metas	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
				Modify Physical	GINESS	10/07/2019

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Faltaban ceros en años sin metas	Modify Output	Historical Actual		
	Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Mejoras Turísticas en la Laguna de Alegria y Puntos de información turística en Alegria y Berlín ejecutados	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Muelles Acondicionados	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Plan maestro de ordenamiento y manejo de áreas turísticas prioritarias Costa del Balsamo y Bahía de Jiquilisco	Faltaban ceros en años sin metas	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Plan maestro de ordenamiento y manejo de áreas turísticas prioritarias de Alegria y Berlín realizado	Faltaban ceros en años sin metas	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Planes Maestros de áreas turísticas realizados	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Playa El Tunco acondicionada	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Promoción y comercialización turística en mercados meta (Contratación agencia de Publicidad) realizados	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Recursos humanos de la Mipymes de los departamentos de La Libertad y Usulután fortalecidos	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Sistema de información y estadística turísticas	Faltaban ceros en años sin metas	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Sistema de registro nacional de turismo (censo, categorización e inspección)	Faltaban ceros	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	GINESS	10/07/2019
	Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Faltaban ceros	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINESS	10/07/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors