

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1192	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/06/20
Last Update	04/03/20	Country Representative Validation Date	05/03/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Water Management Program in Urban Areas	Loan Number	4647/BL-BO
Executing Agency	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Sector/Subsector	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	DELAUNAY, THIERRY	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1192	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: El objetivo del Programa es contribuir al mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en áreas urbanas de Bolivia a través de (i) incrementar y mejorar el acceso de los servicios de AP; apoyar a la mejora de la planificación y la gestión integral de los servicios de AyS y apoyar el desarrollo e implementación de acciones estratégicas para la seguridad hídrica de dichas ciudades

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado a AP en áreas de intervención del Programa	0.00	2018	P	211,000.00
				P(a)	
				A	

Details

Means of verification: Informe Anual de indicadores de desempeño AAPS

Observations: Se considera que los hogares tienen acceso a agua potable cuando tiene un servicio con Continuidad por Racionamiento CPR mayor a 20 horas por día

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento en áreas de intervención del Programa	0.00	2018	P	6,500.00
				P(a)	
				A	

Details

Means of verification: Informe de seguimiento elaborado por la UCP

Observations: Se consideran los hogares efectivamente conectados a la red de alcantarillado sanitario

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Porcentaje de agua no facturada en las EPSAS	35.00	2018	P	33.00
				P(a)	
				A	

Details

Means of verification: Registros administrativos AAPS

Observations: Las líneas base y metas para el agua no facturada serán determinados durante la ejecución del programa en el marco del Componente I y el indicador será medido para cada operador individual

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		EOP 0
-----------	---------	----------	----------	--	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year		
1.4	Numero de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSA) con indicador de ingresos tarifarios/costos de operación, mantenimiento y administración >=1,2		2.00	2016	P	5.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: EFAs auditados EPSA						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.5	% de EPSA con seguimiento regulatori de la AAPS con la totalidad de proceso de evaluaci[on y analisis automatizados		0.00	2017	P	100.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe de gestión de la AAPS						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.6	Número de EPSA con seguimiento regulatorio recibiendo asistencia técnica de la AAPS en línea		0.00	2017	P	5.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe de gestión de la AAPS						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.7	Número de EPSA con sistemas para la gestión de recursos hídricos en funcionamiento		0.00	2017	P	3.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Registros administrativos AAPS						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Herramientas y Capacidades para la seguridad hídrica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 0	2019	EOP 0
1.1	Planes de seguías y/o inundaciones elaborados	Plan	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Planes de seguías y/o inundaciones implemntados	Plan	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Redes de monitoreo de información hidro-climática diseñadas	Plan	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 Planes Metropolitanos y Estudios de Preinversión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 0	2019	EOP 0
2.1	Diseños de obras de aua potable y/o saneamiento elaborados	Diseño	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Planes Maestros Metropolitanos actualizados y/o elaborados	Plan	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Inversiones en obras de infraestructura y apoyo a la gestión integral de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 0	2019	EOP 0
3.1	Sistemas de agua potable construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P		4		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	Sistemas de alcantarillado sanitario construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P		2		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.3	Otros sistemas de agua potable construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.4	Otros sistemas de alcantarillado sanitario construidos, mejorados o ampliados	Sistema	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.5	Planes de mejora de la gestión de los operadores diseñados	Sistema	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.6	Programa de equidad de género en una EPSA piloto diseñado	Programa	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.7	Programa de formación técnica par amujeres diseñado y en funcionamiento asociado a la gestión de la EPSA piloto	Programa	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.8	Planes de mejora de la gestión de los operadores implementados	Plan	P		5		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.9	Planes de FI al VAPSB implementado	Plan	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.10	Sistema informático de la AAPS para el seguimiento, automatización y estandarización del Plan Operativo de Fiscalización, Supervisión, Control y evaluación de documentos de planificación de las EPSA on seguimiento regulatorio implementado	Siste	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.11	Plan de Regularización de EPSA a nivel para la AAPS elaborado	Plan	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.12	Plan de comunicación e información de la AAPs para apoyar a las EPSA de manera virtual, diseñado e implementado	Plan	P		0		0
			P(a)		1		0
			A		0		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories