

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1372	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/23/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/16/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense	<b>Loan Number</b>	3129/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	ESTADO DO PARANA	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	OCHOA, FRANCISCO JOSE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Brazil
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADO DO PARANA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	A missão foi realizada em formato virtual e indicou que houve esforços por parte da Agência Executora (AE) em cumprir com os acordos definidos na missão passada: foram incorporados os profissionais especialista social e ambiental na equipe da UGP; da mesma forma foram realizadas algumas atividades em prol do engajamento das equipes sociais dos municípios executores. Mas não houve treinamento em saúde e segurança ocupacional das equipes das obras em execução porque o consultor ambiental só foi incorporado em 2020, e logo em seguida foram implantadas medidas de prevenção ao covid-19 que suspenderam todas as atividades a serem realizadas com as equipes municipais. Apesar dos esforços empreendidos pela AE, permanece certa dificuldade de engajamento com alguns municípios, prejudicando o devido monitoramento dos aspectos ambientais das obras e dos aspectos sociais, especialmente, relativo ao acompanhamento das famílias do reassentamento e pós reassentamento. Devido a permanência da dificuldade de monitoramento dessas atividades, mas reconhecendo-se os esforços na direção de mitigá-los, classifica-se a operação como Parcialmente Satisfatória.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1372	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	33,558,321.58	55.93%	26,441,678.42
<b>Aggregated</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>33,558,321.58</b>	<b>55.93%</b>	<b>26,441,678.42</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Condição de vida das famílias mediante ações do Governo melhoradas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.0	Famílias com 24 meses ou mais no programa com acesso e uso de serviços em educação, saúde e documentação civil básica, melhorados	%	30.00	2016	P	60.00	60.00
					P(a)	40.00	40.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de informação do Programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.2	Famílias no programa com 24 meses ou mais de acompanhamento, que estão desenvolvendo iniciativas de habilitação social por conta própria	%	53.00	2016	P	68.90	68.90
					P(a)	58.30	58.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de informação do Programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Resultado Final 1: Autonomia das Famílias vulneráveis melhorado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	%	0.00	2014	P			60.00
					P(a)	60.00		60.00
					A			
Details								

**Means of verification:** Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.1	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	%	0.00	2014	P			60.00
					P(a)	60.00		60.00
					A			
Details								

**Means of verification:** Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.2	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	%	0.00	2014	P			50.00
					P(a)	50.00		50.00
					A			
Details								

**Means of verification:** Sistema de informação do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 0:** Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.00	2014	P			100.00
					P(a)	100.00		100.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.0	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30.00	2014	A			
-----	---	---	-------	------	---	--	--	--

#### Details

**Means of verification:** Relatorio semestral do Programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.1	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a agua potavel no domicilio	%	50.00	2014	P		100.00
					P(a)	100.00	100.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Relatorio semestral do Programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 0:** Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	%	0.00	2014	P		90.00
					P(a)	90.00	90.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Testes de conhecimento

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiária elaborados	# of beneficiaries	P		22,000		14,410,366
			P(a)	1,273	22,000	4,441,468.17	17,380,735.19
			A	840	21,567	0	12,939,267.02
1.2	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Municípios	P		130		8,774,200
			P(a)	65	130	2,359,496.19	12,123,400.99
			A	156		1,031,155.78	10,795,060.58
1.3	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P		53		10,781,000
			P(a)	53	53	1,000,000	9,108,796.08
			A	86	406	311,191.84	8,419,987.92
1.4	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Famílias	P		40,000		10,000,000
			P(a)	23,000	40,000	1,000,000	14,743,844.22
			A	22,941		502,761.54	14,246,605.76
1.5	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Capacitações	P		3,480		2,522,478
			P(a)	0	3,480	0	1,348,101.71
			A	0	2,577	0	546,465.6
1.6	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P		5,600		7,256,760
			P(a)	0	5,600	80,000	4,694,952.82
			A	0	5,518	0	3,833,034.87
1.7	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária)	Famílias	P		560		2,522,154
			P(a)	20	560	16,000	805,154.67
			A	0	0	0	0
1.8	Famílias beneficiadas por transferência de renda emergencial (por COVID-19)	Famílias	P		0		0
			P(a)	150,000	150,000	4,500,000	4,500,000
			A	0	0	0	0
1.9	Incentivos fundo a fundo emergencial aos municípios (por COVID-19)	Municípios	P		0		0
			P(a)	241	241	1,976,381.91	1,976,381.91
			A	239	239	1,968,844.22	1,968,844.22

## Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P		594		17,940,000
			P(a)	146	594	2,882,565.3	10,273,406.84
			A	357	431	2,657,016.46	7,163,751
2.2	Lotes regularizados	Lotes	P		328		6,560,000
			P(a)	120	328	4,706,180.5	11,658,889.21
			A	0	0	3,214,518.7	5,109,847.9
2.3	CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P		22		6,361,544
			P(a)	3	22	326,262.37	6,733,666.88
			A	1	11	167,665.47	2,833,297.02
2.4	CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P		8		3,238,498
			P(a)	1	8	184,625.21	2,038,176.73
			A	0	5	30,571.76	1,384,275.73

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Investigações e estudos realizados	Estudos	P		7		1,620,000
			P(a)	0	7	0	591,432.25
			A	0	5	0	271,861.84
3.2	Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P		12,300		2,113,000
			P(a)	500	12,300	350,000	1,623,060.46
			A	63	5,533	240,998.81	704,834.51
3.3	Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P		6		900,000
			P(a)	3	6	234,403.13	400,000.04
			A	2	5	83,375.82	248,972.73

#### Component Nbr. 4 Componente IV: Administração do Projeto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

#### Other Cost

	Administração	P				4,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Contingencia	P				1,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

#### Total Cost

	Total Cost	P				100,000,000
		P(a)			24,057,382.78	100,000,000
		A			10,208,100.4	70,466,106.7

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	CRAS construídos e em funcionamento	O pagamento a novas famílias recém-incluídas foi inviabilizado pela pandemia, que impossibilitou as visitas da Emater, acompanhamento técnico e deslocamento dos beneficiários para saques e compras. Por isso as metas foram replanejadas para 2021.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	YUKAM	10/15/2020
	CREAS construídos e em funcionamento	O Decreto que regulamentaria a modalidade iniciou a tramitação em 04/11/2019 e ainda não foi assinado, em função da priorização de atos relacionados à pandemia. Por esse motivo, as metas físicas e financeiras de 2020 e 2021 tiveram que ser revisadas.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	YUKAM	10/15/2020
	Famílias com casas novas recebidas	Este produto teve sua meta revisada pois os recursos previstos para esse produto não serão utilizados em sua totalidade e parte será remanejado para o componente 1 do programa. O pleito de alteração contratual está sendo tramitado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	YUKAM	10/15/2020
	Famílias participantes de novos projetos de inclusão socio produtiva em funcionamento (economia solidária)	O Decreto que regulamentaria a modalidade iniciou a tramitação em 04/11/2019 e ainda não foi assinado, em função da priorização de atos relacionados à pandemia. Por esse motivo, as metas físicas e financeiras de 2020 e 2021 tiveram que ser revisadas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	YUKAM	10/15/2020
	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	O valor do pagamento do transferência de renda Estadual direta às famílias foi reduzido devido ao pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal, pois as famílias que receberam o auxílio emergencial tiveram seu Bolsa Família suspenso temporariamente, e como este benefício estadual complementa o Bolsa Família, ele só pode ser transferido se o Bolsa Família estiver liberado. Por isso a meta financeira foi ajustada.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	YUKAM	10/15/2020
	Famílias beneficiadas por transferência de renda emergencial (por COVID-19)	Foi criado um novo produto para refletir as transferências de renda emergencial que serão realizadas uma vez que o pleito de remanejamento de recursos entre componentes seja aprovado. Devido a isso, foi inserida a linha de base e os meios de verificação do produto.	Create Output	N/A	YUKAM	10/09/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	YUKAM	10/09/2020
				Modify Means of Verification	YUKAM	10/09/2020
	Incentivos fundo a fundo emergencial aos municípios (por COVID-19)	Foi criado um novo produto para refletir os incentivos realizados aos demais municípios do Estado de forma emergencial devido à pandemia da COVID-19. Foi inserida a linha de base e os meios de verificação do novo produto.	Create Output	N/A	YUKAM	10/15/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	YUKAM	10/15/2020
				Modify Means of Verification	YUKAM	10/15/2020
	Lotes regularizados	Este produto teve sua meta revisada pois os recursos previstos para esse produto não serão utilizados em sua totalidade e parte será remanejado para o componente 1 do programa. O pleito de alteração contratual está sendo tramitado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	YUKAM	10/15/2020
	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	O pagamento a novas famílias recém-incluídas foi inviabilizado pela pandemia, que impossibilitou as visitas da Emater, acompanhamento técnico e deslocamento dos beneficiários para saques e compras. Por isso as metas foram replanejadas para 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	YUKAM	10/15/2020
	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Meta financeira teve que ser revisada devido aos impactos sofridos pela pandemia da covid-19.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/15/2020

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories