

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1199	Chief of Operations Validation Date	10/26/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/26/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	COMPREHENSIVE STRENGTHENING OF TEGUCIGALPA'S TRAUMA AND EMERGENCY CARE NETWORK	Loan Number	4713/BL-HO
Executing Agency	Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL)	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	GODOY, HUGO DANILO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1199	53,820,000	53,820,000	0	0	53,820,000	53,820,000	0	0.00%	53,820,000
Aggregated	53,820,000	53,820,000	0	0	53,820,000	53,820,000	0	0.00%	53,820,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Reducción de Lesiones de Causas externas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.0	Tasa Mortalidad Hospitalaria por LCE	Tasa	0.00	2019	P	8.00
					P(a)	8.00
					A	
Details						
Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la información del Hospital						
Observations: Reducir 8% de la linea base						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejoramiento del acceso a la atención de las Lesiones de Causas Externas (LCE)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.1	% de TUM certificados para la atención prehospitalaria de las LCE.	%	0.00	2017	P		100.00
					P(a)		100.00
					A		

Details

Means of verification: Certificados emitidos

Observations: Número de TUM certificados/ total de personal de atención prehospitalaria de emergencias.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Días de estancia hospitalaria por LCE.	Dias	9.00	2017	P		7.00
					P(a)		7.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la Información del hospital.

Observations: Total de días permanencia de los pacientes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.3	Índice de postergación de cirugías de LCE en emergencia.	%	40.00	2017	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la Información del hospital

Observations: Cirugías realizadas a pacientes que ingresaron a emergencias/Total de emergencias que requieren cirugías

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.4	Índices de abastecimiento de medicamentos e insumos críticos para la atención de LCE.	%	51.00	2017	P		90.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Índices de abastecimiento de medicamentos e insumos críticos para la atención de LCE.	%	51.00	2017	P(a)		90.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la Información del hospital.

Observations: Suma de todos ítems de medicamentos que se encuentran en situación de stock equivalentes a unos o más meses de consumo/suma del número de ítem de medicamentos manejados.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.6	% de mujeres Víctimas de Violencia atendidas por LCE, referidas para seguimiento a Ciudad Mujer.	%	0.00	2017	P		100.00
					P(a)		100.00
					A		

Details

Means of verification: Registros del sistema de referencia respuesta.

Observations: Número de mujeres víctimas de VCM referidas para seguimiento a Ciudad Mujer/Total de mujeres víctimas de VCM atendidas por 100.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Mejoramiento de la calidad de la atención hospitalaria de las Lesiones de Causas Externas (LCE)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	Porcentaje de atenciones por LCE atendidas en las emergencias del hospital de acuerdo a la norma.	%	0.00	2017	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la información del Hospital

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.2	% de infecciones postquirúrgicas	%	15.00	2017	P		8.00
					P(a)		8.00
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la Información del hospital.

Observations: Cantidad de infecciones postquirúrgicas/total cirugías

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Construcción y Equipamiento del Hospital de Trauma y el Fortalecimiento de la red de hospitales de la zona centro-sur-oriente

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Diseño y Supervisión del Hospital de Trauma	Firma	P	0	1	0	4,580,000
			P(a)	0	1	0	4,580,000
			A		0	0	0
1.2	Obra terminada del Hospital de Trauma	Hospital	P	0	1	0	33,660,000
			P(a)	0	1	0	33,660,000
			A		0	0	0
1.3	Equipamiento Hospital de Trauma y Compra de Equipo de radiocomunicaciones	Equipos	P	0	2	0	13,100,000
			P(a)	0	2	0	13,100,000
			A		0	0	0
1.4	Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la SESAL en el proceso de Diseño, construcción y supervisión del Hospital de Trauma	Firma	P	0	1	0	900,000
			P(a)	0	1	0	900,000
			A		0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Modelo de Atención y Gestión de la Red y Hospital de Trauma.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Asistencia Técnica para el Desarrollo de un modelo de atención de LCE y emergencias en el país.	Consultoria	P	0	1	0	90,000
			P(a)	0	1	0	90,000
			A		0	0	0
2.2	Plan de Apertura y Puesta en marcha del Hospital de Trauma	Firma	P	0	1	0	243,200
			P(a)	0	1	0	243,200
			A		0	0	0
2.3	Sistema de Comunicación y Monitoreo entre la central de emergencia 911, las ambulancias y las emergencias de los Hospitales y Cliper	Consultoria	P	0	1	0	40,000
			P(a)	0	1	0	40,000
			A		0	0	0
2.4	Sistema de Información del Hospital de Trauma	Firma	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A		0	0	0

Other Cost

Unidad Ejecutora		P			0	766,800
		P(a)			0	766,800
		A			0	0
Auditoria Externa		P			0	120,000
		P(a)			0	120,000
		A			0	0
Evaluación Línea Base		P			0	40,000
		P(a)			0	40,000
		A			0	0
Evaluación final del proyecto		P			0	80,000
		P(a)			0	80,000
		A			0	0

Total Cost

Total Cost		P			0	53,820,000
		P(a)			0	53,820,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			0	0
--	------------	---	--	--	---	---

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories