

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1246	Chief of Operations Validation Date	10/24/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/23/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investment Program to Improve the Historic Centers of Lima, Arequipa, Trujillo, and Ayacucho	Loan Number	4892/OC-PE
Executing Agency	MINCUL Ministerio de Cultura	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	ZAMBRANO-BARRAGAN, PATRICIO XAVIER	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto aun no inicia.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1246	30,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000	30,000,000	0	0.00%	30,000,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000	30,000,000	0	0.00%	30,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Recuperar y poner en valor el patrimonio cultural de los centros históricos de Ayacucho y Lima-Rímac.

Observation: La encuesta presentará 5 alternativas de respuesta: (1) nada satisfecho; (2) insatisfecho; (3) ni satisfecho ni insatisfecho; (4) satisfecho; y (5) muy satisfecho. Se comparará el % de respuestas 4 y 5 de la encuesta final con los de la inicial. Se hará seguimiento diferenciado por género a las respuestas de la Encuesta de Satisfacción con el patrimonio histórico cultural en Rímac y Ayacucho.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.0	Satisfacción con el patrimonio históricocultural de los habitantes y visitantes de los Centro Históricos (CH) de Rímac y Ayacucho	% calificación obtenida		2020	P				10.00	
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuestas apropiación y satisfacción con el patrimonio histórico cultural a residentes y visitantes de los CH de Rímac y Ayacucho.

Observations: La encuesta presentará 5 alternativas de respuesta: (1) nada satisfecho; (2) insatisfecho; (3) ni satisfecho ni insatisfecho; (4) satisfecho; y (5) muy satisfecho. Se comparará el % de respuestas 4 y 5 de la encuesta final con los de la inicial. Se hará seguimiento diferenciado por género a las respuestas de la Encuesta de Satisfacción con el patrimonio histórico cultural en Rímac y Ayacucho.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.1	Apropiación del patrimonio histórico cultural de los habitantes de los CH de Rímac y Ayacucho	% calificación obtenida		2020	P				10.00	
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuestas apropiación y satisfacción con el patrimonio histórico cultural a residentes y visitantes de los CH de Rímac y Ayacucho.

Observations: La encuesta presentará 5 alternativas de respuesta: (1) nada satisfecho; (2) insatisfecho; (3) ni satisfecho ni insatisfecho; (4) satisfecho; y (5) muy satisfecho. Se comparará el % de respuestas 4 y 5 de la encuesta final con los de la inicial. Se hará seguimiento diferenciado por género a las respuestas de la Encuesta de Satisfacción con el patrimonio histórico cultural en Rímac y Ayacucho.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Patrimonio material mejorado

Observation: Objetivo específico: Mejorar el entorno urbano y natural

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.0	Aumento en el valor del m2 de los inmuebles en los CH de las ciudades intervenidas	Indices	100.00	2019	P				120.00	120.00
					P(a)					0.00
					A					0.00

Details

Means of verification: Informe anual e informe final del programa. Catastros de Rimac y Ayacucho. En el PME se detallará la metodología utilizada para la construcción del Índice.

Observations: Informe anual e informe final del programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.1	Edificios Patrimoniales restaurados	Número de inmuebles patrimoniales restaurados	0.00	2019	P					
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: El resultado se medirá a partir de un censo a propietarios y arrendatarios de los CH de Rimac y Ayacucho prevista al final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Paisaje histórico cultural mejorado

Observation: Objetivo específico: Mejorar el entorno urbano y natural

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
2.0	Áreas verdes ampliadas	Indice	100.00	2019	P				120.00	
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Actas de entrega de obras revisadas por el Banco. Informes semestrales de avance de ejecución enviados y aprobados por el Banco.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Iniciativas y emprendimientos creativos y culturales apoyadas

Observation: Objetivo específico: Promover el desarrollo económico local

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.0	Emprendimientos cofinanciados activos después de 1 año/Total de emprendimientos cofinanciados por el programa	Emprendimientos cofinanciados activos después de 1 año / Total de emprendimientos cofinanciados por el programa	0.00	2019	P					20.00	
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Informes semestrales de avance del programa. Base de datos e informes del Fondo Cultural Concursable

Observations: Se hará seguimiento diferenciado por género, bien sea de la persona natural o del representante de la persona jurídica que reciba un financiamiento.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
3.2	Eventos culturales realizados en los CH de las ciudades intervenidas por el programa	Número de efentos anuales registrados	0.00	2019	P				45.00	
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Permisos para eventos recibidos por las municipalidades distritales, complementado con registros de los administradores de cada espacio público

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 4: Población de los distritos capacitada para la recuperación y conservación del patrimonio cultural

Observation: Objetivo específico: Promover el desarrollo económico local

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
4.0	Personas capacitadas para la conservación del patrimonio cultural	Graduados o capacitados sobre el total de inscritos en las capacitaciones del programa	0.00	2019	P				86.00	
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Informes semestrales de ejecución del programa aprobados por el Banco. Listado de personas graduadas por curso impartido en las Escuelas Taller.

Observations: Se hará seguimiento diferenciado por género a las personas capacitadas para la conservación del patrimonio cultural.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 5: Gestión del patrimonio cultural mejorada

Observation: Objetivo específico: Fortalecer las capacidades institucionales del MINCUL y de las municipalidades

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2021	2022	2023	2024	EOP 0
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year					
5.0	Ingresos por recaudación predial en Ayacucho como proporción de los ingresos propios del municipio	Recaudación predial / ingresos propios	29.90	2018	P				35.00
					P(a)				
					A				

Details

Means of verification: Estadísticas de ingresos municipales reportadas por la municipalidad al portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
5.2	Ingresos por recaudación predial en Rímac como proporción de los ingresos propios del municipio	Recaudación predial / ingresos propios	20.40	2018	P				30.00
					P(a)				
					A				

Details

Means of verification: Estadísticas de ingresos municipales reportadas por la municipalidad al portal de Transparencia del MEF.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 0
5.3	Agencias Gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos	Agencias	0.00	2019	P				3.00
					P(a)				
					A				

Details

Means of verification: Informe anual e informe final del programa.

Observations: El programa contribuye al marco de Resultados Corporativos 2016-2019 -CRF a través del indicador de agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos de gestión para mejorar la provisión de servicios culturales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejoramiento del Patrimonio Material

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	Fachadas de inmuebles patrimoniales mejoradas	m2	P	33,514	14,295,157.55
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Espacios públicos conectores y emblemáticos mejorados	m2	P	19,913	3,904,976.75
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	Paisaje histórico cultural mejorado	m2	P	29,193	17,116,639.52
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.4	Espacios culturales mejorados	m2	P	17,031	4,803,226.18
			P(a)	0	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Promoción del patrimonio cultural

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Escuelas Taller implementadas	Talleres	P	12	500,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	Fondo Cultural Concursable para planes de negocio	US\$ (miles)	P	300	638,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.3	Fondo Cultural Concursable para Emprendimientos culturales y creativos	US\$ (miles)	P	900	638,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.4	Fondo para la gestión de Hub Culturales	US\$ (miles)	P	1,000	1,000,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.5	Concursos de diseño de proyectos culturales simbólicos realizados	Concursos	P	14	250,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.6	Estudios de aplicación tecnologías Smart City elaborados	Estudios	P	2	250,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.7	Estudios de interpretación cultural de los CH elaborados	Estudios	P	2	250,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.8	Programa Descubre tu Patrimonio diseñado e implementado	Programa	P	2	250,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento de la gobernanza del patrimonio histórico

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.1	Base de datos sobre conservación del patrimonio creada	Base de datos	P	1	450,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.2	Catastros y valoración de inmuebles actualizados en Rímac y Ayacucho	Catastros	P	4	930,440
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.3	Planes de Gestión de Riesgos formulados	Planes	P	2	185,560
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.4	Guía metodológica sobre conservación y restauración de inmuebles elaborada	Guías	P	1	80,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.5	Talleres sobre metodología para la conservación y restauración de inmuebles realizados	Talleres	P	6	180,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.6	Observatorio del patrimonio cultural creado, incluyendo estadísticas diferenciadas por género	Observatorio	P	1	576,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.7	Plan de Comunicación Estratégica del Programa elaborado	Plan	P	1	560,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.8	Sistemas de información y comunicación instalados	Sistemas	P	1	342,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

Other Cost

	Equipo de Gestión - Fortalecimiento de recursos humanos UE 008	P		1,264,000
		P(a)		
		A		
	4.2. Equipo de Gestión - Fortalecimiento de recursos humanos de la Dirección Desconcentrada de Ayacucho	P		696,000
		P(a)		
		A		
	4.3. Auditorías	P		280,000
		P(a)		
		A		
	4.4. Evaluaciones	P		300,000
		P(a)		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	4.4. Evaluaciones	A		
	4.5. Adquisición de hardware y software para el equipo de gestión y adaptación de puestos de trabajo	P		260,000
		P(a)		
		A		

Total Cost

	Total Cost	P		50,000,000
		P(a)		0
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories