

PMR Public Report

Operation Number	CO-J0009	Chief of Operations Validation Date	04/20/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/21/21
Last Update	04/20/21	Country Representative Validation Date	04/21/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program of Drinking Water and Sanitation for the Department of La Guajira	Loan Number	5189/GR-CO
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	ORELLANA AREVALO, EDGAR R.	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	CO-L1242
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto todavía no ha iniciado ejecución de actividades en terreno. El primer desembolso se realizará en diciembre de 2021.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-J0009	7,750,000	7,750,000	0	0	7,750,000	7,750,000	0	0.00%	7,750,000
CO-L1242	104,567,330.77	52,072,625.77	0	5,000,000	57,072,625.77	52,072,625.77	0	0.00%	52,072,625.77
Aggregated	112,317,330.77	59,822,625.77	0	5,000,000	64,822,625.77	59,822,625.77	0	0.00%	59,822,625.77

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: RESULTADO #1: Servicio de A&S en Fonseca incrementado y mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP	hogares	0.00	2019	P							9,463.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Desagregación: Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP	Hogares	0.00	2019	P							500.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Continuidad promedio del servicio de AP en áreas de intervención del Programa	Horas/días	8.00	2019	P							12.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de alcantarillado en el barrio El Carmen	Hogares	0.00	2019	P							700.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.4	Hogares protegidos de riesgo de inundación para el período de retorno de 25 años	Hogares	0.00	2019	P							700.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 2: RESULTADO #2: Servicio de AP en Urumita mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP	Hogares	0.00	2019	P							2,550.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.1	Desagregación: Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso mejorado al sistema de AP	Hogares	0.00	2019	P							50.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.2	Continuidad promedio del servicio de AP	Horas/Día	2.00	2019	P							8.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.3	Índice de recaudación (importe total cobrado / importe total facturado)	porcentaje	75.00	2018	P							85.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Specific Development Objectives Nbr. 3: RESULTADO #3: Servicio de AP en Riohacha incrementado y mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP	Hogares	0.00	2019	P							46,160.00
					A							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details													
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No					
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.1	Desagregación: Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP		Hogares	0.00	2019	P							1,500.00
						A							
Details													
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No					
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.2	Continuidad promedio del servicio de AP		Horas/días	6.80	2019	P							11.00
						A							
Details													
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No					
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.3	Pérdidas por usuario facturado		M3/usuario/mes	28.10	2019	P							17.00
						A							
Details													
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No					

Specific Development Objectives Nbr. 4: RESULTADO #4: Incremento de la participación de mujeres en actividades de socialización y capacitación del Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.0	% de participantes mujeres en las campañas para la educación sanitaria, cultura de pago y uso eficiente del recurso	%	0.00	2019	P							50.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.1	% de participantes mujeres en las campañas para la educación sanitaria, cultura de pago y uso	%	0.00	2019	P							30.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

4.1	eficiente del recurso	%	0.00	2019	A							
Details												
Pro-Gender				No	Pro-Ethnicity				No			

Specific Development Objectives Nbr. 5: RESULTADO #5: Servicio de AP incrementado y mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
5.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP	Hogares		2019	P							12,000.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
5.1	Desglose: Hogares con presencia de migrantes que cuentan con acceso nuevo o mejorado al sistema de AP	Hogares	0.00	2019	P							1,800.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
5.2	Continuidad promedio del servicio de AP en áreas de intervención del programa	%	0.00	2019	P							40.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
5.3	Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de alcantarillado	Hogares	0.00	2019	P							1,600.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Specific Development Objectives Nbr. 6: RESULTADO #6: Incremento en el control de calidad del agua

Observation:

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
6.0	Análisis de calidad del agua realizados por la unidad móvil de asistencia técnica, en zonas de intervención del Programa	Número de análisis/año	0.00	2019	P				20.00	30.00	50.00	50.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento urbano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
1.1	Sistema de agua potable de Urumita mejorado	Sistema	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Sistema de agua potable de Fonseca ampliado y mejorado	Sistema	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Sistema de alcantarillado de Fonseca construido	Sistema	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.4	Sistema de agua potable de Riohacha mejorado	Sistema	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.5	Sistemas de agua potable mejorados o ampliados	Sistema	P		4		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.6	Sistemas de alcantarillado mejorados o ampliados	Sistema	P		4		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.7	Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento elaborados	Diseño	P		7		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.8	Cursos de capacitación técnica en plomería y albañilería	Curso	P		3		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 Apoyo a la mejora de la gestión institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
2.1	Sistema de gestión comercial del operador de Urumita mejorado	Sistema	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Unidad móvil de asistencia técnica para la empresa regional (departamental) adquirida	Und.	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.3	Plan de Comunicación del Programa desarrollado e implementado	Plan	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	Campañas con enfoque de género para la educación sanitaria, cultura de pago y uso eficiente del recurso desarrolladas e implementadas	Campaña	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.5	Kit de medición de calidad de agua para Corpo Guajira adquiridos	Kit	P		1		0
			P(a)		0		0
			A		0		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories