

PMR Public Report

Operation Number	ES-L1075	Chief of Operations Validation Date	04/29/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/29/21
Last Update	04/28/21	Country Representative Validation Date	04/30/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Productive Corridors Program	Loan Number	3170/OC-ES, 3170/OC-ES-1, 3170/OC-ES-2
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, MINISTERIO DE ECONOMIA	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	SOLIS AHUMADA, GALILEO HUMBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1075	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	30,876,032.5	77.19%	9,123,967.5
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	30,876,032.5	77.19%	9,123,967.5

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejorar el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Cambio en la recaudación impositiva por las mayores ventas e ingresos de las empresas beneficiadas que vieron aumentada su productividad.	Indice	1.00	2013	2023	P	1.10
						A	

Details

Means of verification: Cuentas nacionales e Informe del Ministerio de Hacienda

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Aumento de la competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) ubicadas en las áreas de intervención del Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
0.0	Nivel de ingresos de las empresas beneficiarias de cofinanciamientos parciales no reembolsables (o aportes no-reembolsables ANR) y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	10.00		20.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
0.1	Nivel de empleo de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00		10.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
0.2	Productividad de los productores beneficiarios de ANR y de iniciativas de articulación	%	0.00	2013	P	5.00		10.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejora de la infraestructura productiva y logística para la competitividad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
1.0	Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2013	P	0.50		0.40
					A			

Details

Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
1.1	Velocidad para los Usuarios de Automóviles	km/h	24.70	2013	P	30.00		50.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
1.2	Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2013	P	5.50		3.50
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
1.3	Velocidad para los Usuarios de Autobuses	km/h	22.70	2013	P	25.00		45.00
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
1.4	Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2013	P	3.00		2.15
					A			
Details								
Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.5	Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	km/h	22.70	2013	P	25.00		45.00
					A			

Details

Means of verification: Mediciones periódicas del MOPTVDU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
1.6	Cantidad de productores y pescadores artesanales que utilizan nuevas infraestructuras productivas (muelles, centros de acopio, comercialización y sistemas de cadena de frío)	# productores	0.00	2013	P	200.00		400.00
					A			

Details

Means of verification: Registros de la UCP y encuestas a empresas sobre la base de los registros de CENDEPESCA.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
1.7	Tiempo adicional que se conservan los productos a una temperatura adecuada para evitar pérdidas.	horas	0.00	2013	P	24.00		48.00
					A			

Details

Means of verification: Bitácoras administrativas de uso de sistema de cadena de frío

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejora de la gestión ambiental de la Franja Costero Marina (FCM)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
2.0	Percepción favorable de la gestión ambiental en la Franja Costero Marina	% de población	0.00	2013	P	50.00		66.00
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de percepción

Observations: No existe actualmente una medida de este indicador. Como parte del proceso de consulta ambiental y social se realizará una encuesta para medir la línea de base del indicador.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 3: Contribuir al fortalecimiento del marco institucional y de políticas de apoyo al desarrollo productivo

Observation:

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2022
3.0	Inversión en políticas de apoyo al desarrollo productivo de las instituciones involucradas	indice	1.00	2013	P	1.10		1.20
					A			
Details								
Means of verification: Registros de UCP y presupuestos de las instituciones involucradas.								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Productivo para la Competitividad de MIPYMEs

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	# of enterprises	P	20	100	52,190	461,200
			P(a)	68	100	37,010.2	363,951.92
			A	87	25	37,010.2	213,951.92
1.2	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	# of enterprises	P	370	1,100	483,481	2,250,240
			P(a)	52	1,100	343,772.95	1,768,007.09
			A	99	229	217,757.15	1,220,114.23
1.3	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Grupos asociativos	P	0	30	29,000	237,500
			P(a)	0	30	117,977.52	243,771.98
			A	30	0	114,809.52	240,603.98
1.4	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	# of enterprises	P	80	250	80,000	340,000
			P(a)	60	250	19,260	133,714.15
			A	163	34	13,013.1	113,767.25
1.5	Grupos Asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización	Grupos asociativos	P	9	25	42,000	150,000
			P(a)	0	25	0	31,200
			A	0	2	0	31,200
1.6	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Emprendedores	P	0	1,200	51,000	2,125,000
			P(a)	99	1,200	355,676	1,775,342.68
			A	102	656	296,749.52	1,648,706.4
1.7	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	150	300	1,125,000	2,250,000
			P(a)	65	310	825,000	2,243,141.65
			A	75	310	661,247.02	2,100,033.65
1.8	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Iniciativas productivas	P	75	150	562,500	1,125,000
			P(a)	0	184	295,044.5	1,176,892.5
			A	0	184	284,294	1,166,142
1.9	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Proyectos productivos	P	20	115	312,060	1,737,060
			P(a)	0	115	1,094,550	3,286,629.5
			A	15	25	516,568.23	736,728.53
1.10	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Iniciativas productivas	P	19	42	608,714.28	5,224,000
			P(a)	5	46	965,786.99	4,250,241.07
			A	0	46	526,885.38	3,350,307.14

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Muelles de uso dual construidos/reconstruido	Muelles	P	1	4	4,443,410	4,750,000
			P(a)	0	2	0	3,531,421.56
			A	0	0	0	0
2.2	Centro de Acopio (CAS) construido	Centro de Acopio	P	0	1	512,000	1,200,000
			P(a)	0	1	0	4,231,621.96
			A	0	0	0	0
2.3	Vía Malecón de Ciudad Puerto de la Unión construida	Km	P	0	0.6	0	1,100,000
			P(a)	0	0.6	0	567,595.23
			A	0	0.6	0	567,595.23
2.4	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	Km	P	6.8	6.8	1,166,298	3,850,000
			P(a)	6.8	6.8	1,425,083.04	4,486,343.92
			A	6.8	6.8	1,386,359.42	4,486,343.92
2.5	Camino Rural USU08S, Tramo Carretera CA02S (Desvió San Marcos Lempa)- Desvió el Zamoran reconstruido	Km	P	9.8	9.8	6,775,248	10,500,000
			P(a)	9.8	9.8	598,428.19	8,212,317.33
			A	9.8	9.8	598,428.19	8,212,317.33

Component Nbr. 3 Gestión Ambiental de la Franja Costero-Marítima

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Mapa de zonificación ambiental del Golfo de Fonseca desarrollado	Mapa	P	0	1	0	254,000
			P(a)	0	1	0	223,502.72
			A	0	1	0	223,502.72
3.2	Pasantías en Zonificación Ambiental y Rehabilitación de costas realizadas	Pasantías	P	0	14	0	35,000
			P(a)	0	15	0	32,702.15
			A	0	15	0	32,702.15
3.3	Talleres/eventos de oficialización y socialización de propuesta de zonificación ambiental realizadas	Talleres/ eventos	P	0	5	0	13,500
			P(a)	5	5	13,500	13,901.58
			A	4	4	1,609.87	1,609.87
3.4	Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y rehabilitación de la costa de El Salvador desarrollado	Estudio	P	0	1	0	80,400
			P(a)	0	1	55,405.42	120,045
			A	0	0	0	0
3.5	Funcionarios capacitados en Dinámica y rehabilitación de costas.	Funcionarios	P	0	25	0	14,000
			P(a)	25	25	0	15,123.55
			A	0	0	0	15,123.55
3.6	Equipo tecnológico y software especializado instalado	Equipo	P	0	1	0	103,100
			P(a)	0	1	0	94,725
			A	0	1	0	94,725

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados	Manuales	P	0	9	36,000	311,000
			P(a)	1	9	0	170,548.72
			A	1	9	0	170,548.72
4.2	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Herramientas	P	0	4	9,334	253,000
			P(a)	2	4	32,800	276,423.53
			A	0	2	1,750	76,483.53
4.3	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Funcionarios	P	0	70	18,668	171,000
			P(a)	30	189	21,113.7	117,082.07
			A	0	189	4,451.1	100,419.47
4.4	Estrategia de Gestión de Riesgos diseñada	Estrategia	P	0	1	0	15,000
			P(a)	1	1	21,000	0
			A	0	0	0	0
4.5	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Asociaciones	P	0	2	0	55,000
			P(a)	0	2	0	50,000
			A	0	0	0	0
4.6	Laboratorio de control de calidad del agua y patología para pesca y acuicultura equipado	Laboratorio	P	0	1	0	45,000
			P(a)	0	2	0	144,133.24
			A	0	2	0	144,133.24
4.7	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Plan	P	1	4	50,000	200,000
			P(a)	1	4	18,950	199,498.73
			A	1	3	0	162,042.29

Other Cost

	Administración (Evaluaciones de Impacto, Auditorías, Evaluaciones del Programa y UEP)	P			257,900	1,150,000
		P(a)			517,710.51	2,270,702.27
		A			448,284.89	1,029,059.3

Total Cost

	Total Cost	P			16,614,803.28	40,000,000
		P(a)			6,758,069.02	40,030,581.1
		A			5,109,217.59	26,138,161.42

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Asociaciones de Desarrollo Económico Local equipadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	Camino Terciario UNS08S, Tramo Corsain-Las Playitas mejorado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	Centro de Acopio (CAS) construido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	Emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y rehabilitación de la costa de El Salvador desarrollado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
	Funcionarios capacitados en metodologías de gestión empresarial	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
	Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
	Herramientas para el monitoreo, seguimiento, evaluación y levantamiento de línea base diseñadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	Iniciativas productivas Cofinanciadas a través de FONDEPRO	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
	Iniciativas productivas de emprendimiento financiadas con capital semilla	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
	Iniciativas productivas de emprendimiento lideradas por mujeres financiadas con capital semilla	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
	MIPYMES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
	MIPYMES asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	MIPYMES individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización (Asistencias Técnicas y eventos de comercialización)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	Muelles de uso dual construidos/reconstruido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	Plan anual de visibilización del Programa implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021
	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	04/08/2021

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial financiados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	03/03/2021
	Talleres/eventos de oficialización y socialización de propuesta de zonificación ambiental realizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	03/03/2021

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions