

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1213	Chief of Operations Validation Date	10/20/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Potable Water and Sanitation Program in Honduras	Loan Number	5284/BL-HO
Executing Agency	SECRETARIA DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANAMIENTO	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	GARZONIO, OMAR DARIO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Contrato de Préstamo ha sido firmado. A la fecha no se han iniciado los trabajos de construcción.,		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1213	135,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0.00%	45,000,000
Aggregated	135,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0.00%	45,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: (i) Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de APyS con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rurales.

Observation: incremento al acceso y mejora a la calidad de los servicios de APyS con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rurales.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 0
1.0	Hogares con acceso adecuado a servicio de agua en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	Hogares	0.00	2021	P	0.00					3,913.00							3,913.00
					A													
Details																		
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity						No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 0
1.1	Hogares con acceso adecuado a servicio de agua en pequeñas ciudades menores a 30.000 habitantes	Hogares	0.00	2021	P	0.00					12,380.00							12,380.00
					A													
Details																		
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity						No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 0
1.2	Hogares utilizando adecuadamente la solución individual de saneamiento construida	Hogares	0.00	2021	P	0.00					1,257.00							1,257.00
					A													
Details																		
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity						No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 0
1.3	Hogares conectados a redes de alcantarillado en pequeñas ciudades menores a 30.000 habitantes	Hogares	0.00	2021	P	0.00					8,130.00							8,130.00
					A													
Details																		
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity						No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 0
1.4	Hogares en pequeñas ciudades menores a 30.000 habitantes cuyas aguas residuales son tratadas	Hogares	0.00	2021	P	0.00					5,790.00							5,790.00
					A													
Details																		
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity						No									

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 0
1.5	Centros de salud, centros comunitarios y escuelas con acceso adecuado a servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeñas ciudades con menos de 30.000 habitantes	Centros	0.00	2021	P	0.00					60.00							60.00
					A													

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 0
1.6	Micromedición en las zonas de intervención	Porcentaje	0.00	2021	P	0.00					20.00							20.00
					A													

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 0
1.7	Fuentes de agua protegidas en las zonas de intervención del programa	Fuente	0.00	2021	P						8.00							8.00
					A													

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: (ii) Fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del CC sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.

Observation: Fortalecimiento a las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del CC sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.0	Juntas de Agua y operadores financieramente sostenibles	Porcentaje	0.00	2021	P	0.00					80.00	80.00
					A							

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.1	Sistemas de agua potable resilientes al clima funcionando según especificaciones de diseño	Porcentaje	0.00	2021	P	0.00					100.00	100.00
					A							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.2	Mujeres en puestos de dirección en Juntas de Agua rurales u operadores urbanos (promedio)	Porcentaje	0.00	2021	P	0.00					30.00	30.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.1	Sistemas de agua potable construidos nuevos en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	Sistemas	P	0	10	2,582,993	2,582,993
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas ciudades de hasta 30.000 habitantes	Sistemas	P	0	7	4,015,274	4,015,274
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Sistemas de agua potable rehabilitados en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	Sistemas	P	0	5	2,445,398	2,445,398
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.4	Sistemas de agua potable rehabilitados en pequeñas ciudades de hasta 30.000 habitantes	Sistemas	P	0	10	5,560,767	5,560,767
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.5	Proyectos de soluciones individuales de saneamiento construidos.	Proyecto	P	0	14	2,953,421	2,953,421
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.6	Sistemas de saneamiento construidos en pequeñas ciudades menores a 30,000 habitantes.	Sistemas	P	0	16	19,253,681	19,253,681
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.7	Juntas de Agua (JAAs) creadas, legalizadas y/o fortalecidas	No. Juntas	P	0	29	687,255	687,255
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.8	Operadores urbanos de agua y saneamiento fortalecidos	No. Operadores	P	0	33	805,745	805,745
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.9	Proyectos piloto con soluciones innovadoras de agua y saneamiento y con visión circular diseñados e implementados	No. Proyectos	P	0	2	60,000	60,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Preinversión y Fortalecimiento Sectorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.1	Comunidades Rurales y Prestadores de Asistencia Técnica (PAT) validados en SIASAR	Comunidad/PAT	P	0	2,075	642,367	642,367
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Diseños técnicos de proyectos de agua y/o saneamiento en pequeñas ciudades o zonas rurales elaborados	Diseños	P	0	30	500,000	500,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.3	Municipios fortalecidos para la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento	Municipios	P	0	34	350,000	350,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	Mancomunidades fortalecidas para la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento	Mancomunidades	P	0	5	40,000	40,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.5	Cursos desarrollados para "aula virtual" de formación continua sectorial	No. Cursos	P	0	10	375,000	375,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.6	Acciones para la protección de fuentes de agua implementadas	No. Acciones	P	0	8	475,000	475,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.7	Entidades Sectoriales fortalecidas	No. Entidades	P	0	3	600,000	600,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.8	Municipios fortalecidos en el manejo de plantas de tratamiento en ciudades pequeñas de hasta 30,000 habitantes	No. Municipios	P	0	20	150,000	150,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

Total Cost

Total Cost	P			41,496,901	41,496,901
	P(a)				0
	A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories