

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1174	Chief of Operations Validation Date	11/04/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	11/02/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to improve and maintain PY12, from segment Cruce Nanawa to Gral. Bruguez and accesses	Loan Number	5108/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Sector/Subsector	TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY
Team Leader	MAIA RIBEIRO, KARISA	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Programa no tiene elegibilidad y no ha empezado su ejecución. En la etapa de preparación se elaboraron las herramientas a ser implementadas en etapa de ejecución, incluyendo un AAS/PGAS, Análisis sociocultural, Plan de Reasentamiento Involuntario y Restitución Económica, Plan de consultas con comunidades indígenas y otras partes interesadas, Informes de consultas, y un Estudio de Fauna para orientar pasos de fauna terrestre.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1174	215,000,000	215,000,000	0	0	215,000,000	215,000,000	0	0.00%	215,000,000
Aggregated	215,000,000	215,000,000	0	0	215,000,000	215,000,000	0	0.00%	215,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a mejorar la competitividad del Paraguay

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Peso promedio de vacas comercializadas en ferias provenientes del departamento de Presidente Hayes	kg	375.00	2018	2028	P	412.00
						A	

Details

Means of verification: Estadística Pecuaria anual,

Observations: Fuente: SENACSA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el nivel de servicio y la calidad de la PY12 y accesos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
0.0	Costo promedio de operación vehicular	US\$ constantes por veh/km	1.57	2020	P	0.78	0.78
					A		
Details							
Means of verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)							
Observations: Responsable: MOPC							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
0.3	Tiempo promedio de viaje	Minutos	308.63	2020	P	118.80	118.80
					A		
Details							
Means of verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)							
Observations: Responsable: MOPC							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
0.4	Cantidad de camiones2 en el tránsito medio diario anual, en la PY12	Número	45.00	2020	P	102.00	102.00
					A		
Details							
Means of verification: Estudio de tránsito. Highway Development and Management (HDM-4)							
Observations: Responsable: MOPC							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 1: Asegurar la transitabilidad permanente y segura a los mercados y servicios esenciales en salud y educación.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
1.0	Tiempos de viaje entre General Bruguez al centro de internación más cercano (Villa Hayes)	Minutos	331.40	2020	P	139.20	139.20
					A		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details							
Means of verification: Estudio de tránsito. HDM-4.							
Observations: Responsable: MOPC							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
1.3	Traslados de pacientes de la Unidad de Salud de la Familia (USF) en General Bruguez a Centros de Salud por territorio argentino (Ruta Nacional 86)	Número/Año	17.00	2019	P	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de la Unidad de Salud de la Familia (USF)							
Observations: Responsable: MSPBS							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
1.4	Días de no transitabilidad (vías cerradas al tránsito) o con restricciones severas a la circulación, en el tramo de la PY12	Número/Año	75.00	2020	P	0.00	0.00
					A		
Details							
Means of verification: MOPC. Departamento de Radiodifusiones							
Observations: Responsable: MOPC							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras civiles, fiscalización y otros costos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.1	Km de carreteras de la red vial nacional y accesos pavimentadas por el proyecto	Km	P	0	166	0	156,630,725
			P(a)	0	166	0	156,630,725
			A	0	0	0	0
1.2	Km de carreteras de la red vial nacional y accesos conservadas por el proyecto	km	P	0	830	0	54,819,275
			P(a)	0	830	0	54,819,275
			A	0	0	0	0
1.3	Talleres sobre equidad de género y violencia contra las mujeres para las empresas contratistas y otros entes relacionados diseñado e implementado	# of women	P	0	3	0	50,000
			P(a)	0	3	0	50,000
			A	0	0	0	0
1.4	Mujeres e indígenas capacitadas en tareas relacionadas con las obras viales y en aptitudes interpersonales "soft skills"	Número	P	0	30	0	50,000
			P(a)	0	30	0	50,000
			A	0	0	0	0
1.5	Plan de Acción y Estrategia de Género diseñado	# of women	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	0	0	0
1.6	Blue Spot Análisis	Número	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
1.7	Estudios técnicos de factibilidad: Tramo General Diaz – Pozo Hondo	Número	P	0	1	0	1,500,000
			P(a)	0	1	0	1,500,000
			A	0	0	0	0
1.8	Estudios para análisis de carga y posibles mejoras en la infraestructura y gestión logística de los pasos de frontera	Número	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.9	Guía del plan piloto de escuelas con entornos escolares seguros	Número	P	0	2	0	200,000
			P(a)	0	2	0	200,000
			A	0	0	0	0
1.10	Generación de mano de obra directa de la obra	Número	P	830	3,090	0	900,000
			P(a)	830	3,090	0	900,000
			A	0	0	0	0

Total Cost

	Total Cost	P			0	215,000,000
		P(a)			0	215,000,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories