

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1574	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/08/22
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	04/17/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Pará Sanitation Development Project - PRODESAN PARÁ	Loan Number	5435/OC-BR
Executing Agency	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO	Overall Stage	Approved/Pending prior Legislative Approval
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación se aprobó en el Directorio con fecha 12 de diciembre de 2021. Aun no se ha firmado el contrato de préstamo, ni se han iniciado la construcción de las obras de la presente operación.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1574	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX													
Specific Development Objectives													
Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de agua y recolección y tratamiento de aguas residuales													
Observation:													
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.0	1. Hogares con nuevo acceso a agua potable en el área de intervención del programa (AIDP)			Hogar	0	2021	P	-	-	-	-	55,000	55,000
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Informe de Información de Gestión (Asesoría en Planificación, vinculada a la Presidencia de la COSANPA)													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.1	2. Hogares con acceso a agua potable por lo menos de 16 horas al día 7 días a la semana en el AIDP.			Hogar	0	2021	P	-	-	-	-	340,000	340,000
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification:													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.2	3. Hogares con acceso efectivo a recolección de aguas residuales en el AIDP			Hogar	0	2021	P	-	-	-	-	6,400	6,400
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification:													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.3	4. Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en el AIDP			Hogar	0	2021	P	-	-	-	-	6,400	6,400
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification:													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.4	5. Promedio de interrupciones del servicio de agua de más de 6 horas en el AIDP	Media Interrupciones/mes	480	2021	P	-	-	-	-	192	192
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la eficiencia operacional de la COSANPA en la prestación del servicio de agua en la zona central

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.0	6. Reducción en el Índice de Pérdidas de Distribución en la zona central (ZC)	%	0	2021	P	-	-	-	-	5	5
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.3	7. Consumo de energía por metro cúbico de agua producido en la ZC	kWh/m3	0.76	2021	P	-	-	-	-	.72	.72
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la gestión empresarial de la COSANPA con foco en la innovación tecnológica

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
3.0	8. Tasa anual de cobertura de costos y gastos totales de la COSANPA	%	72	2021	P	-	-	-	-	100	100
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

3.3	Indicator		9. Tasa anual de eficiencia de recaudación de la COSANPA	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0		
							P	-	-	-	-	81	81	
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification:														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0			
3.4	10. Tecnologías innovadoras de gestión propuestas por el Plan de Transformación Digital utilizadas por la COSANPA		Numero	0	2021	P	-	-	-	-	1	1		
						A	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification:														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0			
3.5	11. Política de género aprobada por el Directorio de la COSANPA		Política	0	2021	P	-	-	-	-	1	1		
						A	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification:														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0			
3.6	12. Tasa de implementación del Plan de Acción de Género		%	0	2021	P	-	-	-	-	30	30		
						A	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification:														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0			
3.7	13. Tasa de graduación de las mujeres en los talleres de empleo financiados por el programa		%	0	2021	P	-	-	-	-	70	70		
						A	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification:														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Obras de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.01	Sistema de agua potable UN-BR construido	Sistema	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	Sistema de agua potable de la UN-SUL rehabilitado y ampliado		P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.03	Sistema de la Aductora Augusto Montenegro construido		P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.04	Sistema de saneamiento entorno de los Lagos Agua Preta y Bolonha construido		P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.05	Proyectos de agua potable en la RMB que no están en la muestra construidos o ampliados		P	3	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.06	Proyectos de alcantarillado sanitario en la RMB que no están en la muestra construidos o ampliados		P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Eficiencia Operacional de la COSANPA

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.01	Paquete de equipamientos para mejorar eficiencia operacional de COSANPA instalado	Paquete	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	Catastro con telemetría y modelaje hidráulica actualizado	Informe	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.03	Red de Distribución por Método no Destructivo (MND) construida	km	P	12,786	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.04	Puntos de térdidas de agua visibles y no visibles reparadas	Unidad	P	-	-
			P (a)	14,390	-
			A	-	-
2.05	Proyectos de reducción de pérdidas que no están en la muestra construidos o ampliados	proyecyo	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.06	Programa de reducción de perdidas con aplicación de tecnología innovadora implementado	Programa	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.01	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Comercial implementado	Programa	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.02	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Operacional implementado	Programa	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.03	Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Activos implementado	Programa	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.04	Política y Plan de Acción de género elaborados	Política y plan de acción	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.05	Programa de capacitación y educación para la población externa en diversos temas de género, medio ambiente, salud y prevención realizado	Programa	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.06	Programa de capacitación productiva y dotación de materiales para mujeres implementado	Programa	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.07	Premios a las empresas de servicios tercerizados destacadas en inclusión de género otorgados	premio	P	8	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.08	Plan de Transformación digital elaborado		P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Human Resources
	Response Actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Systems
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Planning
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories