

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	GU-L1009	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/03/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/29/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Strengthening Hospital Network Program	<b>Loan Number</b>	1852/OC-GU
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
<b>Team Leader</b>	PEREZ EXPOSITO,ANA	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	GUATEMALA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE GUATEMALA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1009	50,000,000	50,000,000	274,000	0	50,274,000	50,000,000	50,000,000	100.00%	0
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>274,000</b>	<b>0</b>	<b>50,274,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** El acceso y la calidad de los servicios hospitalarios de salud mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.1	Embarazadas con parto atendido institucionalmente	%	41.0	2007	P	60.00
					P(a)	60.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.2	Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) atendidos y tratados en menores de 5 años	%	23.0	2007	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.3	Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) atendidos y tratados en menores de 5 años	%	14.0	2007	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Red de servicios de salud fortalecidos

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017
1.1	Pacientes de procedencia de Mixco y Villa Nueva atendidos en Hospitales de Referencia Nacional	%	34.0	2006	P	0.00	0.00	0.00		20.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00		20.00
					A	0.00	0.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Registro de pacientes de los hospitales

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017
1.2	Consultas externas sobre total de atendidos en Hospitales de Referencia Nacional	%	36.0	2006	P	0.00	0.00	0.00		20.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00		20.00
					A	0.00	0.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Registro de pacientes de los hospitales

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017
1.3	Volumen total de atención (externa, emergencia, internaciones) en hospitales rehabilitados	Beneficiaries (#)	159839.0	2008	P	0.00	0.00	0.00		20.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00		191,807.00
					A	0.00	0.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Registro de pacientes de los hospitales

**Observations:** Se cambio la unidad de medida del indicador, para expresar de una manera más clara la línea de base y la meta al final del programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Afro-descendant				P					
					P(a)					
					A					
	Boys				P					
					P(a)					

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Boys				A					
	Girls				P					
					P(a)					
					A					
	Indigenous				P					
					P(a)					
					A					
	Men				P					
					P(a)					
					A					
	Region				P					
					P(a)					
					A					
	Rural				P					
					P(a)					
					A					
	Urban				P					
					P(a)					
					A					
	Women				P					
					P(a)					
					A					
	Women-owned/led firms				P					
					P(a)					
					A					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017
1.4	Deterioro de la red hospitalaria regional y departamental	%	0.58	2006	P	0.00	0.00	0.00		0.40
					P(a)	0.00	0.00	0.00		0.40
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Registro administrativo del MSPAS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Mantenimiento y manejo de desechos solidos hospitalarios mejorado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017
2.1	Presupuesto total para mantenimiento de los hospitales rehabilitados	%	1.63	2007	P	0.00	2.00			3.00
					P(a)	0.00	2.00			3.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informe de ejecución del sistema integrado de Administración financiera

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017
2.2	Ejecucion del presupuesto anual de mantenimiento	%	100.0	2008	P	100.00	100.00	100.00		100.00
					P(a)	100.00	100.00	100.00		100.00
					A	0.00	0.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de ejecución del sistema integrado de Administración financiera

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Gestión hospitalaria fortalecida

**Observation:** Para el caso específico del indicador de Giro Cama GC 2011 (90%), debido a la mejora en la atención de los servicios de salud de los hospitales intervenidos, la atención de partos eutócicos simples se ha trasladado a los servicios del primer y segundo ni

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017
3.1	Giro de camas (GC) de los hospitales rehabilitados/GC de los hospitales no intervenidos del mismo nivel	%	94.0	2008	P	0.00	5.00			10.00
					P(a)	0.00	5.00	100.00		110.00
					A	0.00	0.00	90.00		

#### Details

**Means of verification:** Registro Administrativo de los Hospitales

**Observations:** En el año 2008 el GC promedio de los hospitales a intervenir por el programa era de 91 (veces en las que se utiliza una cama en el año) y el GC promedio de los hospitales no intervenidos era de 97.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017	
3.2	Cirugías por quirófano (CQ) en los hospitales rehabilitados por el Programa/CQ en los hospitales no intervenidos	%	100.0	2007	P	0.00	5.00	0.00		10.00	
					P(a)	0.00	5.00	0.00		110.00	
					A	0.00	0.00	115.00			
Details											
Means of verification: Registro Administrativo de los Hospitales											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2017	EOP 2017	
3.3	Nivel de satisfacción con la atención recibida entre población indígena	%	70.0	2010	P						
					P(a)						95.00
					A			95.00			
Details											
Means of verification: Encuesta evaluacion intermedia											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Red hospitalaria fortalecida de acuerdo a estándares de calidad y con capacidad resolutive ampliada.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Hospital de Villa Nueva construido e instalado el equipo fijo	metros cuadrados construidos	P		2		25,500,000
			P(a)	135	16,135	804,851	28,129,702.44
			A	0	16,000	16,900	27,341,751.44
1.2	Hospitales rehabilitados y equipados	hospitales rehabilitados y equipados	P		13		15,224,000
			P(a)	1	10	5,000	12,024,427.63
			A	0	9	0	12,019,427.63
1.3	Estudio de preinversion para la construccion del Hospital de Mixco elaborado	Estudio	P		0		0
			P(a)		2		578,470
			A		1		162,102

Component Nbr. 2 Componente 2. Capacidad técnica y financiera del MSPAS fortalecida para la gestión del mantenimiento y manejo de desechos.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Hospitales cuentan con planes de mantenimiento	planes	P		13		2,471,000
			P(a)		26		3,094,511
			A		24		5,625,873.68
2.2	Redes de recolección y tratamiento de desechos sólidos hospitalarios	redes	P		4		3,102,000
			P(a)		4		1,797,759
			A		0		197,759

Component Nbr. 4 Componente 4. Monitoreo y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
4.1	Sistema de Informacion Gerencial en Salud (SIGSA) alimentado por los 13 hospitales (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación - SIME)	sistema	P		1		140,000
			P(a)		1		246,000
			A		2		246,000
4.2	Sistema de Información Hospitalaria (INFHOS) implementado (alimentando a SIME)	sistema	P		1		325,000
			P(a)		1		418,102
			A		1		373,102
4.3	Evaluaciones realizadas (incorpora actividades de capacitación y comunicación)	informes	P		2		535,000
			P(a)		1		378,053
			A		1		808,944.02

## Other Cost

Administración		P				1,103,000
		P(a)				2,803,817.53
		A			7,293	2,813,355.53
Auditoria		P				100,000
		P(a)			4,421.64	235,448.25
		A			0	231,026.61
Gastos Financieros		P				0
		P(a)				274,000
		A				0
Imprevistos		P				1,500,000
		P(a)				19,709.15
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P				50,000,000
		P(a)			814,272.64	50,000,000
		A			24,193	49,819,341.91



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section