

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1256	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/10/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/28/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Tourism Development Program of Sergipe	<b>Loan Number</b>	2984/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	<b>Sector/Subsector</b>	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	BETTINI VICENTE,JULIANA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Estado de Sergipe		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Unsatisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	O principal ponto fraco encontrado para a gestão ambiental e social desta operação é a ausência de uma gestão ambiental e social (sistema de gestão) que permite que liga o executor de uma maior responsabilidade e uma maneira mais direta na gestão de todos os aspectos sócio-ambientais. Observou-se que, devido à falta deste sistema algumas das obras que foram implementadas carecem de bons padrões ambientais e sociais. Principalmente, pode-se ver uma fraqueza na gestão dos aspectos sociais relacionados com a consulta pública e comunicação com outras instituições governamentais a nível local. Ele também pode notar uma falta de fiscalização para verificar a qualidade das obras e seu design e localização sejam consistentes com as boas práticas, tais como o sistema de esgotamento em São Francisco.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1256	60,000,000	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	60,000,000	9,991,205.28	16.65%	50,008,794.72
<b>Aggregated</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>9,991,205.28</b>	<b>16.65%</b>	<b>50,008,794.72</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Incrementar el ingreso y el empleo formal en el Estado de Sergipe

**Observation:** Fuente: Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), 2008 y evaluación de impacto del programa. El número total de hogares en Sergipe en 2008 era 565.651.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.0	Ingreso anual promedio por hogar en Sergipe (R\$)	R\$	27807.0	2008	P		28,231.00
					P(a)		28,231.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), 2008 y evaluación de impacto del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Empleos formales en ACTs en Sergipe	Jobs (#)	8423.0	2008	P		9,819.00
					P(a)		9,819.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), 2008 y evaluación de impacto del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Proporción de mujeres en los empleos formales por turismo en el Estado	%	51.6	2008	P		53.00
					P(a)		53.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), 2008 y evaluación de impacto del programa

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Incrementar el gasto turístico en los Polos Costa do Coqueiras y Velho Chico.

**Observation:** Fuente: SETUR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2018
1.1	Gasto diario per cápita de los turistas de ocio alojados en la red hotelera en el Estado	R\$/día/ persona	245.39	2012	P	249.00		252.80
					P(a)			252.80
					A			

#### Details

**Means of verification:** Fuente: SETUR.

**Observations:** Meta: Cálculo realizado en base a las proyecciones obtenidas en la evaluación económica del programa. La meta estimada en el año 2021 para el gasto diario per cápita del turista de ocio que se aloja en la red hotelera del Estado es de 260,48 R\$ (increment)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Resultado 1. Ampliar la oferta de productos de turismo de ocio en el Estado.

**Observation:** Fuente: SETUR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2018
2.1	Estadía media del turista de ocio alojado en la red hotelera.	día/persona	4.43	2013	P	4.47		4.56
					P(a)			4.56
					A			

#### Details

**Means of verification:** Fuente: SETUR.

**Observations:** Meta: Cálculo realizado en base a las proyecciones obtenidas en la evaluación económica del programa. La meta estimada en el año 2021 para la estadía media del turista de ocio alojado en la red hotelera es 4,7 días.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Resultado 2. Mejorar el posicionamiento turístico de Sergipe como destino de ocio.

**Observation:** Fuente: SETUR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2018
3.1	Proporción de turistas de ocio que visitan Sergipe influenciados por la promoción turística.	(%)	13.5	2013	P	15.00		18.50
					P(a)			18.50
					A			

#### Details

**Means of verification:** Fuente: SETUR.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 4:** Resultado 3. Incrementar la capacidad de planificación y gestión turística de forma articulada entre los diferentes actores.

**Observation:** Fuente: SETUR.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2018
4.1	Proporción de municipios beneficiarios del programa que forman parte del Foro Estatal de Turismo (FORTUR) y de los Consejos Regionales de Turismo (CRTUR) de los polos.	25.0	2013	P	50.00		70.00
				P(a)			70.00
				A			

#### Details

**Means of verification:** Fuente: SETUR.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 5:** Resultado 4. Mejorar la conectividad turística en el Estado.

**Observation:** Fuente: EMSETUR, Encuesta de Demanda turística.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2018
5.1	Proporción de turistas insatisfechos con la infraestructura de acceso al Estado y sus atractivos.	28.0	2013	P	27.00		25.00
				P(a)			25.00
				A			

#### Details

**Means of verification:** Fuente: EMSETUR, Encuesta de Demanda turística.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 6:** Resultado 5. Mejorar la gestión ambiental de la costa turística

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2018
6.1	línea de costa del Estado erosionada	21.0	2013	P	20.00		19.00
				P(a)			19.00
				A			

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (SEMARH).

**Observations:** Del total de 150 km de costa, en la actualidad 31,5 km presentan ya problemas significativos de erosión.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: PRODUCTO TURÍSTICO SOCIALMENTE INCLUSIVO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Producto 1.2. Circuitos histórico-culturales disponibles para su uso turístico.	estrategias de circuitos	P		1	450,000	3,015,020
			P(a)		1	616,208	1,757,766.71
			A	0	0	58,403.65	58,403.65
1.2	Producto 1.3. Playas del Litoral Sur adecuadas para su uso turístico.	proyecto	P		2	3,428,570	6,200,000
			P(a)		1	0	6,200,000
			A	0	0	0	0
1.3	Producto 1.4. Circuitos de ecoturismo a lo largo de la costa disponibles al turista.	Circuito	P		1	2,221,500	6,097,200
			P(a)		1	615,744	5,944,197
			A	0	0	38,222.44	1,034,859.16
1.4	Producto 1.6. Instalaciones para turismo de sol y playa, cultural y ecoturismo abiertas al público	Instalaciones	P		4	1,180,570	4,722,250
			P(a)		0	345,639	525,275.38
			A	0	0	0	51,765.88
1.5	Producto 1.7. Los recursos humanos y empresas ofrecen servicios de calidad al turista.	Beneficiaries (#)	P		1	647,670	3,590,680
			P(a)		3,000	419,355	1,132,760.91
			A	100	100	96,126.7	192,039.61

## Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. PROMOCIÓN TURÍSTICA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Producto 2.1. Plan Estratégico de Marketing Turístico de Sergipe (PEMT) actualizado.	PEMT	P		1	148,040	518,140
			P(a)	1	1	300,000	300,000
			A	0.4	0.4	0	0
2.2	Producto 2.2. PEMT implementado	PEMT	P	1	3	1,381,690	5,181,350
			P(a)		1	0	4,000,000
			A	0	0	0	0
2.3	Producto 2.3. Inversiones públicas del Estado en promoción turística son más eficaces y eficientes	sistema	P		1	148,040	518,140
			P(a)		1	0	50,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Producto 3.1. Sistema de información turística desarrollado.	sistema	P		1	375,950	1,347,150
			P(a)		0	28,742	309,113
			A	0	0	0	14,459.28
3.2	Producto 3.2. Instituciones estatales gestoras del turismo y municipios turísticos fortalecidos.	Government agencies (#)	P		10	1,430,150	4,481,760
			P(a)		6	100,887	1,070,887
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 4 COMPONENTE 4. CONECTIVIDAD DE APOYO AL TURISMO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
4.1	Producto 4.1. Estudios y obras complementarias que viabilizan la ampliación de pista y nueva terminal de pasajeros del aeropuerto realizados.	obra	P		1	2,196,700	13,145,980
			P(a)		1	0	13,145,980
			A	0	0	0	7,228,873
4.2	Producto 4.2. Carreteras SE-405 y BR-101 disponibles para la realización de circuitos turísticos en el Polo Velho Chico	carretera	P		1	8,732,870	17,290,430
			P(a)		1	0	8,394,020
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 5 COMPONENTE 5. GESTIÓN AMBIENTAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
5.1	Producto 5.1. Actores turísticos sensibilizados en responsabilidad ambiental	programa	P		3	250,430	798,600
			P(a)		1	6,916	448,552
			A	0	0	0	38,552
5.2	Producto 5.2. Manejo del turismo en áreas naturales (protegidas y no protegidas) de la costa mejorada.	área	P	2	13	4,339,170	12,453,570
			P(a)		5	645,000	4,477,397
			A	0	0	741,240.42	2,063,522.89
5.3	Producto 5.3. Ordenamiento de playas turísticas mejorado.	municipio	P	2	5	490,870	1,149,010
			P(a)		1	114,901	234,051
			A	0	0	0	0

## Other Cost

Auditoria Externa		P			58,580	229,440
		P(a)				115,000
		A			0	0
Avaliações Intermediária e Final e Sistema de Monitoramento e avaliação de impacto do Programa		P			230,510	825,990
		P(a)			380,000	700,000
		A			0	0
Fiscalização e Supervisão de Obras		P			316,740	1,398,950
		P(a)			286,740	946,234
		A			80,985.54	299,434.79
Gerenciadora de Apoio a UCP		P			986,050	4,355,040
		P(a)			694,420.85	4,093,766
		A			242,956.62	2,544,500.43
Publicações de Aquisições		P			19,430	77,720
		P(a)				15,000
		A			0	0

## Total Cost

Total Cost		P			33,966,870	100,000,000
		P(a)			4,554,552.85	53,860,000
		A			1,257,935.37	13,526,410.69

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Programas de educación ambiental implementados	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 5.3. Ordenamiento de playas turísticas mejorado.	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Municipios con planes directores elaborados y aprobados	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 1.7. Los recursos humanos y empresas ofrecen servicios de calidad al turista.	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 1.6. Instalaciones para turismo de sol y playa, cultural y ecoturismo abiertas al público	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Instituciones estatales y municipios con plan de fortalecimiento institucional acordado con la SETUR	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Sistemas de evaluación de inversiones públicas en promoción turística diseñado	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Diagnósticos y planes de incentivos a la formalización elaborados y aprobados por la SETUR y SETRAB	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Instituciones estatales y municipios con plan de fortalecimiento implementado	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 2.3. Inversiones públicas del Estado en promoción turística son más eficaces y eficientes	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Planes de acción para la formalización implementados	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Programas de comunicación y participación en el programa diseñado e implementado	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 1.1. Polos para guiar al turista señalizados.	Modify Output	Producto inactivado ¿ actividad cancelada en la reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa.	08/24/2017	06/21/2017
Output	Producto 1.4. Circuitos de ecoturismo a lo largo de la costa disponibles al turista.	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 1.7. Los recursos humanos y empresas ofrecen servicios de calidad al turista.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Programas de educación ambiental elaborados y aprobados por la SETUR y la SEMARH	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 5.1. Actores turísticos sensibilizados en responsabilidad ambiental	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Destinos con planes de gestión turística elaborados	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	municipios que adoptan la PGC/SE a través de la aprobación de planes de gestión costera integrada	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Empresas que reciben asistencia técnica que son propiedad de mujeres	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 5.1. Actores turísticos sensibilizados en responsabilidad ambiental	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 5.2. Manejo del turismo en áreas naturales (protegidas y no protegidas) de la costa mejorada.	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Municipios con planes directores elaborados y aprobados	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 1.5. Ruta Escénica del AP Litoral Norte recibiendo turistas.	Modify Output	Producto inactivado y actividad cancelada en la reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa.	08/24/2017	06/21/2017
Output	planes de manejo y uso público de AP cuyas acciones prioritarias han sido implementadas	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 3.2. Instituciones estatales gestoras del turismo y municipios turísticos fortalecidos.	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 4.2. Carreteras SE-405 y BR-101 disponibles para la realización de circuitos turísticos en el Polo Velho Chico	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 3.2. Instituciones estatales gestoras del turismo y municipios turísticos fortalecidos.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 1.2. Circuitos histórico-culturales disponibles para su uso turístico.	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 3.1. Sistema de información turística desarrollado.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Sistemas información y estadísticas turísticas de la SETUR diseñado y con datos disponibles al públicob	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 3.1. Sistema de información turística desarrollado.	Modify Output	Valor modificado considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017. Monto adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	programas de capacitación en control y fiscalización ambiental implementados	Modify Milestone	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEEX.	09/05/2017	06/21/2017
Output	Producto 1.3. Playas del Litoral Sur adecuadas para su uso turístico.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando reprogramación de actividades y cancelación parcial de recursos aprobada en el 1er semestre 2017, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para	09/05/2017	06/21/2017



## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
			reflejar documento aprobado por BID, SEAIN y COFIEX.		