

Resultados

Resultado: i) cobertura de saneamiento para la población de Ciudad de la Costa, zona oeste aumentada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fin de Proyecto
Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en la zona oeste de Ciudad de la Costa	Hogares	0	2014	P A	0	1000	2500	3900	5400	6300.00	6300.00
Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa	Hogares	0	2014	P A	0	1000	2500	3900	5400	6300	6300.00

Resultado: ii) calidad y eficiencia del servicio de agua potable en Ciudad de la Costa, zona oeste y central mejoradas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fin de Proyecto
Agua no contabilizada en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	l/conexion/día	365.00	2014	P A						150.00	150.00
Hogares con conexiones de agua mejoradas en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	Hogares	0	2014	P A		2350.00	4100.00	5850.00	6750.00	7000.00	7000.00
Número de roturas de la red en la zona central y oeste de Ciudad de la Costa	(número/km/año)	8	2014	P A						0.90	0.90

Resultado: iii) organismo ejecutor fortalecido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fin de Proyecto
Sistemas operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño	sistemas	0.00	2014	P A			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Medios de verificación y observaciones de indicadores de Resultados

Resultado:	cobertura de saneamiento para la población de Ciudad de la Costa, zona oeste aumentada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Medios de Verificación	Observaciones
Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en la zona oeste de Ciudad de la Costa	Hogares	Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE	Los hogares nuevos con acceso se refiere a los hogares con conexiones efectivas a la red de saneamiento. Se considera que al final del proyecto el 95% de los hogares estarán conectados a la red de saneamiento.
Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa	Hogares	Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE	

Resultado:	índices de agua no contabilizada en Ciudad de la Costa, zona oeste y central disminuida
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Medios de Verificación	Observaciones
Agua no contabilizada en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	l/conexion/día	Balances de agua	
Hogares con conexiones de agua mejoradas en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	Hogares	Cantidad de conexiones sustituidas según certificados de obra	
Número de roturas de la red en la zona central y oeste de Ciudad de la Costa	(número/km/año)	Numero de arreglos de roturas registrados	
Resultado:	organismo ejecutor fortalecido		

Indicador	Unidad de Medida	Medios de Verificación	Observaciones
Sistemas operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño	sistema	Cumplimiento de los niveles de tratamiento de las aguas residuales en la Planta de Tratamiento y de disposición final en el Río de la Plata	

Productos

Producto	Unidad de Medida			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fin de Proyecto
Título Componente: Obras de saneamiento en Ciudad de la Costa – zona oeste										
Redes de Saneamiento construidas	m	P		3000	25000	30000	25000	11000	5680	99680
		A								
Interceptor costero construido	m	P		200	1800	165	0	0	0	2165
		A								
Estaciones de bombeo construidas	numero	P		0	2	5	0	0	0	7
		A								
Título Componente: Obras de agua potable en Ciudad de la Costa-zona oeste y central										
Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	m	P		6000	35000	44000	22000	10000	5261	122261
		A								

Título Componente: Fortalecimiento institucional										
Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa	personas		P A	0	20	20	0	0	0	40

(US\$ 000)

Título Componente: Obras de saneamiento en Ciudad de la Costa – zona oeste									
Redes de Saneamiento construidas	41,500	P	1,300	10,500	12,000	10500	4700	2500	41,500
		A							
Interceptor costero construido	2,000	P	200	1,700	100	000	000	000	2,000
		A							
Estaciones de bombeo construidas	7,800	P	0	3300	4500	000	000	000	7,800
		A							
Título Componente: Obras de agua potable en Ciudad de la Costa-zona oeste y central									
Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	10,200	P	500	3,800	2,200	2200	1100	400	10,200
		A							
Título Componente: Fortalecimiento institucional									
Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa	200	P	0	100	100	0	0	0	200
		A							
Título Componente: Gastos Financieros y Administrativos									
Gastos Financieros y Administrativos	13,300	P	100	2,280	3,480	3,530	2,380	1,530	13,300
		A							
Total	75,000	P	2,100	21,680	22,380	16,230	8,180	4,430	75,000
		A							