



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
[www.kpmg.com.co](http://www.kpmg.com.co)

## **INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

Señores

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD)

Programa "Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", Contrato de Préstamo No. 3104 /OC – CO.

### **Opinión**

Hemos auditado los estados financieros del Programa "Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", Contrato de Préstamo No. 3104/OC – CO. (El Programa), cuyo ejecutor es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD/Organismo Ejecutor del Programa), quien contrató a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter mediante el convenio 9677-SAPII013-281-2015, como ente administrador de los recursos para la ejecución del programa, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, los cuales comprenden el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2020 y el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, y sus respectivas notas, que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros que se adjuntan están preparados en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con la base contable del efectivo.

### **Bases para la Opinión**

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas son descritas en la sección "Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes con respecto al Organismo Ejecutor del Programa, de acuerdo con los requerimientos contenidos en el Código de Ética emitido por "IESBA" (*International Ethics Standards Board for Accountants*, por sus siglas en inglés), que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido con nuestras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión.

### **Párrafos de énfasis**

Llamamos la atención sobre la nota 3 a los estados financieros la cual describe la base contable de efectivo.

Los estados financieros han sido preparados para asistir al Organismo Ejecutor del Programa en el cumplimiento de los requisitos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en relación con el Contrato de Préstamo BID 3104 OC/CO. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser



adecuados para otros propósitos. Nuestro informe ha sido preparado únicamente para uso del Organismo Ejecutor del Programa y Findeter para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo - BID y no debe ser usado por o distribuido a ninguna otra parte diferente. Nuestra opinión no es modificada respecto de este asunto.

En la nota 13 a los estados financieros, la cual indica que la ejecución acumulada del Programa al 31 de diciembre de 2020 es de USD 30.987.577 equivalente al 44%; no obstante, se han comprometido contractualmente recursos por USD 55.627.570 equivalentes al 79% de los recursos disponibles para el Programa por USD 70.000.000. El plazo máximo para el último desembolso es el 16 de marzo de 2022. Nuestra opinión no es modificada con relación a este asunto.

### **Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo del Organismo Ejecutor del Programa en relación con los estados financieros**

El Organismo Ejecutor del Programa y Findeter, son responsables por la preparación y presentación razonable de los estados financieros del Programa de acuerdo con la base contable de efectivo, y por el control interno que la administración considere necesario para la preparación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación de la capacidad del Programa para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad del Programa y de usar la base contable de negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.

Los encargados del gobierno corporativo del Organismo Ejecutor del Programa y Findeter son responsables por la supervisión del proceso de reportes de información financiera del Programa.

### **Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros.**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable significa un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos escepticismo profesional durante la auditoría. Nuestras responsabilidades también incluyen:



- Identificar y evaluar el riesgo de error material en los estados financieros, bien sea por fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material que surge de fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control interno.
- Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría del Programa con el objetivo de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
- Evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.
- Concluir sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la administración y, con base en la evidencia de auditoría obtenida sobre si existe una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas significativas sobre la habilidad del Programa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, debemos llamar la atención en nuestro informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si esta revelación es inadecuada, debemos modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden causar que el Programa deje de operar como un negocio en marcha.
- Evaluar la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros del Programa, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y eventos subyacentes de una manera que logran una presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno del Programa, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

KPMG S.A.S.  
Gabriela Margarita Monroy Díaz.  
Directora  
KPMG S.A.S.  
Calle 90 No. 19C-74  
Bogotá – Colombia.  
29 de abril de 2021

**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER**  
**PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO 3104/OC-CO**  
**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

Categorías de Inversion	Presupuesto vigente	Nota	Al 31 de diciembre de 2019			Movimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020			Al 31 de diciembre de 2020		
	BID		BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total
I. Desarrollo urbano integral	20.637.019	11	10.466.756	-	10.466.756	1.454.546	-	1.454.546	11.921.302	-	11.921.303
II. Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento	39.665.395	11	7.530.617	-	7.530.617	5.087.387	-	5.087.387	12.618.004	-	12.618.004
III. Mejora de la infraestructura costera	926.032	11	925.296	-	925.296	737	-	737	926.033	-	926.033
IV. Desarrollo económico local	2.549.050	11	2.548.150	-	2.548.150	-	-	-	2.548.150	-	2.548.150
V. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal	272.047	11	164.223	-	164.223	-	-	-	164.223	-	164.223
VI. Administración, monitoreo y evaluación del programa	5.388.299	11	1.988.438	-	1.988.438	539.846	-	539.846	2.528.284	-	2.528.284
VII. Auditoría	562.158	11	252.321	-	252.321	29.259	-	29.259	281.580	-	281.580
<b>Totales</b>	<b>70.000.000</b>		<b>23.875.801</b>	<b>-</b>	<b>23.875.801</b>	<b>7.111.775</b>	<b>-</b>	<b>7.111.775</b>	<b>30.987.577</b>	<b>-</b>	<b>30.987.577</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

  
**Richard Orlando Martínez Hurtado**

Representante Legal  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A - FINDETER



**Hollman Javier Puerto Barrera**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 31196-T  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER

  
**Fernando Carvajal Calderon**


Secretario General  
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD


**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A - FINDETER**  
**PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA**  
**Y SANTA CATALINA**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO 3104/OC-CO**


**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020				Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019			
<u>Efectivo recibido</u>	<u>Nota</u>	<u>BID</u>	<u>Local</u>	<u>Total</u>	<u>BID</u>	<u>Local</u>	<u>Total</u>	
Acumulado al comienzo del período		42.985.828	-	42.985.828	42.985.828	-	42.985.828	
Durante el período								
* Solicitud de desembolso 1		-	-	-	-	-	-	
* Solicitud de desembolso 2		-	-	-	-	-	-	
* Solicitud de desembolso 3		-	-	-	-	-	-	
* Solicitud de desembolso 4		-	-	-	-	-	-	
* Solicitud de desembolso 5		-	-	-	-	-	-	
§ Intereses recibidos		-	-	-	-	-	-	
§ Otros (Fortalecimiento institucional)		-	-	-	-	-	-	
<b>Total efectivo recibido durante el periodo</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total efectivo recibido Acumulado</b>	<b>4</b>	<b>42.985.828</b>	<b>-</b>	<b>42.985.828</b>	<b>42.985.828</b>	<b>-</b>	<b>42.985.828</b>	
Desembolsos efectuados								
Acumulado al comienzo del período	11	24.101.708	-	24.101.708	17.264.346	-	17.264.346	
Durante el período		-	-	-	-	-	-	
§ Desembolsos efectuados D1		-	-	-	-	-	-	
§ Desembolsos efectuados D2	11	-	-	-	-	-	-	
§ Desembolsos efectuados D3	11	-	-	-	-	-	-	
§ Desembolsos efectuados D4		2.653.596	-	2.653.596	6.837.362	-	6.837.362	
§ Desembolsos efectuados D5		4.233.173	-	4.233.173	-	-	-	
§ Pagos por bienes y servicios		-	-	-	-	-	-	
§ Otros (Fortalecimiento institucional)		-	-	-	-	-	-	
<b>Total efectivo desembolsado durante el periodo</b>		<b>6.886.769</b>	<b>-</b>	<b>6.886.769</b>	<b>6.837.362</b>	<b>-</b>	<b>6.837.362</b>	
<b>Total efectivo desembolsado acumulado</b>	<b>11</b>	<b>30.988.477</b>	<b>-</b>	<b>30.988.477</b>	<b>24.101.708</b>	<b>-</b>	<b>24.101.708</b>	
Otras Partidas:								
Pagos otras partidas acumuladas								
Rendimientos financieros	4	4.352	-	4.352	7.754	-	7.754	
<b>Total Otras Partidas</b>		<b>4.352</b>	<b>-</b>	<b>4.352</b>	<b>7.754</b>	<b>-</b>	<b>7.754</b>	
<b>Efectivo disponible al final del período</b>	<b>4</b>	<b>12.001.703</b>	<b>-</b>	<b>12.001.703</b>	<b>18.891.874</b>	<b>-</b>	<b>18.891.874</b>	

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

  
**Richard Orlando Martínez Hurtado**  
Representante Legal  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A - FINDETER

  
**Hollman Javier Puerto Barrera**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 31196-T  
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER

  
**Fernando Carvajal Calderon**  
Secretario General  
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD



**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO**  
**ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Cifras expresadas en dólares US\$ estadounidenses y en miles de pesos colombianos cuando se indique)

**NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE**

**Constitución**

Se origina en el contrato de préstamo N° 3104/OC-CO denominado Programa de apoyo al desarrollo sostenible del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (en adelante el Programa), suscrito entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID), por (US\$ 70.000.000), del cual surge posteriormente el contrato N° 9677-SAPII013-281-2015, celebrado entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (en adelante UNGRD) – Fiduprevisora S.A. y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (en adelante ARP).

**Naturaleza y objeto social entidad administradora de los recursos.**

FINDETER es una Sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Grupo Bicentenario y sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El objeto social de FINDETER es la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o Programas de inversión; igualmente la ejecución de aquellas actividades que por disposición legal le sean asignadas o las que el gobierno nacional le atribuya, tales como:

1. Construcción, ampliación y reposición de infraestructura correspondiente al sector de agua potable y saneamiento básico.
2. Construcción, pavimentación, mantenimiento y remodelación de vías urbanas y rurales, soluciones de tráfico, semaforización.
3. Construcción, pavimentación y conservación de carreteras nacionales, departamentales, municipales, veredales, caminos vecinales, puentes y puertos marítimos y fluviales.
4. Construcción, dotación y mantenimiento de la planta física de los planteles educativos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.
5. Construcción y dotación y mantenimiento de la planta física e instalaciones deportivas de Instituciones de Educación Superior.
6. Construcción, dotación y mantenimiento de centrales de transporte de carga o pasajeros, terminales de transporte terrestres, aéreos, fluviales, marítimos o férreos.
7. Construcción, remodelación, dotación y mantenimiento de la planta física de la red hospitalaria, puestos y centros de salud, centros de atención al menor y al adulto mayor.

8. Construcción, remodelación y dotación de centros de acopio, plazas de mercado, plazas de ferias y centros de comercialización.
9. Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
10. Construcción y remodelación de campos e instalaciones deportivas y parques.
11. Construcción, remodelación y dotación de mataderos o frigoríficos regionales.
12. Ampliación de redes de telefonía urbana y rural.
13. Adquisición o reposición de equipos de producción, emisión y transmisión que se requieran para la prestación del servicio público de televisión, así como las obras de infraestructura e instalaciones necesarias para su funcionamiento.
14. Asistencia técnica a las entidades beneficiarias de financiación requerida para adelantar adecuadamente las actividades anteriormente mencionadas.
15. Financiación de contrapartidas para Programas y proyectos relativos a las actividades de que tratan los numerales precedentes, que hayan sido financiados conjuntamente por otras entidades públicas o privadas.
16. Adquisición de equipos y realización de operaciones de mantenimiento, relacionadas con las actividades enumeradas en este artículo.
17. Financiamiento del plan sectorial de turismo.
18. Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo.
19. Diseño, construcción, mantenimiento y dotación de proyectos destinados a prevenir, mitigar o compensar impactos ambientales asociados a todo tipo de actividad económica.
20. Apoyo al saneamiento fiscal de entidades nacionales, territoriales y sus descentralizadas.
21. Financiamiento de inversiones en cadenas productivas relacionadas con la producción de materiales de construcción, industrias asociadas al transporte e industria editorial.
22. Otros rubros que sean calificados por la junta directiva de FINDETER como parte o complemento de las actividades señaladas anteriormente.

## **NOTA 2 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

Por medio del CONPES 3778 de octubre de 2013 se emitió concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con el BID por US\$ 70.000.000 destinado a financiar la segunda etapa del plan de apoyo al desarrollo sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El BID suscribió el contrato de préstamo 3104/OC-CO con la República de Colombia para el “Programa de apoyo al desarrollo sostenible del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” el 16 de diciembre de 2013 y las condiciones de elegibilidad se otorgaron el 24 de abril de 2014.

En el contrato de préstamo 3104/OC-CO en su cláusula 4.10. “Condición especial de ejecución” se estipula: “Será necesario para el inicio de actividades del Programa, que la UNGRD haya suscrito un convenio con FINDETER como ente Administrador de los Recursos del Programa (en adelante ARP) para llevar a cabo las actividades del Programa, de conformidad con lo establecido en este contrato y en el Reglamento Operativo del Programa en adelante ROP, el cual incluirá la obligación de FINDETER de conformar un equipo de implementación con la designación, de su personal clave y con dedicación exclusiva al Programa”.

Por otra parte, la Corte Constitucional mediante sentencia C-465 del 9 de julio de 2014, declaró inexecutable algunos artículos de la Ley 1607 de 2012, entre ellos el artículo 151, por el cual se creó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la subcuenta denominada “Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Como consecuencia de la declaratoria de inexecutable del artículo 151 de la Ley 1607 de 2012, el ordenador del gasto de la UNGRD, en desarrollo de sus obligaciones y facultades legales relacionadas con la Unidad, carecía de competencia para ordenar gasto con posterioridad al día 21 de julio de 2014.

En el 2015 se incluyeron los recursos del crédito en el presupuesto general de la Nación y se aprobaron las vigencias futuras, requisito necesario para la firma del contrato entre FINDETER Y la UNGRD, que se perfeccionó el 20 de marzo de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, FINDETER dando cumplimiento al convenio y la cláusula 4.10 del contrato de préstamo 3104/OC-CO, contrató el siguiente equipo para desarrollar las actividades que se derivaban de sus obligaciones contractuales y que se describen en el presente informe.

- Coordinador Especial
- Especialista en Adquisiciones
- Especialista Financiero

Estos profesionales contaron con el apoyo de las áreas de FINDETER relacionadas con su especialidad: Vice-presidencias Técnica y Financiera, Banca Internacional, Servicios administrativos, Secretaría general, Contratación, y en general toda la institución se encuentra comprometida con este Programa de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional para el Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por otra parte, el plazo para la ejecución del programa fue modificado mediante comunicación de fecha 12 de junio de 2020, en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo informó que, de acuerdo con la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el banco procedería con la extensión del plazo del último desembolso a efectuarse dentro de la ejecución del Contrato Préstamo 3104/OC-CO, hasta el 16 de marzo de 2022.

### **Objetivo del Programa**

El objetivo general del Programa es contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de los habitantes del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SAPSC).

Los objetivos específicos del Programa son: (i) mejorar las condiciones habitacionales de la población de menores ingresos y el ambiente urbano en el área central de la isla de San Andrés y



en las adyacencias de las principales playas; (ii) ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento de las viviendas; (iii) mejorar la infraestructura costera y la gestión de riesgos costeros; (iv) apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas; y (v) fortalecer la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal.

Para el logro de los objetivos el Programa comprende los componentes descritos a continuación:

**Componente 1. Desarrollo urbano integral.**

El objetivo de este componente es mejorar las condiciones habitacionales de la población de menores ingresos y el ambiente urbano en el área central de la isla de San Andrés y en las zonas adyacentes de las principales playas.

**Componente 2. Provisión y acceso a los servicios de agua y saneamiento.**

El objetivo de este componente es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento.

**Componente 3. Mejora de la infraestructura costera e incorporación de la gestión del riesgo por erosión costera en la planificación territorial.**

El objetivo de este componente es controlar la erosión y recuperación del litoral y mejorar la gestión del riesgo por erosión costera.

**Componente 4. Desarrollo económico local**

El objetivo de este componente es apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas del Archipiélago a través de Programas de capital semilla, acceso al crédito y asistencia técnica.

**Componente 5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal.**

El objetivo de este componente es fortalecer la gestión fiscal para apoyar la sostenibilidad del Archipiélago

**NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

**Base de Contabilidad**

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) para estas circunstancias, previstas en el capítulo “IPSAS base de caja- Informes Financieros con la base de contabilidad de caja”.

En cuanto a los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto, se reexpresarán de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado - TRM correspondiente a la fecha de la última monetización de los desembolsos recibidos, para posteriormente ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional es su cuenta del Banco de la Republica.

Los registros del Programa son llevados en pesos, los cuales para efectos de presentación de informes se re expresan de acuerdo con la Tasa de negociación del día en que ingresa cada uno de los desembolsos.

#### **NOTA 4 - EFECTIVO RECIBIDO**

El efectivo recibido, el cual fue desembolsado por el BID al 31 de diciembre de 2020, equivale a la suma de US\$ 42.985.828, los cuales fueron girados como se detalla a continuación:

DESEMBOLSOS RECIBIDOS							
	Fecha de monetización	Valor solicitado UNGRD	Desembolsado a Findeter	TRM monetización	Saldo cuenta especial	Saldo cuenta Findeter	Total efectivo disponible
Desembolso N°1 US\$	25/06/2015	1.165.416	1.138.734	\$ 2.626,80	26.682	-	26.682
Desembolso N°2	30/11/2015	4.173.781	3.044.929	3.287,03	32.557	225.006	257.563
			1.096.295	3.204,27		-	-
Desembolso N°3	28/12/2016	4.755.301	4.718.337	2.936,66	36.964	-	36.964
Desembolso N°4	5/12/2017	15.884.955	168.996	2.971,63	1.108.153	-	1.108.153
			14.607.806	2.996,61	-	236.501	236.501
Desembolso N°5	18/12/2018	17.006.375	6.156.718	3.246,86	10.849.657	339.716	11.189.373
<b>Total US\$</b>		<b>42.985.828</b>	<b>30.931.815</b>	<b>-</b>	<b>12.054.013</b>	<b>801.223</b>	<b>12.855.236</b>

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo disponible para ejecutar en el Programa en dólares está compuesto de la siguiente manera:

Recursos disponibles 2° desembolso	225.006	①
Recursos disponibles 4° desembolso	236.501	②
Recursos disponibles 5° desembolso	335.364	②
Rendimientos financieros	4.352	③
<b>Saldo extracto bancario Findeter</b>	<b>801.223</b>	
Recursos disponibles en la cuenta especial del Bnaco de la Republica y en el Ministerio de Hacienda y Credito Publico	12.054.013	④
<b>Recursos disponibles del programa</b>	<b>US\$ 12.855.236</b>	
Cuentas por pagar	853.533	⑤
<b>Efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>US\$ 12.001.703</b>	

① Corresponden al saldo disponible por ejecutar por el reintegro de recursos no asignados de la adhesión No 8 al Contrato interadministrativo No. 215045 de 2015 por parte FONADE.

② Corresponden al saldo disponible por ejecutar del cuarto y quinto desembolso recibido en la cuenta bancaria de Findeter.

③ Corresponde al saldo pendiente por reintegrar al Tesoro Nacional por rendimientos financieros netos generados en la cuenta bancaria del Programa al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo definido en el numeral 3.5 del Reglamento Operativo. Dichos recursos fueron reintegrados el 20 de enero de 2021.

④ Corresponde al saldo disponible en la cuenta bancaria del Banco de la República el cual asciende a US\$ 1.385.783, estos recursos se encuentran en dólares puesto que al 31 de diciembre de 2020 no han sido monetizados, además se encuentra el saldo disponible en la cuenta especial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cual asciende a US\$ 10.668.230, los cuales ya fueron monetizados y son desembolsados a Findeter S.A. a medida que se van justificando la ejecución de cada recurso entregado.

⑤ Corresponde al saldo pendiente por reintegrar a Findeter por el pago de las retenciones en la fuente generadas en la ejecución del Programa al 31 de diciembre de 2020, junto a las retenciones de Garantía realizadas al 31 de diciembre de 2020 en los contratos de obra, las cuales serán reintegradas a los contratistas una vez el supervisor reciba las obras “Ver nota 16.5”.

#### **NOTA 5 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

Al 31 de diciembre del 2020 el saldo pendiente de justificar al BID asciende a US\$ 16.963.775, los cuales detallamos a continuación:

		<b>Fecha de Monetización</b>	<b>Desembolso recibido</b>	<b>Desembolsos justificados</b>	<b>Desembolsos pendientes por justificar</b>
Desembolso N°1	US\$	25/06/2015	1.165.416	1.138.734	26.682
Desembolso N°2		30/11/2015	4.173.781	4.141.223	32.558
Desembolso N°3		28/12/2016	4.755.301	4.718.337	36.964
Desembolso N°4		5/12/2017	15.884.955	14.776.802	1.108.153
Desembolso N°5		18/12/2018	17.006.375	1.246.957	15.759.418
<b>Total</b>	<b>US\$</b>		<b>42.985.828</b>	<b>26.022.053</b>	<b>16.963.775</b>

Al 31 de diciembre de 2020 como se evidencia en el cuadro anterior se presentan saldos en la cuenta Bancaria de Findeter correspondiente a recursos no ejecutados, también se encuentra el saldo de la cuenta especial del Banco de la República por cada uno de los desembolsos recibidos en razón a que corresponden a las diferencias de tasa al momento de monetizar cada uno de estos, recursos los cuales se ejecutaran junto a la última monetización del programa.

#### **NOTA 6 – ANTICIPOS Y JUSTIFICACION**

Durante la vigencia 2020, no se recibieron anticipos, pero si se realizó una justificación de recursos por valor de US\$ 8.757.707 ante el BID, así:

<b>Concepto</b>	<b>Valor en US\$</b>
Anticipos recibidos al comienzo del periodo	42.985.828
Anticipos justificados al comienzo del periodo	17.264.346
Anticipos justificados durante el periodo	8.757.707
Anticipos recibidos durante el periodo	-
Saldo de anticipos por justificar al cierre del periodo	16.963.775

El 17 de marzo del 2021 se realizó una justificación de gastos con corte al 31 de diciembre de 2020 por valor de US\$ 4.966.423, 98, en la cual se realizaron correcciones de algunos pagos que fueron reportados de forma errónea en la legalización anterior.

#### **NOTA 7 - FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL**

No aplica para el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.

#### **NOTA 8 -AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES**

No aplica para el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

#### **NOTA 9 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Corresponde al valor total comprometido por cada uno de los componentes de proyecto al 31 de diciembre de 2020, así como detallamos a continuación:

<b>Categorías de Inversión</b>	<b>Valor asignado</b>	<b>Valor en US\$ Comprometido</b>	<b>Porcentaje de ejecución</b>
I. Desarrollo urbano integral	20.637.019	12.414.620	60%
II. Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento	39.665.395	36.217.119	91%
III. Mejora de la infraestructura costera	926.032	926.033	100%
IV. Desarrollo económico local	2.549.050	2.549.050	100%
sostenibilidad fiscal	272.047	170.117	63%
VI. Administración, monitoreo y evaluación del programa	5.388.299	3.039.336	56%
VII. Auditoría	562.158	311.296	55%
<b>Total</b>	<b>70.000.000</b>	<b>55.627.570</b>	<b>79%</b>

#### **NOTA 10 - COMPONENTES DEL PROYECTO**

Los recursos según categoría de inversión y fuente de financiamiento del Programa se discriminan a continuación:

(Cifras expresadas en millones de US\$)

<b>Categorías de Inversión</b>	
I. Desarrollo urbano integral	20.637.019
II. Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento	39.665.395
III. Mejora de la infraestructura costera	926.032
IV. Desarrollo económico local	2.549.050
V. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal	272.047
VI. Administración, monitoreo y evaluación del programa	5.388.299
VII. Auditoría	562.158
<b>Totales</b>	<b>70.000.000</b>

### **NOTA 11 - DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

El efectivo recibido a 31 de diciembre de 2020 ascendió a US\$ 42.985.828. Adicionalmente durante la vigencia se realizaron desembolsos por US\$ 7.111.775 y una devolución de recursos no ejecutados por el Fondo Emprender por US\$ 225.006, dejando así un valor reportado en el estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados de US\$ 6.886.769, así como detallamos a continuación:

<b>Categoría de inversión</b>	
<b>Total desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2019</b>	<b>10.466.756</b>
CONSORCIO GH-003	1.347.992
ASOCIACION SAITEC-INCOPLAN	106.554
<b>Total desembolsos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020</b>	<b>1.454.546</b>
<b>Total desarrollo urbano integral</b>	<b>11.921.302</b>
-	
<b>Total desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2019</b>	<b>7.530.617</b>
PROTECNO	673.527
PROINTEC	212.252
CONSORCIO WMI-CMIJ	3.564.799
CONSORCIO NLAC-INAR SAN ANDRES	330.102
CONSORCIO AQUA 18	274.519
CONSTRUCTODO	32.188
<b>Total desembolsos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020</b>	<b>5.087.387</b>
<b>Total provision y acceso a los servicios de agua y saneamiento</b>	<b>12.618.004</b>
-	
<b>Total desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2019</b>	<b>925.296</b>
CLAUDIA SANCHEZ	737
<b>Total desembolsos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020</b>	<b>737</b>
<b>Total mejoramiento de la infraestructura costera</b>	<b>926.033</b>
-	
<b>Total desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2019</b>	<b>2.548.150</b>
<b>Total desembolsos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020</b>	<b>-</b>
<b>Total desarrollo economico local</b>	<b>2.548.150</b>

<b>Total desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2019</b>	<b>164.223</b>
<b>Total desembolsos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020</b>	<b>-</b>
<b>Total fortalecimiento fiscal</b>	<b>164.223</b>

<b>Total desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2019</b>	<b>1.988.438</b>
FINDETER	539.846
<b>Total desembolsos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020</b>	<b>539.846</b>
<b>Total administración monitoreo y evaluación del Programa</b>	<b>2.528.284</b>

<b>Total desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2019</b>	<b>252.321</b>
KPMG	29.259
<b>Total desembolsos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020</b>	<b>29.259</b>
<b>Total otro auditoría</b>	<b>281.580</b>

<b>Total ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020</b>	<b>7.111.775</b>
<b>Total ejecutado al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>23.875.801</b>
<b>Total ejecutado al 31 de diciembre de 2020 según estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados</b>	<b>30.988.477</b>
<b>Total ejecutado al 31 de diciembre de 2020 según estado de inversiones acumuladas</b>	<b>30.987.577</b>
<b>* Saldo por ejecutar Fondo Emprender</b>	<b>900</b>

(\*) Corresponde al gravamen al movimiento financiero generado en la devolución de recursos no asignados de la adhesión No 8 al Contrato Interadministrativo No. 215045 de 2015, suscrito entre Enterritorio, el Sena y Findeter, denominado Fondo Emprender, los cuales deben ser reintegrados al programa, así como detallamos a continuación. “ver nota 16.2”.

Valor aportado por el programa	US\$	1.825.356
Pagos realizados durante el año 2017		774.846
Pagos realizados durante el año 2018		522.329
Pagos realizados durante el año 2019		302.275
Devolución de recursos no ejecutados		225.006
Gravamen al movimiento financiero en devolución de recursos		<u>900</u>
<b>Saldo por ejecutar al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>US\$</b>	<b>-</b>



**NOTA 12 - CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS:**

El resultado de comparar los valores registrados como desembolsos efectuados del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados frente a los valores registrados en el estado de inversiones acumuladas, se presenta a continuación al 31 de diciembre de 2020: “Ver nota 11”

(Cifras expresadas en US\$)

Categorías de Inversión	Inversiones Acumuladas	Efectivo recibido y desembolsos efectuados	Conciliación
I. Desarrollo urbano integral	11.921.302	11.921.302	-
II. Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento	12.618.004	12.618.004	-
III. Mejora de la infraestructura costera	926.033	926.033	-
IV. Desarrollo económico local	2.548.150	2.549.050	(900)
V. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad	164.223	164.223	-
VI. Administración, monitoreo y evaluación del programa	2.528.285	2.528.285	-
VII. Auditoría	281.580	281.580	-
<b>Totales</b>	<b>30.987.577</b>	<b>30.988.477</b>	<b>(900)</b>

**NOTA 13 - CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR COMPONENTE**

Corresponde a la comparación entre los registros del BID en relación con el Programa, con los registros de FINDETER para este fin, se puede concluir lo siguiente:

(Cifras expresadas en US\$)

Categorías de Inversión	Registros programa	Saldo reportado por el BID (OPS1) BID US\$	Diferencia
I. Desarrollo urbano integral	11.921.302	11.426.701	494.601
II. Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento	12.618.004	8.491.018	4.126.986
III. Mejora de la infraestructura costera	926.033	925.296	737
IV. Desarrollo económico local	2.548.150	2.774.056	(225.906)
V. Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal	164.223	164.223	-
VI. Administración, monitoreo y evaluación del programa	2.550.643	1.988.438	562.205
VII. Auditoría	259.222	252.321	6.901
<b>Total</b>	<b>30.987.577</b>	<b>26.022.053</b>	<b>4.965.524</b>

La diferencia obedece al valor pendiente por legalizar al BID al 31 de diciembre de 2020, el cual fue legalizado el 17 de marzo del 2021.

### **NOTA 14 - CONTINGENCIAS**

Al 31 de diciembre de 2020, no tenemos conocimiento de litigios o reclamos que afecten los recursos del Programa, que hayan sido recibidos o esperen recibirse, y no existe, otras contingencias que deban ser reconocidas o reveladas en los estados financieros incluyendo pasivos o contingencias que surjan de actos ilegales, infracciones de las normas, incumplimientos contractuales o regulatorios o posibles litigios en contra del programa.

### **NOTA 15 - EVENTOS SUBSECUENTES**

No existen hechos económicos ocurridos con posterioridad a la fecha de corte y la firma del informe de los auditores, que puedan afectar la situación financiera, del Programa o que pongan en duda la continuidad del mismo.

### **NOTA 16 – OTROS ASPECTOS**

#### **16.1. Recursos en Pesos Aprobados para el Programa.**

El 16 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la suscripción del Contrato Préstamo 3104/OC-CO entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID USD 70.000.000, las vigencias asignadas al programa se calcularon teniendo en cuenta el valor proyectado de la tasa de cambio, efectuada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP, de acuerdo con la tabla que se presenta a continuación:

Rc1	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PROGRAMADA EN DÓLARES	USD 6.500.000	USD 26.617.042	USD 23.385.381	USD 13.497.577	USD 70.000.000
TASA PROYECTADA POR EL MHCP PARA LA ASIGNACIÓN DE VIGENCIAS	\$ 2.000	\$ 2.316	\$ 2.336	\$ 2.358	
VIGENCIAS APROBADAS POR EL MHCP	\$ 13.000.000	\$ 61.645.069	\$ 54.628.250	\$ 31.827.287	\$ 161.100.606

Sin embargo, tomando en consideración que se ha presentado una mayor devaluación de la moneda colombiana frente a la proyectada en su momento, la asignación del presupuesto en pesos es insuficiente para monetizar la totalidad del préstamo.

De la totalidad del préstamo correspondiente a US\$ 70.000.000, han sido desembolsados por el BID un total de US\$ 42.985.828,45 de los cuales se ha monetizado US\$ 41.600.046, valorados en pesos colombianos en la suma de \$129.273.319 los cuales corresponden a la suma de los valores asignados a las vigencias 2015, 2016 y 2017, a una tasa promedio de monetización de

\$3.107,53. El saldo restante, de US\$ 1.385.782,87, se encuentran en una cuenta especial en dólares del Banco de la República, pendientes de ser monetizados en pesos colombianos. En las reuniones que se han sostenido con el Ministerio de Hacienda y crédito público y el Banco Interamericano de desarrollo – BID- a la fecha no existe la ejecución financiera suficiente que amerite la monetización de esos recursos.

Para la nueva proyección financiera de este año 2021 se tiene previsto un desembolso por valor de USD 15.000.000 para el mes de junio, valor que será monetizado junto al saldo de la cuenta especial.

## **16.2. Reconocimiento de Gastos Fondo Emprender:**

El día 16 de mayo de 2016 FINDETER suscribió la Adhesión No.8, al Contrato Interadministrativo No. 215045 de 2015, celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE hoy ENTERRITORIO, por \$6.000.000.

El desembolso de los recursos dispuestos por FINDETER para este convenio se realizó de la siguiente manera:

CONCEPTO	FECHA	VALOR ADICIÓN (miles \$)	VALOR TRM	VALOR ADICIÓN (DÓLARES)
Aportes al Convenio	12/07/2016	\$ 6.000.000	\$ 3.287,03	US\$ 1.825.356

A 31 de diciembre de 2020 se tiene el siguiente balance de ejecución de los recursos disponibles en la adhesión:

De los USD 1.825.356 el aporte de Findeter corresponde a USD 1.599.450 y los recursos de SENA - Fondo emprender USD 240.266, el 29 de abril de 2020 ENTERRITORIO, llevo a cabo devolución por USD 225.906 no comprometidos en la ejecución del convenio.

## **16.3. Reconocimiento de Gastos Fondo Nacional de Garantías:**

El 13 de junio de 2016 FINDETER suscribió el Convenio Interadministrativo de Mandato Irrevocable sin Representación del Mandante Suscrito Entre el Fondo Nacional de Garantías S.A. – El Mandatario y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – El Mandante, por \$3.000.000.

El desembolso de los recursos dispuestos por FINDETER para este convenio se realizó de la siguiente manera:

CONCEPTO	FECHA	VALOR ADICIÓN (PESOS)	VALOR TRM	VALOR ADICIÓN (DÓLARES)
Aportes al Convenio	14/06/2016	\$ 2.225.445	\$ 3.287,03	USD 677.038
Aportes al Convenio	14/06/2016	\$ 774.555	\$ 3.204,27	USD 241.726
TOTAL		\$ 3.000.000		\$ 918.764

Dentro de la estructura del empréstito se encuentra el componente IV, el cual interviene en el Desarrollo Económico Local de la Isla, cuyo objetivo es apoyar a los emprendedores a través del otorgamiento de Capital Semilla y el apoyo empresarial mediante el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del Archipiélago con una garantía especial para acceder al crédito y capacitación y asistencia técnica para el alistamiento empresarial.

El numeral 3.1. del anexo 9 – Ejecución del componente IV del Reglamento Operativo del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina establece las condiciones de la garantía especial buscando fomentar el acceso de los empresarios al crédito en determinadas regiones o sectores económicos.

Una de las iniciativas para desarrollar programas de acceso al crédito consiste en diseñar una garantía para incentivar la irrigación de crédito a las empresas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y para tal fin FINDETER suscribió el Convenio Interadministrativo de Mandato Irrevocable sin Representación del Mandante el 13 de junio de 2016, mediante el cual entregó al Fondo Nacional de Garantías (en adelante FNG) \$3.000.000 de la vigencia presupuestal del año 2016, con el fin de que este último emita con cargo a estos recursos, garantías para cubrir el 70% del valor del saldo insoluto de las obligaciones garantizadas a créditos que se desembolsen en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Teniendo en cuenta los resultados que ha mostrado el programa en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales han permitido mantener el capital del mandato, la necesidad de apoyo financiero que hoy tienen los micros, pequeños y medianos empresarios del Archipiélago para mantener y reinventar sus negocios en medio de las dificultades que atraviesan a causa de la pandemia ocasionada por el COVID 19 y analizada la solicitud de prórroga presentada por el FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A., tras recibir comunicación de No Objeción por parte del BID el día 11 de junio de 2020, se prorrogó el plazo de ejecución del convenio INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO IRREVOCABLE SIN REPRESENTACIÓN DEL MANDANTE, suscrito entre el FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. por un período igual a 12 meses contados a partir del 16 de junio de 2020.

Revisada la ejecución del convenio respecto a su avance, demanda y ejecución, se encontró que durante el 2020 la demanda de créditos había desacelerado, en el marco del convenio. Es por esto que el 25 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico dirigido a FINDETER, el FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. presentó una propuesta de ajuste al convenio para facilitar el acceso a crédito y eliminar barreras que dificultan a los empresarios domiciliados en el departamento de San Andrés y Providencia, obtener recursos de financiación y atender sus necesidades de capital de trabajo para esta fase de reactivación económica del país, acorde con el objeto del presente Convenio, y atractivas en la coyuntura actual de desaceleración económica, a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19 y las afectaciones generadas como consecuencia del paso de la tormenta tropical ETA y el huracán IOTA. La propuesta presentada buscaba alinear el presente convenio con las líneas de apoyo enmarcadas dentro del Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia” propuesto por el gobierno nacional y a su vez incentivar el financiamiento de capital de trabajo e inversión y apoyar a los

sectores más afectados en la pandemia, a través del subsidio complementario de la comisión de las garantías que a la fecha son asumidos por el Gobierno Nacional en un 75%.

El 15 de diciembre de 2020 se recibió la comunicación del BID en la cual expresaban su no objeción a la propuesta presentada por el FNG. Así que el 18/12/20 fue firmado el Otrosí No. 5, por medio del cual se dejaron \$669.055 COP para respaldar los créditos ya comprometidos en el programa San Andrés Sostenible y los \$2.430.944 COP restantes fueron vinculados al programa Unidos por San Andrés, donde son utilizados para subsidiar el valor de las comisiones de las garantías otorgadas.

Con corte al 31 de diciembre 2020, en el programa San Andrés Sostenible se emitieron 152 garantías por \$13.611.257. En cambio, en el programa Unidos por San Andrés, con corte al 31/12/20 se han emitido 6 garantías por \$1.388.200

#### **16.4. Avance Contrato No. 024 de 2017. Proyecto Planta Desalinizadora:**

En la Fase I, se elaboraron y recibieron a satisfacción los estudios y diseños a ingeniería de detalle de todos los elementos que componen el proyecto y que representan el 2, 9% de ejecución del mismo; excepto los diseños de los Pozos de succión y sistema de bombeo, redes eléctricas, obras relacionadas con la captación, que se encuentran pendiente a la fecha, dado que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, emitió concepto técnico que impide la construcción de los pozos de captación de agua, en Lox Bight, como lo tenía contemplado inicialmente, argumentando una posible afectación del Acuífero San Andrés, teniendo en cuenta que este es el punto del cual se extrae el agua requerida para el funcionamiento de las dos plantas desalinizadoras existentes, que operan actualmente en la Isla.

Durante esta primera Fase, se presentaron dificultades de tipo predial por la necesidad del proyecto de adquirir un lote para la construcción del tanque de almacenamiento, en razón a que cuando se realizó la ingeniería conceptual base para la contratación, se previó en un lugar y este no se logró adquirir, obligando a cambiar el sitio para la construcción del tanque en un lote de dimensiones menores, cambiando el diseño previsto para el tanque, lo que produjo una cimentación más robusta y una mayor longitud para la tubería de conducción.

Así mismo, el impedimento de realizar los pozos de captación de agua en Lox Bight obligó a que se evaluaran diferentes alternativas, para lo cual se realizaron estudios de exploración (tomografía) de las posibles zonas de captación, definiendo, de acuerdo con los resultados de esta, que la mejor alternativa para el punto de captación era la zona costera de San Luis. Con el resultado de la tomografía se adelantó el trámite para el permiso de prospección ante CORALINA

El día 6 de septiembre de 2019, el supervisor del contrato emitió concepto de supervisión, en el cual textualmente indica:

“(…) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, se ha pronunciado favorablemente mediante la expedición de la Resolución No. 388 del 19 de julio de 2019 “por medio de la cual se decide un trámite de permiso de prospección y explotación (SIC) de subterráneas en franja costera”. Resolución en la cual se establecen los requerimientos mínimos y requisitos técnicos, así como también se imponen

directrices para la ejecución de las labores de prospección y exploración de aguas subterráneas para la alternativa de captación en franja costera.

Desde el punto de vista técnico, las actividades de prospección y exploración constituyen el componente más importante del proyecto, toda vez que se trata de las actividades y pruebas necesarias para la obtención del caudal que garantizará el abastecimiento a la Planta desalinizadora de 50 l/s; razón por la cual, se debe acatar al pie de la letra dicha resolución por parte del contratista;

(...)

Ahora, bien, dado que el cambio de sitio y las condiciones de captación, con respecto a las contratadas inicialmente, y teniendo en cuenta el alcance técnico contenido en la Resolución No. 388 del 19 de julio de 2019 así como en la Resolución 515 del 5 de septiembre de 2019 expedidas por CORALINA, es evidente que se requiere ejecutar actividades diferentes en fase de prospección-exploración de aguas subterráneas con respecto a las planteadas en el predio contemplado inicialmente (Lox Bight)

Por lo anterior, para avanzar en la etapa de prospección-exploración, se requiere la ejecución de las siguientes actividades adicionales

- Gestión del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para nueva ubicación (Franja costera)
- Trabajos previos al inicio de las prospecciones
- Ejecución de piezómetros
- Análisis y modelación numérica

(...)

Por todo lo anterior, con el fin de garantizar una correcta ejecución de las labores de prospección – exploración y posteriores diseños del componente principal del proyecto, la captación, el cual determina la disponibilidad de agua y el balance hídrico del proyecto, esta supervisión ve viable y recomienda a la entidad la adición de: trescientos treinta y dos millones ochenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos M/cte (\$332.083.387.00 COP) recursos que deben ser cancelados bajo la misma forma de pago establecida en el Otrosí No. 3, de acuerdo con lo indicado en el numeral B de la estipulación PRIMERA-CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE PAGO), es decir:

‘(...) del total de los diseños del componente 1.1 “Pozos de succión y sistema de bombeo”, previa adecuación de los diseños de estos componentes conforme a los requerimientos, condiciones técnicas y directrices establecidas por la autoridad ambiental (CORALINA), y al recibo a satisfacción y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y/o FINDETER (...)’ ”

Los estudios de prospección y exploración se realizaron entre los meses de septiembre y diciembre de 2019. Estas actividades, así como el cambio en los sitios de captación y de implementación del tanque, ocasionaron un atraso importante en los tiempos programados y mayores costos del proyecto.



En el mes de febrero de 2020, una vez socializado ante la Gobernación y CORALINA el resultado de la prospección, por intermedio de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se radicó en la Corporación la solicitud de Concesión de aguas subterráneas. Para este trámite, CORALINA liquidó el costo del servicio de evaluación del trámite de permiso de Concesión, el cual fue pagado por PROTECNO el 01 de junio de 2020 y el 16 de junio se confirmó por el área contable de Coralina el ingreso del pago.

El 8 de junio de 2020 Coralina expidió la Resolución No. 182-2020 por medio de la cual se adoptaron medidas para regular en San Andrés Islas el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y permite otorgar Concesiones de Aguas Subterráneas a los entes gubernamentales para abastecimiento de agua a la población. Para su entrada en vigencia, el 17 de julio de 2020 se realizó la publicación en el Diario Oficial.

Resultado del trámite de solicitud de permiso de concesión, el 4 de agosto de 2020, CORALINA expidió la Resolución No. 239 de 2020, con la cual otorgó la Concesión de Aguas Subterráneas para un caudal de 50l/s. Sin embargo, este caudal no es suficiente para ejecutar el proyecto.

A pesar de que en la prueba de bombeo efectuadas en la ejecución de las pruebas del campo de los estudios de Prospección en el año 2019 se pudo acreditar que, a través de las cavernas detectadas por los estudios geológicos de tomografía eléctrica, existía una conexión hidráulica hidrostática directa entre el mar abierto y el pozo de prospección, Coralina denegó la captación de los 200 l/s necesarios para el funcionamiento de la planta, y emitió una concesión por tan sólo 50l/s, que hacía inviable el funcionamiento del conjunto del proyecto.

Por esta razón, el 6 de agosto de 2020, se realizó mesa de trabajo virtual con el área técnica de CORALINA, los especialistas hidrogeólogos de la interventoría y del contratista de obra, la Supervisión del contrato de interventoría de FINDETER. En esta reunión se atendieron las inquietudes del personal de la Autoridad Ambiental y nuevamente se presentó el resultado de la prospección. En dicha reunión FINDETER informó que se presentaría recurso de reposición a la Resolución No. 239 de 2020.

Para que el proyecto sea construible, se requiere que se otorgue una Concesión de Aguas Subterráneas por un caudal mínimo de 135l/s, razón por la cual el 21 de agosto de 2020, la Gobernación del Archipiélago interpuso el recurso de reposición a la Resolución No. 239 de 2020, que fue admitido mediante Auto No. 211 del 24 de agosto de 2020.

El 16 de septiembre de 2020, se realizó reunión en las instalaciones de CORALINA para adelantar gestiones y conocer el avance del recurso de reposición. En dicha reunión, la Autoridad Ambiental informó que estaban analizando la información técnica y que solicitarían al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una revisión del resultado de la prospección, para resolver el recurso de reposición.

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2020, en el seguimiento que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo al Contrato de Préstamo, se contó con la participación de CORALINA y solicitaron otra mesa de trabajo para ampliar y aclarar algunas dudas de tipo técnico sobre el resultado de la prospección, porque aún no le es claro que los pozos costaneros, no afectarán el acuífero San Luis.

El 30 de septiembre de 2020 se realiza mesa de trabajo con CORALINA, en la que participaron el DAPRE, BID, UNGRD y FINDETER, en la que nuevamente se les aclararon los resultados de la

Prospección. Al final de la misma, la Corporación solicitó realizar otra mesa de trabajo con la Gobernación, Veolia y FINDETER, y que se evaluara el modelo hidráulico de la siguiente manera:

1. Modelo numérico interpretado para la zona de exploración costera a caudal de 100 L/s, 150 L/s, incluyendo el pozo de explotación de la empresa Veolia a un caudal de 140 L/s.
2. Modelo numérico interpretado para la zona de exploración costera a caudal de 200 L/s, 250 L/s, 300 L/s y 350 L/s, excluyendo el pozo de explotación de la empresa Veolia.

El 14 de octubre de 2020, Findeter remitió a CORALINA, los informes resultado de las modelaciones solicitadas por estos, previo a la mesa técnica con los especialistas de las entidades. Para estas mesas técnicas CORALINA incorporó a su equipo de trabajo un especialista en modelaciones, externo a la entidad.

El 16 de octubre de 2020, se realiza la mesa de trabajo con la participación de CORALINA, la UNGRD, BID, Findeter y sus especialistas para socializar los resultados de las modelaciones y realizar el análisis de estos. En esta mesa de trabajo los especialistas del Contratista de obra e interventoría presentaron los ajustes realizados al modelo y el resultado de las modelaciones, aclarando inquietudes al equipo de CORALINA. Los especialistas de CORALINA solicitaron suspender la mesa técnica para analizar la información y se programó continuar el 19 de octubre de 2020.

Se continuaron las mesas técnicas el 19 y 30 de octubre de 2020, concluyendo que los modelos hidrogeológicos y las pruebas realizadas en campo no dan la tranquilidad a la Corporación Ambiental - CORALINA frente a la no afectación del acuífero San Luis. El equipo técnico de CORALINA analizaría internamente para tomar la decisión técnica para responder el recurso de reposición interpuesto por la Gobernación.

Una vez terminadas las mesas técnicas, Findeter y la UNGRD, decidieron iniciar las acciones requeridas para adelantar el proceso de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales cuando implique toma directa de agua de mar.

El 09 de noviembre de 2020, la CORALINA a través de resolución 431, resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 239 de 2020, manteniendo el caudal Concesionado el 50 l/s, e indicando en el artículo cuarto, indica que "(...) el ejecutor del proyecto o quien haga sus veces, en caso de existir necesidad de realizar un uso y/o aprovechamiento del recursos (sic) hídrico, podrán adelantar las gestiones administrativas ante esta Corporación para obtener concesión de agua de mar, bajo el entendido de que existe la posibilidad de extraer de manera directa de esta fuente de agua el caudal necesario que se ajuste a las necesidades de la planta desalinizadora (...)

Ante la necesidad de cambio captación de agua a través de pozos subterráneos a toma directa de mar para el proyecto y teniendo en cuenta que el Contrato Préstamo No. 3104/OC-CO. tiene vigencia hasta el 16 de marzo de 2022, Findeter mediante oficio radicado 20020520002293 de fecha de fecha 18 de noviembre de 2020 solicitó a la UNGRD como Organismo Ejecutor y

responsable ante del BID, pronunciarse frente a la propuesta de iniciar la Fase II – Obras, con la construcción de la línea de impulsión, conducción y tanque de 1000 m<sup>3</sup> ubicado en la Loma, teniendo en cuenta lo siguiente:

De manera paralela, con el propósito de adelantar y culminar el proyecto dentro del tiempo establecido para el Contrato de Préstamo, se ha analizado la posibilidad de iniciar con la construcción del tanque de almacenamiento de 1.000 m<sup>3</sup>, que se ubicaría en el sector denominado La Loma. Bajo esta premisa, el 11 de noviembre de 2020 FINDETER realizó una mesa de trabajo con la Gobernación del Archipiélago, VEOLIA y la UNGRD, con el fin de verificar la funcionalidad del tanque como un sistema independiente, con las plantas desalinizadoras ya construidas en San Andrés. En el marco de esta mesa de trabajo, VEOLIA realizó la descripción de la distribución y almacenamiento de la red con las plantas actuales, teniendo como principales conclusiones:

- El tanque existente en La Loma presenta fugas alrededor de 120 m<sup>3</sup>/día, que representan aproximadamente a \$1.680.000 diarios, que equivalen a 12 carrotanques.
- El tanque por construir de 1.000 m<sup>3</sup> contemplado en el contrato No. 024 de 2017, por su ubicación tendría y ofrecería una mayor presión y mejor funcionamiento en la distribución, y se alimentaría de la planta de 25 l/s, que fue construida por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que fue entregado a la Gobernación del Archipiélago y es operado por VEOLIA.
- La construcción del tanque de 1.000 m<sup>3</sup> contemplado en el contrato No. 024 de 2017, permitirá que, una vez entre en operación, se repare el tanque existente, toda vez que debe ser impermeabilizado y esta actividad toma alrededor de 1 a 2 meses.

Adicional a esto, se planteó la necesidad de incluir el sistema de impulsión, la conducción y permitir una redundancia para que, de esta forma, el llenado se realice desde cualquier punto del sistema. Finalmente, la Gobernación resaltó que la infraestructura del tanque de almacenamiento por construir, así como la línea de impulsión y conducción hacia el mismo, complementan y mejoran el funcionamiento del sistema, razón por la cual la Gobernación lo recibiría y entregaría a VEOLIA para su puesta en operación.

A partir de este análisis técnico y ante la inminente necesidad de la construcción del tanque de almacenamiento con la respectiva la línea de impulsión y conducción, se propone dar inicio a la Fase II del contrato No. 024 de 2017 para que se adelanten estas actividades, de manera simultánea con los estudios requeridos para el trámite de solicitud de concesión de agua cuando implica la captación directa de mar, así como el tiempo de análisis y viabilidad por parte de CORALINA, para de esta forma mejorar las condiciones de provisión y acceso a los servicios de agua, al permitir cumplir con el objetivo del Componente 2 del Contrato de Préstamo, consistente en ampliar la cobertura y mejor la calidad de éste servicio público.

Teniendo en cuenta la solicitud del viceministerio de agua y saneamiento básico, el día 24 de noviembre se realizó reunión en las oficinas de CORALINA en la isla de San Andrés, con representantes de la Corporación ambiental, Findeter, la UNGRD, IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano -SGC-, Protecno (Contratista de obra) y Prointec (interventor del proyecto), a fines de que el Servicio Geológico Colombiano realizara una revisión del proceso de solicitud de concesión de aguas subterráneas para la captación por pozos costaneros del proyecto de la Planta Desalinizadora de 50 L/s ejecutada por Findeter mediante el contrato de asistencia técnica N°9677-SAPII013-281-2015, en el marco del Contrato Préstamo BID N°3104/OC-CO.

El objeto de la revisión por parte del SGC, consistía en generar un concepto a la Corporación Ambiental a fines de revalidar el proceso de solicitud de concesión de 135 L/s para la captación

de aguas subterráneas mediante pozos costaneros, de acuerdo a la idoneidad y experiencia de la entidad en el tema específico de acuíferos y formaciones hidrogeológicas, tomando como base la revisión de la documentación de los estudios de prospección y modelos hidrogeológicos, radicados por la Gobernación de San Andrés Providencia y Santa Catalina en el proceso de solicitud de concesión y de recurso de reposición, la resolución de concesión, y mediciones realizadas en campo por el SGC en caso de requerirse.

En el desarrollo de la Reunión, Findeter, expuso el proyecto a los integrantes de la mesa de trabajo, en especial a los representantes del IDEAM y del SGC, a fines de entender el contexto del proyecto de la Planta Desalinizadora de 50 L/s ejecutada por Findeter mediante el contrato de asistencia técnica N°9677-SAPII013-281-2015, en el marco del Contrato Préstamo BID N°3104/OC-CO, con toda la trazabilidad del desarrollo de las actividades ejecutadas a la fecha, y en especial al respecto del proceso de solicitud de concesión de aguas subterráneas mediante la captación de aguas mediante pozos costaneros.

Se estableció plan de trabajo durante toda la semana con INGENOMINAS y concluyeron que era necesario adelantar más estudios de los acuíferos de la Isla.

La UNGRD mediante comunicación 2020EE09729 de fecha 23 de noviembre de 2020 consideró viable iniciar la fase de obra, con la construcción del tanque almacenamiento, conducción y equipos de bombeo en el sector de la Loma, requiriendo que se incluya dentro del alcance del proyecto la interconexión entre el sistema de desalinización de 25 L/s existente y la línea de conducción al tanque de 1000 m<sup>3</sup> de la Loma, hecho que permitiera el llenado de la estructura de almacenamiento de agua proyectada. De la misma manera, solicitó una comunicación formal por parte de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que se formalice el compromiso de recibir la infraestructura del tanque de almacenamiento de 1000m<sup>3</sup>, la línea de conducción, con su sistema de bombeo, una vez haga sido recibida a satisfacción por la interventoría.,

FINDETER, a través de comunicación No. 220205005002401 de fecha 23 de noviembre de 2020 en cumplimiento de lo establecido en las Subcláusulas 39.1.1 y 39.2 del contrato No. 024 de 2017 solicitó a PROTECNO la presentación de la propuesta una propuesta de modificación para la inclusión del diseño de interconexión del tanque de almacenamiento con las plantas desalinizadoras existentes actualmente en el sector de Lox Bight.

Así mismo, a través de comunicación No. 220205005002575 de fecha 27 de noviembre de 2020, de acuerdo a los establecido en la Subcláusula 2.4. No. 026 de 2017 y dado el alcance del contrato de interventoría es para Fase II – Obra y Fase III – Operación, FINDETER solicitó a PROINTEC una propuesta para realizar el acompañamiento de los estudios, diseños y demás trámites requeridos para adelantar la solicitud de concesión de aguas superficiales cuando implica la captación directa de mar ante CORALINA, como actividades previas al inicio de la Fase II.

La Gobernación del archipiélago a través de oficio radicado 5629 de fecha 25 de noviembre de 2020, manifestó: que la infraestructura del tanque de almacenamiento por construir, así como la línea de impulsión y conducción hacia el mismo, complementan y mejoran el funcionamiento del sistema, la Gobernación se compromete a recibir dichas obras una vez esté terminadas a satisfacción, serán entregadas a Aguas de San Andrés y esta a su vez a VEOLIA aguas del Archipiélago SA ESP, para su puesta en operación.

Así mismo, a través de comunicación No. 220205005002575 de fecha 27 de noviembre de 2020, de acuerdo a lo establecido en la Subcláusula 2.4. No. 026 de 2017 y dado el alcance del contrato de interventoría es para Fase II – Obra y Fase III – Operación, FINDETER solicitó a PROINTEC una propuesta para realizar el acompañamiento de los estudios, diseños y demás trámites requeridos para adelantar la solicitud de concesión de aguas superficiales cuando implica la captación directa de mar ante CORALINA, como actividades previas al inicio de la Fase II.

El 03 de diciembre de 2020 se suscribió el Otrosí N° 6 mediante el cual se realizó la modificación y adición del contrato de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales y condiciones especiales del Contrato, numeral 39, Apéndice 1, Apéndice 5, Subcláusula 11.2. CEC, Subcláusula 35.3. CGC, Subcláusula 34.6 de las C.G.C. del Contrato No. 024-201, con lo que se genera la adición de recursos por US \$3.819.602,41 más COP \$1.996.425.277,26.

El 10 de diciembre de 2020 se dio inicio la fase de obra con las actividades de rocería, limpieza del lote, tala de árboles, replanteo y desarrollo del componente social.

Se ha presentado dificultada para la obtención de las pólizas de garantías y seguros previstos que legalizan el Otrosí N° 6, a raíz de la emergencia generada por el Huracán IOTA, ese tipo de riesgo no existía en el país y las aseguradoras se están absteniendo de expedir pólizas para el Archipiélago.

Se continua con los diseños de la interconexión con la planta existente operada por Veolia de acuerdo con el alcance previsto en el Otrosí No.6 y la ingeniería de detalle del sistema de captación.

Con Resolución 019 del 19 de enero de 2021 CORALINA, otorgo la Concesión de aguas Superficial cuando implique captación con toma de mar para un caudal hasta de 250 L/s y 5 años.

#### **16.5. Cuentas por pagar:**

Concepto	TRM	Valor cuentas por pagar	
Retención en la fuente	3.246,86	51.274	①
Rendimientos financieros	3.246,86	4.352	②
Retenciones de garantía	3.287,03	225.006	③
Retenciones de garantía	2.996,61	236.501	③
Retenciones de garantía	3.246,86	336.400	③
<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>853.533</b>	

① Corresponde al saldo pendiente por reintegrar a Findeter por el pago de las retenciones en la fuente generadas en la ejecución a proveedores del Programa durante el mes de diciembre de 2020.

② Corresponde al saldo pendiente por reintegrar al Tesoro Nacional por rendimientos financieros netos generados en la cuenta bancaria del Programa al 31 de diciembre de 2020.

③ Corresponden al saldo por pagar de las retenciones de Garantía realizadas en los contratos de obra al 31 de diciembre de 2020, las cuales deben ser reintegradas a los contratistas una vez el supervisor reciba las obras a satisfacción.

#### **16.6- Influencia de la emergencia ocasionada por el covid 19 en la ejecución del programa (no auditado)**

A la fecha de inicio de la emergencia ocasionada por el COVID 19 en el país y de ser decretado el aislamiento obligatorio con marco en el programa “APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” se encontraban en ejecución los proyectos:

- Mejoramiento Integral de Barrios de la Isla de Providencia.
- Obras Complementarias del Acueducto de Providencia.
- Renovación de Redes de la Isla de San Andrés.

Mejoramiento integral de barrio de la isla de providencia con corte a la fecha del 31 de diciembre se encontraba suspendido y el de obras complementarias del acueducto de providencia se reanudo el 14 de diciembre de 2020.

El Proyecto renovación de Redes de la Isla de San Andrés a pesar de encontrarse dentro de las excepciones del decreto que rige a nivel nacional “26. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluidos los residuos biológicos o sanitarios) y recuperación de materiales; (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para producción, abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo, GLP; (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para producción, abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, así como la operación y mantenimiento de minas, y (iv) el servicio de internet y telefonía.” Dentro de los primeros días de la declaratoria de emergencia a nivel nacional se presentaron dificultades para la ejecución de actividades ya que los protocolos de bioseguridad tuvieron que ser revisados y aprobados por la Administración Departamental, además durante el primer mes de cuarentena el contratista por disposiciones de la Gobernación del Archipiélago tuvo que disminuir el personal contratado en la obra en un 70%, lo que ocasionó que los rendimientos fueran menores y que el contrato se tuviera que prorrogar en 3 meses adicionales hasta el 22 de junio de 2020 .

#### **16.7 - Inconvenientes para la no ejecución de proyectos (no auditado)**

Enero 27 de 2020, el Coordinador del programa de Especialización en Finanzas Corporativas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales con apoyo de la Facultad de Administración



de esta reiteran el interés de poder brindar educación en el departamento de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina de acuerdo con el objetivo principal previsto en el contrato No. 35 – 2019 entre ambas entidades. Sin embargo, por los inconvenientes presentados en el transcurso del inicio del programa, solicita la terminación del contrato y la elaboración de uno nuevo teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

- En el contrato No. 35 – 2019, sección 4 “OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD”, se acuerda adelantar una Especialización en Finanzas Corporativas, donde “La cohorte será de 25 servidores públicos”, adicional en la subsección 9, se define que “La Especialización en Finanzas Corporativas en convenio con la Sede Caribe deberá contar con un mínimo de 25 aspirantes inscritos. Si el número de admitidos es inferior a 20 estudiantes, al no alcanzar el punto de equilibrio, las partes podrán optar por la terminación anticipada del presente contrato o por su renegociación”, de acuerdo a lo anterior, y a los hechos presentados, solicitamos que este programa cuente con un total de 30 estudiantes y un mínimo de 35 aspirantes; ya que todos deberán registrarse por la Resolución 035 de 2014 de la Vicerrectoría Académica del 8 de agosto de 2014 “Por la cual se reglamenta el proceso de admisión a los programas curriculares de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia” y a la sección 6 “CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES”, mencionadas en el mismo contrato.
- En Febrero 25 de 2020 mediante oficio el Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina informa el interés de dar continuidad al programa de especialización en FINANZAS CORPORATIVAS, objeto del Convenio Cooperación 0026 de 2019, manifestando que debido a que la Gobernación se encuentra adelantando la etapa de contratación que permita desarrollar los diferentes planes y programas de administración Departamental, no le fue posible dar trámite a lo convenido que consistía en adelantar las gestiones relativas a sufragar los datos de traslado y permanencia de los funcionarios de la Universidad Nacional sede Manizales para realizar el proceso de admisión a los nuevos estudiantes, por lo que solicita se estudie la posibilidad de aplazar el proceso de selección y por consiguiente el inicio del programa para el semestre 2020 – II.
- En abril 20 de 2020 el supervisor elabora informe y solicita la terminación anticipada del Contrato No. 035-2019, en cumplimiento de lo pactado en la sección III. Apéndices. Apéndice A – Términos de Referencia y Requisitos de Reporte. Numeral 9, el cual establece: “La especialización en Finanzas Corporativas en convenio con la Sede Caribe deberá contar con un mínimo de 25 aspirantes inscritos. Si el número de admitidos es inferior a 20 estudiantes, al no alcanzar el punto de equilibrio, las partes podrán optar por la terminación anticipada del presente contrato o por su renegociación”.
- En mayo 4 de 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo manifestó su No Objeción a la terminación anticipada del contrato mediante documentos No. CCO-867/2020, emitió la No Objeción a la Terminación Anticipada del contrato No. 035 de 2019, “considerando que no se logró contar con el número suficiente de funcionarios públicos inscritos a capacitar, lo que afecta el punto de equilibrio pactado en el contrato e imposibilita a la Universidad Nacional de Colombia a (sic) realizar las actividades pactadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Universidad cumplió con sus obligaciones contractuales y por razones ajenas tanto a FINDETER como la universidad (...) no se pudo llevar a cabo la ejecución del contrato”. Así

mismo, el BID solicita a FINDETER adelantar todas las gestiones pertinentes para la liquidación formal del contrato.

- En mayo 14 de 2020 se suscribe Acta de Terminación Anticipada de Mutuo Acuerdo del Contrato de Servicios de Consultoría No. 35 de 2019, suscrito entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER y la Universidad Nacional de Colombia.
- El 9 de septiembre de 2020 se suscribió el acta del contrato de servicios de consultoría N° 35 de 2019.

#### **16.8 – Impactos en el programa por los huracanes ETA e IOTA**

El año 2020 fue un año atípico en lo relacionado con todas las aristas que puede afectar un proyecto de infraestructura física, como también componentes sociales y económicos que menoscabaron el desarrollo de proyectos importantes en el país, el archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina no fue ajeno a este impacto negativo que ocasiono la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus Covid-19, seguido a esto en el último trimestre de la vigencia la región se enfrenta a dos devastadores desastres naturales, los huracanes ETA e IOTA este último nefasto para Providencia.

Ante este panorama el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina proyecto que se desarrolla mediante crédito contrato BID 3104/OC – CO;

Las obras que se vieron afectadas en el archipiélago de providencia fueron del contrato 021 Mejoramiento Integral de Barrios de Providencias y al 31 de diciembre no había una cuantía de la afectación por los estragos del huracán, pues había una valoración preliminar realizada por la interventoría con base en registros fotográficos, ya que no tenían personal en terreno.

En el segundo semestre el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andres, providencia y santa catalina, fijó recursos por ejecutar en según el plan de ejecución y el plan operativo por valor de \$ 27.536.330 y solo alcanzó la ejecución de \$13.362.612, es decir el cumplimiento del 48% por ciento de la meta, esto aunado a problemas administrativos en la consecución al permiso de concesión por parte de coralina y en la entrada del personal a la isla para el desarrollo de los proyectos.

Así las cosas, el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andres, providencia y santa catalina ante el anterior panorama fue afectado en cuanto a lo físico como en lo financiero, a pesar del impacto de estas dificultades su ejecución se mantuvo con respecto a la ejecución del 2019, ya que en ese año su ejecución estuvo en \$ 20.459.903 y en el 2020 \$ 22.211.824.