



Operation Number: **ME-L1147**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**  
Last Update: **6/9/2014**  
PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date: **06/12/2014**  
Division Chief validation date: **06/13/2014**  
Country Representative validation date: **06/19/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Sustainability of Water Supply for Rural Communities	Loan Number:	3133/OC-ME
Executing Agency (EA):	COMISION NACIONAL DE AGUA		
Team Leader:	de la Peña Ramos,Maria Eugenia	Sector/Subsector:	WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1147	\$450,000,000.00	\$450,000,000.00	\$112,500,000.00	\$0.00	\$562,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1147	\$450,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$450,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	El Ejecutor lleva a cabo una correcta gestión ambiental y social del programa. En las visitas de campo se han identificado algunas oportunidades de mejora que constan en el Ayuda Memoria de la mision.

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix



Impacts


No information related to this operation.


Outcomes

Outco me:	0 Sostenibilidad de los Sistemas Rurales
Observ ation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
0.0 Mujeres que integran las figuras organizativas			%	20.00	2013	Reportes semestrales. Actas Constitutivas de las Figuras Organizativas (Comité, Junta, etc.).		P	20.00	22.00	25.00	30.00	30.00
								P(a)					
								A					
0.1 Figuras organizativas con ingresos operativos superiores a costos de AOM (autogestión comunitaria de los sistemas)			%	0.00	2013	Informe de Evaluación Final		P	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
								P(a)					
								A					
0.2 Operadores con ingresos operativos superiores a costos de AOM (gestión municipal de los sistemas)			%	0.00	2013	Informe de Evaluación Final		P	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
								P(a)					
								A					
0.3 Sistemas gestionados por figuras organizativas funcionando según especificaciones de diseño (autogestión comunitaria de los sistemas)			%	0.00	2013	Informe de Evaluación Final		P	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
								P(a)					
								A					
0.4 Sistemas gestionados por operadores funcionando según especificaciones de diseño (gestión municipal de los sistemas)			%	0.00	2013	Informe de Evaluación Final		P	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
								P(a)					
								A					
Outcome:	0 Acceso a Servicio de Agua Potable												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	EOP
0.0 Cobertura rural de agua potable (localidades menos de 2.500 habitantes)		%	80.30	2012	Reporte CONAGUA	Se entiende por rural a las localidades de menos de 2.500 habitantes.	P	80.40	80.70	81.10	81.40	81.40
							P(a)					
							A					
0.1 Población con acceso nuevo a agua potable en localidades de menos de 2.500 habitantes	 RF	Households	0.00	2012	Informe de Cierre del Ejercicio Anual	Se modifico con la linea de base (versus la matriz aprobada en el POD) para alinear el objetivo con el marco de resultados y segun instrucciones de la division de WSA. IDBdocs 38825747	P	149,389.00	149,389.00	149,388.00	149,388.00	597,554.00
							P(a)					
							A					
0.2 Población con acceso nuevo a agua potable en localidades de entre 2.501 y 15.000 habitantes	 RF	Households	0.00	2005	Informe de Cierre del Ejercicio Anual	Se modifico con la linea de base (versus la matriz aprobada en el POD) para alinear el objetivo con el marco de resultados y segun instrucciones de la division de WSA. IDBdocs 38825747	P	597.00	597.00	598.00	598.00	2,390.00
							P(a)					
							A					

Outcome:	0 Acceso a Saneamiento											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	EOP	
0.0 Cobertura rural de alcantarillado (localidades de menos de 2.500 habitantes)		%	70.10	2012	Informe de Conagua	Se entiende por rural a las localidades de menos de 2.500 habitantes.	P	70.20	70.40	70.50	70.60	70.60
	P(a)											
	A											
0.1 Población con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de menos de 2.500 habitantes	 RF	Households	0.00	2012	Informe de Cierre del Ejercicio Anual	Se modifico con la linea de base (versus la matriz aprobada en el POD) para alinear el objetivo con el marco de resultados y segun instrucciones de la division de WSA. IDBdocs 38825747	P	88,111.00	88,111.00	88,112.00	88,112.00	352,446.00
	P(a)											
	A											

0.2 Población con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de entre 2.501 y 15.000 habitantes	 RF	Households	0.00	2005	Informe de Cierre del Ejercicio Anual	Se modifico con la linea de base (versus la matriz aprobada en el POD) para alinear el objetivo con el marco de resultados y segun instrucciones de la division de WSA. IDBdocs 38825747	P	961.00	961.00	961.00	962.00	3,845.00
	P(a)											
	A											
0.3 Poblacion con acceso a soluciones individuales de saneamiento.		Habitantes	0.00	2014	Informe de Cierre del Ejercicio Anual		P	8,498.00	8,498.00	8,498.00	8,499.00	33,992.00
	P(a)											
	A											

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento Institucional		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Estados con planes de fortalecimiento institucional implementados	Estados	P	31.00	P	228,500.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Proyecto piloto de sistemas geo-referenciados implementado	Proyectos	P	3.00	P	228,500.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Atención Social y Participación Comunitaria		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Figuras organizativas creadas	Figuras	P	2,000.00	P	2,415,750.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Figuras organizativas para la administración y/u O&M capacitadas	Figuras	P	1,200.00	P	2,415,750.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Comunidades capacitadas en educación ambiental	Comunidades	P	2,000.00	P	2,415,750.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Proyecto piloto para la obtención de personalidad jurídica en las figuras organizativas creadas en fases anteriores del programa.	Proyectos	P	3.00	P	2,415,750.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Infraestructura		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Sistemas de agua potable construidos	Sistemas	P	1,500.00	P	102,498,000.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Sistemas de alcantarillado sanitario construidos	Sistemas	P	550.00	P	102,498,000.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Sanitarios rurales construidos	Sanitarios	P	4,488.00	P	102,498,000.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Proyectos piloto re-uso agrícola de agua residual tratada construidos	Proyectos	P	3.00	P	102,498,000.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A		A	
Other Cost					Cost
Administracion del Programa				P	\$27,988,000.00
				P(a)	\$0.00
				A	
Auditoria, Monitoreo y Evaluacion				P	\$600,000.00
				P(a)	\$0.00
				A	
Imprevistos				P	\$1,300,000.00
				P(a)	\$0.00
				A	

Total Cost		Total Cost
	P	\$450,000,000.00
	P(a)	
	A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.