



Operation Number: **ME-L1176**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/15/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/29/2016**
Division Chief validation date: **03/30/2016**
Country Representative validation date: **03/31/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Comprehensive Development Project For Water and Sanitation Utilities (PRODI)	Loan Number:	3591/OC-ME
Executing Agency (EA):	Comisión Nacional del Agua		
Team Leader:	de la Peña Ramos,Maria Eugenia	Sector/Subsector:	WATER SUPPLY URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1176	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1176	\$200,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$200,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	0 Hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 y 900 mil habitantes
Observation:	Metodo de verificación: Informe de la evaluación final

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 y 900 mil habitantes		Hogares		2015			P	
							P(a)	
							A	
Outcome:	1 Porcentaje de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 y 900 mil habitantes							
Observation:	Verificacion: Informe de la evaluación final							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Porcentaje de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 y 900 mil habitantes		%		2015			P	
							P(a)	
							A	
Outcome:	2 OO entre 50 y 900 mil habitantes cuyo personal participó en eventos de capacitación							
Observation:	Método de verificación: Informe de la evaluación final							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.0 OO entre 50 y 900 mil habitantes cuyo personal participó en eventos de capacitación		No. OO	0.00	2015			P	
							P(a)	
							A	
Outcome:	3 OO que incrementaron su eficiencia comercial							
Observation:	Metodo de verificación: Informe de la evaluación final							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.0 OO que incrementaron su eficiencia comercial		%		2013			P	
							P(a)	
							A	
Outcome:	4 OO que redujeron el porcentaje de agua no contabilizada							
Observation:	Metodo de verificación: Informe de la evaluación final							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.0 OO que redujeron el porcentaje de agua no contabilizada		%		2013			P	
							P(a)	
							A	

Outcome:	5 OO que redujeron incidencia de la energía eléctrica							
Observation:	Método de verificación: Informe de la Evaluación final							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
5.0 OO que redujeron incidencia de la energía eléctrica		%		2013			P	
							P(a)	
							A	
Outcome:	6 OO que cuyo margen operativo anual incrementó							
Observation:	Método de verificación: Informe de la Evaluación final							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
6.0 OO que cuyo margen operativo anual incrementó		%		2013			P	
							P(a)	
							A	
Outcome:	7 OO que accedieron a una fuente alternativa de financiamiento							
Observation:	Método de verificación: Informe de la Evaluación final							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
7.0 OO que accedieron a una fuente alternativa de financiamiento		No. OO	0.00	2015			P	
							P(a)	
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Apoyo Institucional		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Talleres y eventos de capacitación e intercambio de experiencias. Definición de talleres y eventos: (i) eventos, conferencias y seminarios; (ii) cursos de inducción y de capacitación al personal de Conagua y de los OO en aspectos estratégicos que contribuyan al desarrollo integral de los OO presenciales o en línea; y (iii) cursos para consultores del sector.	Evento	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Acciones de apoyo institucional distintas a capacitación. Definición: (i) elaboración de estudios relacionados con el sector de agua potable y saneamiento; (ii) elaboración de documentos de análisis y difusión de buenas prácticas; y (iii) diseño de sistemas informáticos para el procesamiento, manejo y análisis de información.	Acción	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Componente II: Inversión en acciones integrales		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Planes de Desarrollo Integral realizados	Plan	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Actividades vinculadas con el uso y la certificación con la herramienta AquaRating. Definición de actividades: (i) adquisición de la licencia de uso; (ii) certificación; y (iii) acompañamiento en el uso de la herramienta.	Acción	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Estudios de cambio estructural realizados. Definición de estudio de cambio estructural: (i) estudios de gobierno corporativo, (ii) mejora de la estructura organizacional; (iii) estudio de costos y tarifas y procesos de actualización.	Estudio	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Estudios de apoyo a la gestión realizados. Incluye: (i) desarrollo de sistemas de control de gestión, planeación y presupuesto; y (ii) elaboración de expedientes técnicos, términos de referencia y proyectos ejecutivos.	Estudio	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Acciones comerciales realizadas. Definición de acciones comerciales: (i) adquisición e instalación de micro-medidores; (ii) adquisición e instalación de equipos de software y hardware que optimice los procesos comerciales; (iii) actualización del padrón de usuarios; (iv) adquisición de equipos de lectura, facturación y cobro; y (v) acciones vinculadas con una mejor atención al cliente (pago del servicio, quejas y reclamos, solicitud de servicios).	Acción	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Acciones financieras y administrativas realizadas. Definición de acciones financieras y administrativas: (i) adquisición e instalación de sistemas de contabilidad; (ii) adquisición e instalación de sistemas de planificación financiera; e (iii) integración de sistemas comerciales y financieros.	Acción	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Acciones físicas realizadas. Definición de acciones físicas: (i) rehabilitación de líneas de conducción y/o redes de distribución; (ii) mejoramiento de fuentes; (iii) rehabilitación de estaciones y cárcamos de bombeo, motores y equipo eléctrico; (iv) sistemas de medición, incluyendo telemetría y monitoreo, macro medición, Scada; y (v) actualización de catastro de redes e infraestructura y generación del sistema de información y modelación hidráulica.	Acción	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Esquemas de financiamiento diseñados	Esquema	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Total Cost		Total Cost
	P	
	P(a)	
	A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.