




## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		
Secteur:	TRANSPORTATION-RURAL ROADS		
Numéro(s) de Prêt(s):	2369/OC-ES	Montant Courant Approuvé: 35.000.000,00	Initial BID: 35.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 35.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s):	ES-P1060	Solde: 35.000.000,00	Cofinancement/Pays:
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation		Estimation Initiale: 35.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 242

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 03-may-2012 Validé par le Représentant: 03-may-2012



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Costo de Transporte reducido
<b>Observações:</b>	Se definirán los valores de los indicadores una vez finalizado el Estudio de Factibilidad Económica; Valorar meta para primer año de habilitación de las obras de mejora; Transitabilidad permanente para primer año de las obras

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2011	P A	0,40
Velocidad para los Usuarios de Automóviles	Km/h	24.70	2011	P A	50,00
Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2011	P A	3,50
Velocidad para los Usuarios de Autobuses	Km/h	22.70	2011	P A	45,00
Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2011	P A	2,15
Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	Km/h	22.70	2011	P A	45,00

<b>Résultat:</b>	Acceso a través de los caminos rurales mejorado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Días de intransitabilidad o con restricciones severas al tránsito a través de los caminos	Días		2011	P A	0,00

<b>Résultat:</b>	Calidad de la red de caminos rurales incrementada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Caminos con un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 3 m/km, dotados de drenajes y de dispositivos de seguridad	Km		2011	P A	61,26

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante I: Obras de Vialidad Rural y su Supervisión</b>									
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario LIB31N, Tramo: San Pablo Tacachico - Canton San Isidro, La Libertad ejecutadas	Kilómetros				12,17				5.571.589,63
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario CHA25N, Tramo: Nueva Concepción - LD. La Libertad, Chalaténango ejecutadas	Kilómetros				13,16				6.619.480,08
Obras de MEJORAMIENTO DE CAMINO Terciario LIB22S: Et. LIB05W (Dv. Comasagua) - Dv. LIB18S (Chiltiupan). La Libertad ejecutadas	Kilómetros				9,58				5.290.957,08
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Rural SAM33, Tramo Canton San Antonio - Canton El Carrizal Dep. San Miguel - Morazan ejecutadas	Kilómetros				7,00				3.945.098,08
Obras de MEJORAMIENTO DEL CAMINO Rural MOR13W Tramo San Simón - San Isidro, Dep. Morazan ejecutadas	Kilómetros				3,50				1.972.549,55
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Rural No. 7, ejecutadas	Kilómetros				3,78				2.406.264,58
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario SAV29S, Tramo: San Carlos Lempa (SAV 09S) hacia La Pita, Tecoluca, San Vicente, ejecutadas	Kilómetros				13,92				6.844.061,11
<b>Composante II: Fortalecimiento Institucional</b>									
Sistema de Planificación, Supervisión y Evaluación de Impacto implantado	Sistema				1,00				400.000,00
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) capacitados	Funcionarios				548,00				200.000,00
Equipamiento de cómputo adquirido	Unidades				256,00				650.000,00
Campaña de Seguridad Vial Rural ejecutada	Campaña				7,00				200.000,00
<b>Costo y Financiamiento</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>34.100.000,11</b>